TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径(mm)	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り(m)	推進距離(m)	被水圧(kPa)	備考	スパン数
1	60	北海道	小平町	H12-08	250 (1m)	礫用	砂層			20～50	2.8	67.5		KM-5	
2	60	北海道	小平町	H12-08	250 (1m)	礫用	砂層			20～50	2.8	63.5		KM-5	
3	60	北海道	留萌市	H12-09	250 (2m)	礫用	砂礫層	150		25～30	5.0	40.0		KM-5	
4	60	北海道	留萌市	H12-09	250 (2m)	礫用	砂礫層	150		25～30	5.0	48.0		KM-5	
5	60	北海道	美唄市	H12-10	350 (1m)	礫用	砂礫層			50		24.5		軌道横断 KM-5	
6	60	北海道	古平町	H12-10	350VM (1m)	礫用	粘土・シルト層			10～20	1.8	52.1		KM-5	
7	60	北海道	古平町	H12-10	350VM (1m)	礫用	粘土・シルト層			10～20	1.8	53.0		KM-5	
8	60	北海道	羽幌町	H12-10	400SP (1m)	礫用	砂礫層			5～8	2.5	38.0		国道道路横断 KM-5	
9	60	北海道	知内町	H12-11	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			3～5	5.0	15.0		国道道路横断 KM-5	
10	60	北海道	知内町	H12-11	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			3～5	5.0	13.0		国道道路横断 KM-5	
11	60	北海道	新十津川町	H12-11	250 (1m)	礫用	砂礫層			10～20	3.0	18.3		国道道路横断 KM-5	
12	60	北海道	札幌市	H12-12	250 (2m)	粘土・砂用	滞水砂層			5～10	7.0	54.0	40	KM-5	
13	60	北海道	札幌市	H12-12	250 (2m)	粘土・砂用	砂層			10～12	4.5	48.0		KM-5	
14	60	北海道	古平町	H12-12	350VU (1m)	礫用	粘土・シルト層			10～20	6.4	56.3		KM-5	
15	60	北海道	古平町	H12-12	350VU (1m)	礫用	粘土・シルト層			10～20	6.4	55.0		KM-5	
16	60	北海道	札幌市	H13-05	250 (2m)	粘土・砂用	滞水砂層			5～10	6.0	32.0	40	KM-5	2
17	60	北海道	札幌市	H13-06	250 (2m)	粘土・砂用	滞水砂層			5～10	6.0	34.0	40	KM-5	2
18	60	北海道	早来町	H13-07	250	礫用	滞水礫層	100		20～30	3.0	54.9			
19	60	北海道	早来町	H13-07	250	礫用	滞水礫層	100		20～30	3.0	11.1			
20	60	北海道	森町	H13-07	250 (2m)	粘土・砂用	火山灰			5～20	4.0	64.0	20	KM-5	
21	60	北海道	滝川市	H13-07	250	礫用	滞水礫層	150		40～50	3.0	32.0		国道道路横断	
22	60	北海道	滝川市	H13-07	250	礫用	滞水礫層	150		40～50	3.0	39.0		国道道路横断	
23	60	北海道	古平町	H13-07	300VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			2	5.0	57.8		・国道道路横断 KM-5・ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	2
24	60	北海道	小樽市	H13-08	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			10～20	3.0	42.0		KM-5	
25	60	北海道	札幌市	H13-08	250	礫用	滞水砂層			20～30	5.0	46.0		国道道路横断	
26	60	北海道	古平町	H13-10	350VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層 互層有り			5	6.0	34.0		KM-5	
27	60	北海道	古平町	H13-10	350VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層 互層有り			5～10	6.5	50.0		KM-5	
28	60	北海道	古平町	H13-10	350VP (1m)	土丹用 (ｵｰﾌﾟﾝ)	土丹・粘土・シルト層			10～15	6.0	60.0		KM-5	
29	60	北海道	上ノ国町	H13-10	250	礫用	滞水礫層	150		40～50	4.0	29.0		国道道路横断	
30	60	北海道	釧路市	H13-11	250	礫用	滞水砂層			40～50	5.0	67.4			
31	60	北海道	釧路市	H13-11	250	礫用	滞水砂層			40～50	5.0	68.8			
32	60	北海道	古平町	H13-11	350VP (1m)	土丹用 (ｵｰﾌﾟﾝ)	土丹・粘土・シルト層			10～20	6.3	54.0		KM-5・ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
33	60	北海道	古平町	H13-11	350VP (1m)	土丹用 (ｵｰﾌﾟﾝ)	砂・粘土・シルト 滞水砂層・砂礫混			5～10	6.5	63.0		KM-5・ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
34	60	北海道	古平町	H13-11	350VP (1m)	礫用	砂・粘土・シルト 滞水砂層・砂礫混			5～20	7.0	59.0		KM-5・ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
35	60	北海道	乙部町	H13-11	250	礫用	滞水礫層	200		40～50	4.0	27.9		国道道路横断	
36	60	北海道	古平町	H13-12	350VP (1m)	礫用	土丹・粘土・シルト層	50		10	7.2	46.0		KM-5・ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
37	60	北海道	古平町	H13-12	350VP (1m)	礫用	土丹・粘土・シルト層			5～20	7.5	53.0		KM-5・ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
38	60	北海道	古平町	H14-01	350VP (1m)	礫用	土丹・粘土・シルト層	30		5～20	8.0	37.0		KM-5・ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
39	60	北海道	古平町	H14-01	350VP (1m)	礫用	土丹・粘土・シルト層			5～20	8.4	42.0		KM-5・ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
40	60	北海道	早来町	H14-02	250	粘土・砂用	火山灰			5～10	4.0～4.2	115.0		国道道路横断	2
41	60	北海道	天塩町	H14-06	250	粘土・砂用	砂層			10～15	4.7～5.0	121.0			2
42	60	北海道	函館市	H14-08	250 (2m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	5.2	36.9			
43	60	北海道	早来町	H14-08	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5～15	4.6～5.0	109.6			
44	60	北海道	長沼町	H14-08	250 (2m)	粘土・砂用	砂層				7.5	45.9		河川横断 国道道路横断	
45	60	北海道	早来町	H14-09	250 (1m)	礫用	礫層	200			3.0	58.0			2
46	60	北海道	早来町	H14-09	250 (1m)	礫用	礫層	200			3.0	52.0			2
47	60	北海道	丸瀬布町	H14-09	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			50以上	2.7～2.8	17.7			
48	60	北海道	丸瀬布町	H14-09	300 (1m)	礫用	礫・玉石層			50以上	2.7～2.8	17.7			
49	60	北海道	小平町	H14-10	250 (1m)	礫用	礫層	70		15	5.0	15.4			
50	60	北海道	天塩町	H14-10	250	粘土・砂用	粘土・シルト層			5～10	3.5～3.7	123.0		国道道路横断	2
51	60	北海道	枝幸町	H14-11	300SP	粘土・砂用	粘土・シルト・玉石層	300		5～10	5.0～5.5	58.8			2
52	60	北海道	乙部町	H14-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層				2.1	28.5			2

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径（mm）	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り（m）	推進距離（m）	被水圧(kPa)	備　考	スパン数
53	60	北海道	室蘭市	H14-12	250 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			10	6.0	105.5			4
54	60	北海道	美唄市	H15-01	350VM (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			14	4.0	90.8			2
55	60	北海道	風連町	H15-01	300VP (2m)	礫用	無水礫･玉石層			10	3.5	24.0		国道道路横断	
56	60	北海道	伊達市	H15-02	250 (2m)	礫用	無水礫層	250		28	3.2	25.4			
57	60	北海道	千歳市	H15-06	250		礫･玉石混り土					32.3			
58	60	北海道	千歳市	H15-06	350VM		礫･玉石混り土					20.6			
59	60	北海道	美幌町	H15-07	400VM		礫･玉石混り土					17.1			
60	60	北海道	美幌町	H15-07	350VM		礫･玉石混り土					13.0			
61	60	北海道	古平町	H15-07	350VP		礫質土					63.7			
62	60	北海道	札幌市	H15-08	300		砂質土					2.7			
63	60	北海道	岩内町	H15-09	300		礫･玉石混り土					16.0			
64	60	北海道	岩内町	H15-09	300		礫･玉石混り土					16.0			
65	60	北海道	新十津川町	H15-09	250		礫･玉石混り土					22.2			
66	60	北海道	乙部町	H15-10	250		礫質土					61.3			
67	60	北海道	古平町	H15-10	250 (2m)	礫用	礫層	100		25	3.5	68.2	20		
68	60	北海道	乙部町	H15-11	250		礫質土					50.2			
69	60	北海道	知内町	H15-12	250		礫質土					15.4			
70	60	北海道	乙部町	H16-01	250		礫質土					71.3			
71	60	北海道	月形町	H17-06	300VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			20	3.0	44.0			2
72	60	北海道	共和町	H17-07	250 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			15	2.8	20.4			
73	60	北海道	赤平市	H17-08	250 (1m)	礫用	砂質泥岩			50以上	5.2	64.8	40		2
74	60	北海道	札幌市	H17-10	250 (1m)	粘土･砂用	火山灰			20	3.2	58.1			2
75	60	北海道	余市町	H17-10	350VM (1m)	粘土･砂用	砂層			3	4.1	15.6	30		
76	60	北海道	当別町	H17-10	300 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			5	5.5	46.6	10	国道道路横断	2
77	60	北海道	新冠町	H17-11	250 (2m)	礫用	砂質泥岩			50以上	6.0	42.5	30	JR軌道横断 国道道路横断	
78	60	北海道	上磯町	H17-12	250 (1m)	礫用	礫層	30		13	3.2	55.9	20		
79	60	北海道	札幌市	H17-12	300 (1m)	礫用	礫層	150		50	3.5	13.0			
80	60	北海道	浦河町	H18-09	250 (2m)	粘土･砂用	砂層			10	4.2	128.0	30		2
81	60	北海道	余市町	H18-09	300 (2m)	礫用	砂層			10	4.0	31.3	30	JR軌道横断	
82	60	北海道	浦河町	H18-09	250 (2m)	粘土･砂用	粘土･シルト層 岩盤			14	4.5	128.0	30		2
83	60	北海道	浦河町	H18-09	250 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			2	4.5	34.9	30	河川横断	
84	60	北海道	登別市	H18-10	250 (1m)	粘土･砂用	砂層			10	4.2	33.3	30		
85	60	北海道	喜茂別町	H19-05	250 (1m)	礫用	礫･玉石層	150			3.0	16.1	20	国道道路横断	
86	60	北海道	標茶町	H19-10	250 (1m)	礫用	礫･玉石層			30	2.6	61.4			
87	60	北海道	標茶町	H19-10	250 (1m)	粘土･砂用	粘土･ｼﾙﾄ層			30	2.8	18.5			
88	60	北海道	函館市	H19-10	250 (1m)		粘土･ｼﾙﾄ層				2.7	48.6			
89	60	北海道	小平町	H19-11	250 (1m)	礫用	礫･玉石層	150			2.5	7.4	無水		
90	60	北海道	森町	H20-04	400SP (1m)	粘土･砂用				4	3.0	25.2	無水		
91	60	北海道	標津町	H21-	250 (1m)		細砂			5	2.6	24.7		国道道路横断	
92	60	北海道	古平町	H21-	250 (1m)		礫質土			4	3.1	15.4		国道道路横断	
93	60	北海道	厚岸町	H21-05	250 (1m)	礫用	礫･玉石層			5	2.5	18.5		国道道路横断	
94	60	北海道	釧路市	H21-06	300VP (1m)	粘土･砂用	砂層			7	3.6	79.2			3
95	60	北海道	弟子屈町	H21-06	450VM (2m)	粘土･砂用	砂層			10	2.7	29.9			
96	60	北海道	安平町	H21-08	250 (2m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			7	5.0	130.8	無水		2
97	60	北海道	上ノ国町	H21-08	250 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			7	3.2	30.8	20	JR軌道横断	
98	60	北海道	白糠町	H21-09	250 (2m)	礫用	礫･玉石層				4.9	39.1	20		
99	60	北海道	安平町	H21-10	250 (2m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			7	5.0	117.8	無水		2
100	60	北海道	安平町	H21-11	250 (2m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			8	6.1	135.4	無水		2
101	60	北海道	厚岸町	H21-11	250 (2m)	礫用	礫･玉石層			10	1.4	39.7	無水	国道道路横断	
102	60	北海道	札幌市	H21-12	350VM (1m)	礫用	粘土･シルト層			30	1.7	10.6	無水	国道道路横断	
103	60	北海道	標津町	H22-01	250 (1m)	礫用	礫･玉石層				1.9	15.5	無水	国道道路横断	
104	60	北海道	厚岸町	H22-02	250 (1m)	礫用	礫･玉石層				3.4	24.6	20	国道道路横断	

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径(mm)	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り(m)	推進距離(m)	被水圧(kPa)	備 考	スパン数
105	60	北海道	札幌市	H22-02	250 (1m)	礫用	礫・玉石層				2.6	21.2	無水	国道道路横断	
106	60	北海道	標茶町	H23-05	250 [2]	粘土・砂用	粘土・シルト層			2	2.5	19.5		国道横断、	
107	60	北海道	札幌市	H23-07	350VP	粘土・砂用	砂層			20	4.1	54.5			
108	60	北海道	赤平市	H23-07	250	礫用	礫・玉石層			35	1.8	9.7		国道横断、	
109	60	北海道	札幌市	H23-10	450VP	粘土・砂用	砂層					60.1			2
110	60	北海道	釧路町	H23-12	250 [2]	粘土・砂用	砂層			2	2.5	30.6	10		
111	60	北海道	札幌市	H23-12	450VP	粘土・砂用	砂層			10	2.0	139.2			3
112	60	北海道	苫前町	H25-11	250	礫用	礫・玉石層	100		5	5.0	29.3	30	河川横断	
113	60	北海道	由仁町	H26-01	300	粘土・砂用	粘土・シルト	20		5	4.0	63.5	20	JR軌道横断	
114	60	北海道	由仁町	H26-02	300	粘土・砂用	粘土・シルト	20		5	4.0	27.5	10	国道道路横断	
115	60	北海道	札幌市	H27-07	250 (1m)	礫用	砂層	100		10	4.0	35.0	20		
116	60	北海道	登別市	H27-08	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	100		3	4.2	134.0	20		3
117	60	北海道	仁木町	H27-10	250 (2m)	粘土・砂用	粘土・シルト			5	1.7	21.5	10	国道横断	
118	60	青森県	八戸市	H11-02	250 (2m)	礫用	滞水礫層	150		35	5.0	29.0	30	KM-5・KD-2	
119	60	青森県	百石町	H11-03	350VM (1m)	礫用	滞水礫層	50			2.2	56.6	20	KM-5	
120	60	青森県	百石町	H11-03	350VM (1m)	礫用	滞水礫層	50			2.2	39.9	20	KM-5	
121	60	青森県	百石町	H11-06	350VP (1m)	礫用	滞水礫層	50		20	2.0	57.6	20	KM-5	
122	60	青森県	百石町	H11-06	350VP (1m)	礫用	滞水礫層	50		15	2.0	40.5	20	KM-5	
123	60	青森県	百石町	H11-06	350VP (1m)	礫用	滞水礫層	50		15	2.0	50.0	20	KM-5	
124	60	青森県	百石町	H11-06	350VP (1m)	礫用	滞水礫層	50		15	2.0	48.0	20	KM-5	
125	60	青森県	百石町	H11-06	350VP (1m)	礫用	滞水礫層	50		15	2.0	48.0	20	KM-5	
126	60	青森県	百石町	H11-07	350VP (1m)	礫用	滞水礫層	50		15	2.0	47.9	20	KM-5	
127	60	青森県	百石町	H11-08	350VP (1m)	礫用	滞水礫層	50		15	2.0	40.5	20	KM-5	
128	60	青森県	百石町	H11-08	350VP (1m)	礫用	滞水礫層	50		15	2.0	30.5	20	KM-5	
129	60	青森県	百石町	H11-09	350VP (1m)	礫用	滞水礫層	50		15	2.0	57.5	20	KM-5	
130	60	青森県	百石町	H12-01	350VP (1m)	礫用	滞水礫層	50		15	2.2	22.0	20	KM-5	
131	60	青森県	むつ市	H12-01	400VP (1m)	礫用	滞水礫層	150		10	6.0	4.0	50	KM-5	
132	60	青森県	天間林村	H12-02	250 (2m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			20	4.1	65.6	30		
133	60	青森県	天間林村	H12-02	250 (2m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			20	4.1	61.8	30		
134	60	青森県	天間林村	H12-02	250 (2m)	粘土・砂用	滞水礫・玉石層			15	4.5	60.6	30	KM-5	
135	60	青森県	天間林村	H12-02	250 (2m)	粘土・砂用	滞水礫・玉石層			30	4.5	65.6	30	KM-5	
136	60	青森県	天間林村	H12-07	250 (2m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			20～40	3.8	76.6	10		
137	60	青森県	天間林村	H12-07	250 (2m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			20～40	3.8	67.9	10		
138	60	青森県	八戸市	H12-08	350 (1m)	礫用	砂礫層	150		25		35.0			
139	60	青森県	八戸市	H12-08	300 (1m)	土丹用	粘土・シルト層			2	3.0	112.5	10	KM-5	2
140	60	青森県	藤崎町	H12-10	350 (2m)	礫用	滞水砂層			10～30	3.5	63.2	30		
141	60	青森県	七戸町	H12-11	250 (2m)	礫用	砂層			10～12	6.0	28.0		KM-5	
142	60	青森県	七戸町	H12-11	250 (2m)	礫用	砂層			10～12	6.0	36.0		KM-5	
143	60	青森県	八戸市	H13-12	200VP (1m)	粘土・砂用	滞水砂層			5～15	3.9	66.2	20	KM-5	2
144	60	青森県	浪岡町	H14-02	300VP (1m)	粘土・砂用	滞水砂層			12	3.2～6.7	59.3	30	KM-5	
145	60	青森県	八戸市	H14-02	250VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	3.4	11.6			
146	60	青森県	八戸市	H14-02	200VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	3.3	14.9			
147	60	青森県	三厩村	H14-06	250		礫・玉石層 粘土・シルト層				5.3	82.0			
148	60	青森県	青森市	H14-07	300		砂層 粘土・シルト層				3.3	52.5			
149	60	青森県	五戸町	H14-12	200VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			10	3.0	86.0			2
150	60	青森県	大畑町	H15-01	350VP (1m)	粘土・砂用	砂層			33	3.4	31.1			
151	60	青森県	八戸市	H15-01	250	粘土・砂用	砂層			20	8.2	153.0	50		4
152	60	青森県	大畑町	H15-02	350VP (1m)	粘土・砂用	砂層			33	3.4	44.0			
153	60	青森県	大畑町	H15-02	350VP (1m)	粘土・砂用	砂層			2	2.7	45.4			
154	60	青森県	大畑町	H15-02	350VP	粘土・砂用	砂層			2	2.7	40.9			
155	60	青森県	八戸市	H15-02	250 (1m)	礫用 粘土・砂用	礫層	150		20	4.8	102.5	40		2
156	60	青森県	八戸市	H16-01	250 (1m)	礫用	礫層	60	100	25	4.5	120.0	30		4

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径(mm)	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り(m)	推進距離(m)	被水圧(kPa)	備 考	スパン数
157	60	青森県	八戸市	H16-07	300 (1m)	礫用	礫・玉石層	300		30	3.5	16.0	10		
158	60	青森県	八戸市	H16-10	250 (1m)	礫用	砂層	50		10	2.8	161.8	20		3
159	60	青森県	八戸市	H16-11	350SP (1m)	礫用	礫層	80	30	25	3.0	157.0	20		4
160	60	青森県	青森市	H16-12	350VM (1m)	粘土・砂用	砂層	50		20	3.2	200.1	10		4
161	60	青森県	八戸市	H16-12	400VM (1m)	粘土・砂用	砂層			10	2.8	278.0	10		6
162	60	青森県	青森市	H17-01	250 (1m)	礫用	礫層	100		10	2.7	56.0	20		
163	60	青森県	八戸市	H17-01	350SP (1m)	礫用	礫混じり 粘土・シルト層	80		10	3.5	29.4	20		
164	60	青森県	青森市	H17-02	250 (1m)	礫用	礫層	100		10	2.6	65.0	10		
165	60	青森県	青森市	H17-06	300 (1m)	礫用	礫層	30		15	5.3	6.5	20		
166	60	青森県	階上町	H17-07	350VM (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			3	5.2	163.4	30		3
167	60	青森県	八戸市	H17-07	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			10	4.3	35.0	20		
168	60	青森県	階上町	H17-08	400VM (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			3	5.4	154.4	40		2
169	60	青森県	階上町	H17-12	400VM (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			3	5.1	273.6	40		4
170	60	青森県	つがる市	H17-12	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			4	6.3	35.0	50		
171	60	青森県	青森市	H18-05	400SP (1m)	粘土・砂用	砂層			35	3.3	84.9	無水		2
172	60	青森県	青森市	H18-06	400SP (1m)	礫用	礫層 粘土・シルト層	20		5	3.0	84.9		河川横断	2
173	60	青森県	青森市	H18-09	350VM	礫用	礫層	55～125		35	2.9	196.3	10		6
174	60	青森県	三沢市	H18-09	300VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			10～20	8.5	108.0			3
175	60	青森県	青森市	H18-10	300	礫用	礫層	50～120		35	2.2	46.3			
176	60	青森県	外ヶ浜町	H18-11	250	礫用	礫層	150～200		50	2.3	93.8			2
177	60	青森県	八戸市	H19-01	350SP (1m)	礫用	礫層	50	30	20～40	3.0	42.0			
178	60	青森県	青森市	H19-02	350VM (2m)	粘土・砂用	砂層			12～30	3.9～4.6	166.7	20		3
179	60	青森県	六ヶ所村	H19-02	300VP (1m)	粘土・砂用	砂層			10～20	2.5	117.8	10		2
180	60	青森県	東通村	H19-04	250	粘土・砂用	粘土・シルト層				2.0	38.0			
181	60	青森県	八戸市	H19-08	250	礫用	礫・玉石層 粘土・シルト層	180			5.0	143.3			5
182	60	青森県	むつ市	H19-11	250	粘土・砂用	砂層				3.0	24.5	20		
183	60	青森県	八戸市	H20-01	250	礫用	礫・玉石層 粘土・シルト層				3.0	170.2			5
184	60	青森県	平内町	H20-01	400SP	礫用	礫・玉石層 粘土・シルト層				2.0	26.6			
185	60	青森県	八戸市	H20-01	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	150	100	30	3.0	170.3	20		5
186	60	青森県	むつ市	H20-01	250	粘土・砂用	砂層				3.8	78.9	30		2
187	60	青森県	十和田市	H20-02	250 (1m)	礫用	礫・玉石層					19.0			
188	60	青森県	八戸市	H20-02	200VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			3	2.5	86.7	20		3
189	60	青森県	六ヶ所村	H20-02	300VP (1m)	粘土・砂用	砂層				3.5	433.5	30	1.0	10
190	60	青森県	八戸市	H20-04	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			26	7.4	45.8	50		2
191	60	青森県	八戸市	H20-05	400SP (1m)	粘土・砂用	砂層			3	4.3	30.0	40		
192	60	青森県	三沢市	H20-08	250 (1m)	礫用	砂層			50	5.8	29.0	無水		
193	60	青森県	十和田市	H20-09	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	150			2.0	11.4			
194	60	青森県	むつ市	H21-02	300 (1m)	礫用	礫・玉石層	250		32	5.0	251.7	20		4
195	60	青森県	三戸町	H21-09	400VM (1m)	粘土・砂用	砂層			2	2.1	34.0	無水		
196	60	青森県	七戸町	H21-09	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			35	6.1	136.4	40		2
197	60	青森県	八戸市	H21-09	200 (1m)	粘土・砂用	砂層			5	2.6	29.1	10		
198	60	青森県	青森市	H21-10	350SP (1m)	粘土・砂用	砂層					4.4			
199	60	青森県	平内町	H21-11	350SP (1m)	粘土・砂用	砂層					38.1			
200	60	青森県	三戸町	H21-12	400VM (1m)	粘土・砂用	砂層			10	3.7	87.4	20		2
201	60	青森県	八戸市	H21-12	350SP (1m)	礫用	礫・玉石層					26.6			
202	60	青森県	青森市	H22-02	400VM (1m)	粘土・砂用	砂層			4	3.7	198.3	20		4
203	60	青森県	八戸市	H22-02	300 (1m)	礫用	礫・玉石層				2.8	76.8	10		3
204	60	青森県	十和田市	H26-01	250	礫用	礫・玉石層			30	5.1	199.4	30		3
205	60	青森県	弘前市	H31-02	250	粘土・砂用	粘土・シルト層	20		35	2.5	43.0	5	軌道横断(JR)	
206	60	青森県	東津軽郡	H30-10	250	粘土・砂用	礫・玉石層	70		20	4.5	22.4		国道横断	
207	60	岩手県	盛岡市	H10-10	200VU (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			8	3.5	179.0			6
208	60	岩手県	盛岡市	H10-12	300VU (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			8	3.5	109.0			3

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径(mm)	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り(m)	推進距離(m)	被水圧(kPa)	備考	スパン数
209	60	岩手県	大船渡市	H11-02	300VU (1m)	礫用	粘板岩		10		3.0	55.0			
210	60	岩手県	大船渡市	H11-02	300VU (1m)	礫用	粘板岩		10		3.0	55.0			
211	60	岩手県	花巻市	H11-02	250 (1m)	礫用	滞水礫層	200		30	4.0	55.3		KM-5	
212	60	岩手県	花巻市	H11-02	250 (1m)	礫用	滞水礫層	200		25	3.5	55.0		KM-5 ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
213	60	岩手県	田老町	H11-03	250 (2m)	礫用	滞水礫層	200		30	5.0	100.0		KM-5	3
214	60	岩手県	盛岡市	H11-05	300VU (1m)	粘土･砂用	砂層			5～20	3.5	40.0			
215	60	岩手県	盛岡市	H11-06	300 (1m)	礫用	滞水礫層	200		20	2.5	37.6		KM-5	
216	60	岩手県	盛岡市	H11-06	300 (1m)	礫用	無水礫･玉石層			5～20	2.5～4	63.0			
217	60	岩手県	盛岡市	H11-06	300 (1m)	礫用	無水礫･玉石層			5～20	2.5～4	41.0			
218	60	岩手県	盛岡市	H11-06	300 (1m)	礫用	無水礫･玉石層			5～20	2.5～4	38.0			
219	60	岩手県	盛岡市	H11-07	300 (1m)	礫用	無水礫層	200		20	2.8	42.7			
220	60	岩手県	盛岡市	H11-07	300 (1m)	礫用	無水礫層	200		20	2.8	63.6			
221	60	岩手県	東和町	H11-12	300 (1m)	礫用	無水礫層	200	80	20～30	4.0	27.4		KM-5	
222	60	岩手県	花巻市	H11-12	300 (1m)	礫用	滞水砂層			0～10	3.0	81.1			2
223	60	岩手県	岩手町	H12-01	350VP (1m)	粘土･砂用	砂層			10～15	2.5～4	50.0			
224	60	岩手県	石鳥谷町	H12-04	400SP (1m)	礫用	滞水砂礫･玉石層	300		50	3.5	40.0	20	KM-5	
225	60	岩手県	東和町	H12-06	200VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			3～5	2.8	250.4	15	KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	4
226	60	岩手県	東和町	H12-06	200VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			3～5	2.8	249.2	15	KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	4
227	60	岩手県	東和町	H12-07	200VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			3～5	2.9	259.6	15	KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	4
228	60	岩手県	東和町	H12-07	200VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			3～5	2.9	249.2	15	KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	4
229	60	岩手県	東和町	H12-08	200VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			2～4	2.3	224.0	10	KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	4
230	60	岩手県	東和町	H12-08	200VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			2～4	2.3	253.6	10	KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	4
231	60	岩手県	東和町	H12-08	200VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			2～5	2.4	240.0	10	KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	4
232	60	岩手県	東和町	H12-08	200VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			2～5	2.4	240.0	10	KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	4
233	60	岩手県	大迫町	H12-09	400SP (1m)	礫用	滞水砂礫層	150		15～30	5.0	30.0	20	KM-5	
234	60	岩手県	水沢市	H12-09	250 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			10～20	2.7	117.8			2
235	60	岩手県	二戸市	H12-10	350SP (1m)	粘土･砂用	砂質ｼﾙﾄ			4	4.0	37.0		軌道横断 KD-2	
236	60	岩手県	二戸市	H12-10	350SP (1m)	粘土･砂用	砂質ｼﾙﾄ			2	3.5	41.5		軌道横断 KD-2	
237	60	岩手県	二戸市	H12-10	350VM (1m)	粘土･砂用	砂質ｼﾙﾄ			3	4.7	45.0		KD-2	
238	60	岩手県	二戸市	H12-10	350VM (1m)	粘土･砂用	砂質ｼﾙﾄ			3	4.4	55.0		KD-2	
239	60	岩手県	二戸市	H12-10	350VM (1m)	粘土･砂用	砂質ｼﾙﾄ			3	4.0	62.0		KD-2	
240	60	岩手県	二戸市	H12-10	350VM (1m)	粘土･砂用	砂質ｼﾙﾄ			3	3.5	55.0		KD-2	
241	60	岩手県	二戸市	H12-10	350VM (1m)	粘土･砂用	砂質ｼﾙﾄ			3	3.5	52.0		KD-2	
242	60	岩手県	東和町	H12-11	400SP (1m)	礫用	滞水砂礫層	150		30	3.5	38.0	20	軌道横断 KM-5	
243	60	岩手県	北上市	H12-12	350SP (1m)	礫用	滞水砂礫層	150		50	4.5	30.0	25	KM-5	
244	60	岩手県	北上市	H12-12	250 (1m)	礫用	滞水砂礫層	150		30～50	5.0	48.5	30	KM-5	
245	60	岩手県	盛岡市	H12-12	300 (1m)	礫用	砂礫層	400		50	2.0	46.2		ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ ｸﾞﾗﾍﾞﾙｺｰﾄ	
246	60	岩手県	盛岡市	H12-12	300 (1m)	礫用	砂礫層	400		30～50	2.0	53.4		ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ ｸﾞﾗﾍﾞﾙｺｰﾄ	
247	60	岩手県	大野村	H13-01	300 (2m)	礫用	滞水砂礫層	100		50	5.0	200.0	20	KM-5	4
248	60	岩手県	北上市	H13-01	400SP (1m)	礫用	滞水礫層	50		30～40	4.2	48.9	20		
249	60	岩手県	九戸村	H13-01	300 (1m)	礫用	砂礫･玉石層	400		30～50	1.8	41.9		ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ ｸﾞﾗﾍﾞﾙｺｰﾄ	
250	60	岩手県	九戸村	H13-01	300 (1m)	礫用	砂礫･玉石層	400		30～50	1.8	54.9		ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ ｸﾞﾗﾍﾞﾙｺｰﾄ	
251	60	岩手県	九戸村	H13-01	300 (1m)	礫用	砂礫･玉石層	400		30～50	1.8	46.9		ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ ｸﾞﾗﾍﾞﾙｺｰﾄ	
252	60	岩手県	九戸村	H13-01	300 (1m)	礫用	砂礫･玉石層	400		30～50	1.8	44.9		ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ ｸﾞﾗﾍﾞﾙｺｰﾄ	
253	60	岩手県	東和町	H13-01	200VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			5	2.7	107.8	10	KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	2
254	60	岩手県	東和町	H13-01	200VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			5	2.7	63.4	10	KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	2
255	60	岩手県	花巻市	H13-01	400VP (1m)	礫用	滞水砂層			15～25	5.0	60.0	25	KM-5	
256	60	岩手県	石鳥谷町	H13-02	400SP (1m)	礫用	礫混りシルト			5～10	3.5	45.0		軌道横断 KM-5	
257	60	岩手県	江刺市	H13-02	400SP (1m)	礫用	滞水礫層	50		20～30	3.0	10.0	10		
258	60	岩手県	紫波町	H13-02	250 (1m)	粘土･砂用	土丹層			20～50	6.0	110.0			3
259	60	岩手県	花巻市	H13-02	250VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			15	2.1	152.6		KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	2
260	60	岩手県	花巻市	H13-02	250VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			15	2.1	70.4		KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径(mm)	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り(m)	推進距離(m)	被水圧(kPa)	備 考	スパン数
261	60	岩手県	花巻市	H13-02	400VP (1m)	礫用	滞水砂層			15～25	5.0	63.0	25	KM-5	
262	60	岩手県	玉山村	H13-02	250 (1m)	礫用	砂礫層			20～40	5.5	105.0		国道道路横断	3
263	60	岩手県	江刺市	H13-04	250 (2m)	礫用	滞水礫層	50		30～50	5.0	122.5	20		2
264	60	岩手県	盛岡市	H13-06	300 (1m)	礫用	滞水礫・玉石層	500		20～40	3.5～4.5	48.0		KM-5	
265	60	岩手県	盛岡市	H13-06	300 (1m)	礫用	滞水礫・玉石層	500		20～40	3.5～4.5	53.0		KM-5	
266	60	岩手県	盛岡市	H13-06	300 (1m)	礫用	滞水礫・玉石層	500		20～40	3.5～4.5	53.0		KM-5	
267	60	岩手県	盛岡市	H13-06	300 (1m)	礫用	滞水礫・玉石層	500		20～40	3.5～4.5	6.5		KM-5	
268	60	岩手県	盛岡市	H13-06	300 (1m)	礫用	滞水礫・玉石層	500		20～40	3.5～4.5	48.0		KM-5	
269	60	岩手県	玉山村	H13-07	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			15	8.5	40.8		国道道路横断	
270	60	岩手県	盛岡市	H13-09	300VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			8～10	2.5～3.0	21.0			
271	60	岩手県	盛岡市	H13-09	300VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			8～10	2.5～3.0	30.0			
272	60	岩手県	盛岡市	H13-09	300VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			8～10	2.5～3.0	44.0			
273	60	岩手県	東和町	H13-09	300 (1m)	粘土・砂用	滞水砂層			15	3.4	50.0		国道道路横断	
274	60	岩手県	盛岡市	H13-10	250 (1m)	礫用	滞水礫層	100		20～30	3.0～4.0	10.4		KM-5	
275	60	岩手県	盛岡市	H13-10	250 (1m)	礫用	滞水礫層	100		20～30	3.0～4.0	30.6		KM-5	
276	60	岩手県	紫波町	H13-10	300 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5～10	4.5	22.0		国道道路横断	
277	60	岩手県	一戸町	H13-11	400SP (1m)	土丹用 (ｵｰﾌﾟﾝ)	土丹層			50	3.0			KD-2	
278	60	岩手県	久慈市	H13-11	300VP (1m)	粘土・砂用	滞水砂層			15	5.5	63.0	40	KM-5	
279	60	岩手県	久慈市	H13-12	200VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			3	3.6～4.3	115.0			2
280	60	岩手県	盛岡市	H14-01	300 (1m)	礫用	滞水礫層	250		6～50	2.8～3.9	22.8			
281	60	岩手県	盛岡市	H14-01	300 (1m)	礫用	礫・玉石層	300		20～50	5.2～5.5	45.5	20		
282	60	岩手県	北上市	H14-10	400SP (1m)	礫用	礫層	150		30	3.0	12.0			
283	60	岩手県	一関市	H15-01	250	礫用	礫層	60		20	3.0	24.0			
284	60	岩手県	大槌町	H15-01	400SP	礫用	礫層	100			3.0	22.0		JR軌道横断	
285	60	岩手県	陸前高田市	H15-03	250 (1m)	礫用	礫層	100		25	4.0	81.6			2
286	60	岩手県	久慈市	H15-11	250	礫用	礫層	50		20	3.1	16.0	20		
287	60	岩手県	遠野市	H15-11	300 (1m)	礫用	礫・玉石層			50	3.0	18.9	無水	県道道路横断	
288	60	岩手県	久慈市	H16-02	250 (1m)	礫用	礫層	50		20	4.7	27.4	30		2
289	60	岩手県	久慈市	H16-02	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	300		30	5.3	119.0	30		3
290	60	岩手県	滝沢村	H16-02	300 (1m)	礫用	礫層	150		15	5.2	94.3	30		3
291	60	岩手県	西根町	H16-07	350SP (1m)	礫用	礫・玉石層			30	2.8	10.5			
292	60	岩手県	久慈市	H16-08	250 (2m)	礫用	礫層	100		20	3.0	88.4	10		2
293	60	岩手県	大東町	H16-09	400SP (1m)	礫用	礫・玉石層	350	180	50	4.5	36.3			
294	60	岩手県	大船渡市	H16-10	250 (1m)	礫用	礫層	90		34	3.2	122.4	20	国道道路横断	2
295	60	岩手県	大船渡市	H16-11	250 (1m)	岩盤用	礫層	100		9	3.0	153.0	20		4
296	60	岩手県	岩手町	H16-12	450SP (1m)	礫用	礫層	250		40	3.5	13.5	20		
297	60	岩手県	大野村	H17-01	250 (1m)	礫用	礫・玉石層 粘土・シルト層	300		5～10	2.0	28.0			
298	60	岩手県	種市町	H17-02	250 (1m)	礫用	粘土・シルト層	50		5～10	3.5	42.6	30		
299	60	岩手県	久慈市	H17-06	250 (1m)	礫用	礫層	80		15	3.1	127.7	20		3
300	60	岩手県	久慈市	H17-07	250 (1m)	礫用	礫層	60		20	5.2	116.6	30		2
301	60	岩手県	久慈市	H17-10	250 (1m)	礫用	礫層	60		25	6.0	59.3	40		2
302	60	岩手県	八幡平市	H17-10	450SP (1m)	礫用	礫・玉石層	300		40	4.0	12.5	20		
303	60	岩手県	花巻市	H17-10	300 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			11	3.6	34.2	10	国道道路横断	
304	60	岩手県	久慈市	H17-11	250 (1m)	礫用	礫層	120		20	4.2	118.0	30		2
305	60	岩手県	奥州市	H18-01	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	400		40	3.7	74.6	10		2
306	60	岩手県	洋野町	H18-02	250 (1m)	礫用	礫層	80		10	4.1	37.7	10		
307	60	岩手県	盛岡市	H18-03	300VP (1m)	礫用	礫・玉石層	300		30	5.1	35.2	20		
308	60	岩手県	紫波町	H18-10	400SP (1m)	礫用	礫層	250		30	4.0	31.1	10		
309	60	岩手県	一関市	H18-11	400SP	粘土・砂用	粘土・シルト層			9	2.4	26.7			
310	60	岩手県	矢巾町	H18-12	300 (1m)	礫用	礫層	100		20	3.5	35.0	20		
311	60	岩手県	北上市	H18-12	300 (1m)	礫用	泥岩			20	4.5	15.0	30		
312	60	岩手県	盛岡市	H18-12	350SP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			15	2.7	30.9	10	国道道路横断	2

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径(mm)	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り(m)	推進距離(m)	被水圧(kPa)	備 考	スパン数
313	60	岩手県	奥州市	H19-01	400SP (2m)	礫用	礫層	150		30	5.0	25.0	20		
314	60	岩手県	盛岡市	H19-01	250 (1m)	礫用	礫層	250		40	5.5	111.7	30		2
315	60	岩手県	陸前高田市	H19-01	250 (1m)	礫用	礫・玉石層・砂層 粘土・シルト層			8	2.5	15.5	10		
316	60	岩手県	花巻市	H19-05	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	100		20	3.0	100.0	10		5
317	60	岩手県	洋野町	H19-09	350SP (1m)	礫用	礫・玉石層					21.5			
318	60	岩手県	奥州市	H19-10	350SP (1m)	礫用	礫・玉石層	150		30	3.5	36.8	20		
319	60	岩手県	久慈市	H19-10	400SP	礫用	礫・玉石層					14.7			
320	60	岩手県	大船渡市	H19-11	250	礫用	礫・玉石層				4.0	56.3	20		3
321	60	岩手県	一関市	H19-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	150		30	3.5	55.7	20		
322	60	岩手県	奥州市	H20-02	350SP (1m)	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層			20	3.5	141.7	20	JR軌道横断	6
323	60	岩手県	宮古市	H20-03	250 (2m)	礫用	粘土・ｼﾙﾄ層				3.5	31.9		JR軌道横断	
324	60	岩手県	宮古市	H20-11	400EP (1m)	粘土・砂用	砂層			20	3.0	44.9			
325	60	岩手県		H20-11	400EP (1m)	粘土・砂用	砂層					47.0			
326	60	岩手県	花巻市	H20-12	250 (1m)	岩盤用	礫・玉石層					37.0			
327	60	岩手県	花巻市	H21-01	250 (1m)	礫用	砂層			5 ～10	2.5	6.5			
328	60	岩手県	宮古市	H21-02	350SP (1m)	粘土・砂用	砂層			5 ～10	5.0	32.0			
329	60	岩手県	花巻市	H21-09	400SP (1m)	礫用	礫・玉石層	100		30	2.5	16.0	10		
330	60	岩手県	奥州市	H21-10	400SP (1m)	礫用	礫・玉石層	120		30	4.0	129.8	20		4
331	60	岩手県	一関市	H21-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	100		30	3.0	47.0	20		
332	60	岩手県	久慈市	H21-12	350SP (1m)	礫用	礫・玉石層					9.5			
333	60	岩手県	宮古市	H21-12	400SP (1m)	礫用	礫・玉石層	100		30	4.5	36.2			
334	60	岩手県	一関市	H22-01	300 (1m)	礫用	礫・玉石層	100		20	2.5	48.2	20		
335	60	岩手県	奥州市	H22-02	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	400				35.9			3
336	60	岩手県	北上市	H22-02	400SP (1m)	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層			5	2.0	14.0			
337	60	岩手県	宮古市	H22-02	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層					47.5			2
338	60	岩手県	花巻市	H22-05	250	礫用	礫・玉石層	100		35	3.0	28.1			
339	60	岩手県	一関市	H22-11	250	礫用	礫・玉石層	100		30	2.5	90.0			2
340	60	岩手県	一関市	H22-12	250	礫用	礫・玉石層	120		30	3.0	42.8			
341	60	岩手県	奥州市	H23-02	250	粘土・砂用	砂層			15	2.2	25.3			
342	60	岩手県	花巻市	H23-10	250	礫用	礫・玉石層	100		20	2.5	10.2	20		
343	60	岩手県	八幡平市	H24-01	400	礫用	礫・玉石層	150		30	2.5	26.6	10		
344	60	岩手県	花巻市	H24-01	400SP	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	3.5	31.0	10		
345	60	岩手県	花巻市	H24-10	400SP (1m)	礫用	砂礫・玉石層	150		30	3.0	17.0	200		
346	60	岩手県	花巻市	H24-10	350SP	礫用	礫・玉石層	150		30	3.0	17.0	20		
347	60	岩手県	一関市	H25-02	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	120		30	3.5	66.9	150		2
348	60	岩手県	花巻市	H25-05	400SP (1m)	礫用	礫・玉石層	120		20	3.0	53.8	10		3
349	60	岩手県	一関市	H25-09	400	礫用	礫・玉石層	120		30	4.5	53.8	20		
350	60	岩手県	花巻市	H25-11	300	礫用	礫・玉石層	100		30	3.5	76.7	20		2
351	60	岩手県	一関市	H26-03	350	礫用	礫・玉石層	100		25	2.5	22.5	10	国道横断	
352	60	岩手県	一関市	H26-12	350SP	粘土・砂用	粘土・シルト層			10	2.6	21.1			
353	60	宮城県	迫町	H12-09	200VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			7	2.4	90.0		KM-5・ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	2
354	60	宮城県	迫町	H12-09	200VP (1m)	粘土・砂用	滞水砂層			7	2.4	98.0		KM-5・ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	2
355	60	宮城県	河北町	H12-12	200 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	3.0	254.0	10	KM-5・ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	5
356	60	宮城県	河北町	H12-12	200 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			6	3.0	78.5	10	KM-5・ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	5
357	60	宮城県	河北町	H12-12	200 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			6	3.0	289.0	10	KM-5・ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	5
358	60	宮城県	志津川町	H12-12	250 (1m)	礫用	滞水砂層			10～15	4.0	22.5	20		
359	60	宮城県	河北町	H12-12	200 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	3.0	38.0	10	・国道道路横断 KM-5・ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	5
360	60	宮城県	河北町	H13-02	200VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			6	3.0	66.0	10	・国道道路横断 KM-5・ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	6
361	60	宮城県	桃生町	H14-03	250VP (1m)	粘土・砂用	滞水砂層			11～14	5.5	46.8	100		
362	60	宮城県	山本町	H14-12	250 (1m)	礫用	礫層	100			4.5	30.3		JR軌道横断	
363	60	宮城県	石巻市	H15-03	200VP (1m)	粘土・砂用	砂層					120.0		国道道路横断	3
364	60	宮城県	金成町	H15-05	350	礫用	礫・玉石層			30	8.0	35.2	70	河川横断	

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径（mm）	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り（m）	推進距離（m）	被水圧(kPa)	備　考	スパン数
365	60	宮城県	花泉町	H16-02	300 (1m)	礫用	粘土・シルト層			15	8.5	25.0	無水	県道道路横断	
366	60	宮城県	高清水町	H16-10	300 (2m)	礫用	砂礫層 粘土・シルト層	100		10	5.2	86.4	10		2
367	60	宮城県	仙台市	H17-05	200 (1m)	礫用	砂層			20	3.9	54.1	30		3
368	60	宮城県	石巻市	H17-06	200VP (1m)	粘土・砂用	砂層			10～15	5.5	595.0		国道道路横断 1	16
369	60	宮城県	石巻市	H17-06	250VP (1m)	粘土・砂用	砂層			10～15	5.5	51.0		国道道路横断 1	16
370	60	宮城県	神谷町	H17-11	200VP (1m)	粘土・砂用	シルト層			0～10	2.5	78.0			2
371	60	宮城県	岩出山町	H17-11	300 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			25	2.1	37.6		国道道路横断	
372	60	宮城県	石巻市	H18-01	200VP (1m)	粘土・砂用	シルト層			0～5	3.0	108.0			2
373	60	宮城県	石巻市	H18-02	200VP (1m)	粘土・砂用	砂層			0～10	2.5	135.0	20		3
374	60	宮城県	石巻市	H18-03	250VP (1m)	粘土・砂用	砂層			5～10	1.0	38.5	20		3
375	60	宮城県	名取市	H18-03	250 (1m)	礫用	礫層	150		10	3.3	24.9	20		
376	60	宮城県	東松島市	H18-11	200VP (1m)	粘土・砂用	砂層			10～20		49.8			
377	60	宮城県	石巻市	H18-12	200VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			10～20		92.8			3
378	60	宮城県	石巻市	H19-01	200VP (1m)	粘土・砂用	砂層			5～15		89.2			2
379	60	宮城県	石巻市	H19-02	200VP (1m)	粘土・砂用	砂層 粘土・シルト層			5～15		80.0			2
380	60	宮城県	大崎市	H19-02	250 (2m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			3	2.3	45.6	無水		
381	60	宮城県	東松島市	H19-02	200VP (1m)	粘土・砂用	砂層			10～20		56.6			
382	60	宮城県	気仙沼市	H19-05	300 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層	20		5	4.0	18.0		JR軌道横断	
383	60	宮城県	名取市	H19-05	250	粘土・砂用	砂層					25.4			
384	60	宮城県	石巻市	H19-10	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			30		183.7			5
385	60	宮城県	石巻市	H20-02	250 (1m)	礫用	礫・玉石層					158.3			4
386	60	宮城県	利府町	H20-02	250	粘土・砂用	砂層				2.8	52.5	10		
387	60	宮城県	名取市	H20-03	250	粘土・砂用	砂層					56.0			2
388	60	宮城県	仙台市	H20-10	400VM (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			3	2.2	137.9			4
389	60	宮城県	仙台市	H21-02	250 (1m)	礫用						22.8		国道道路横断	
390	60	宮城県	大衡村	H21-07	400EP	粘土・砂用	粘土・シルト層					215.2			3
391	60	宮城県	石巻市	H21-12	250 (1m)	粘土・砂用	砂層					28.1			
392	60	宮城県	岩沼市	H21-12	200EP	粘土・砂用	粘土・シルト層					46.0			
393	60	宮城県	岩沼市	H22-01	400SP	粘土・砂用	粘土・シルト層					25.0			
394	60	宮城県	名取市	H22-02	250 (1m)	粘土・砂用	砂層					154.6			4
395	60	宮城県	名取市	H22-02	200EP	粘土・砂用	粘土・シルト層					142.0			5
396	60	宮城県	岩沼市	H24-02	400VP	粘土・砂用	粘土・シルト層			10	3.5	150.0			5
397	60	宮城県	石巻市	H26-12	300EP	礫用	砂層				4.0	177.6			
398	60	宮城県	石巻市	H26-12	300EP	粘土・砂用	砂層			15	4.5	202.0	20	国道横断	3
399	60	宮城県	塩釜市	H27-10	400VM	粘土・砂用	砂層			5	4.0	40.0	30		2
400	60	宮城県	岩沼市	H27-12	400VP	粘土・砂用	砂層			30	4.0	30.0	20		
401	60	秋田県	八竜町	H10-07	350VM (1m)	礫用	礫混り細砂			10	3.2	61.9			
402	60	秋田県	協和町	H14-09	250 (2m)	礫用	礫層	100		30	4.0	20.0			
403	60	秋田県	鹿角市	H15-08	350SP (1m)	礫用	礫層	100		50	4.2	16.1	20	河川横断	
404	60	秋田県	五城目町	H16-01	250 (1m)	礫用	礫層	50		30	4.3	71.3	10		2
405	60	秋田県	天王町	H16-01	250 (1m)	粘土・砂用	砂層			18	4.3	28.0	20	JR軌道横断	2
406	60	秋田県	天王町	H16-02	250 (1m)	粘土・砂用	砂層			20	4.0	22.5		JR軌道横断	
407	60	秋田県	象潟町	H16-03	250 (1m)	粘土・砂用	砂層					22.0		JR軌道横断	
408	60	秋田県	角館町	H16-09	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	300		50	4.6	35.5	30		
409	60	秋田県	比内町	H16-10	300 (1m)	礫用	粘土・シルト層	100		5	2.5	30.0			
410	60	秋田県	西仙北町	H17-02	250 (1m)	礫用	礫層	280		30	2.6	23.6			
411	60	秋田県	大仙市	H17-09	250 (2m)	粘土・砂用	砂層			5	4.4	107.8	20		2
412	60	秋田県	神岡町	H17-09	250 (1m)	礫用	礫層	100		20	4.5	68.6	20	国道道路横断	
413	60	秋田県	大館市	H18-01	350SP (1m)	礫用	礫層	50		15	2.7	25.0			
414	60	秋田県	能代市	H18-02	300 (1m)	礫用	砂層			10	3.3	50.8		JR軌道横断	
415	60	秋田県	大館市	H18-02	300 (1m)	礫用	礫層	80		15	3.0	22.5	20	国道道路横断	
416	60	秋田県	大仙市	H18-06	250 (2m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			4～5		26.0			

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径（mm）	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り（m）	推進距離（m）	被水圧(kPa)	備　考	スパン数
417	60	秋田県	秋田市	H19-05	300 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層	200		15	2.7	11.0		河川横断	
418	60	秋田県	秋田市	H19-07	300 (1m)	礫用	砂層	150		30	3.4	38.0	10	国道道路横断	
419	60	秋田県	秋田市	H19-11	300 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層					19.8			
420	60	秋田県	横手市	H19-11	250 (1m)	粘土・砂用	砂層					24.0			
421	60	秋田県	北秋田市	H20-01	400SP (1m)	礫用	礫・玉石層 粘土・シルト層					49.4			
422	60	秋田県	北秋田市	H20-02	300	礫用	礫・玉石層				3.5	16.4			
423	60	秋田県	大仙市	H20-02	400SP (2m)	礫用	礫・玉石層 粘土・シルト層					35.3		国道道路横断	
424	60	秋田県	能代市	H20-05	350VP (1m)	礫用	粘土・シルト層			5 ～10		120.3			2
425	60	秋田県	秋田市	H20-12	250 (1m)	礫用	砂層				3.5	26.6			
426	60	秋田県	能代市	H21-01	350VP (1m)	礫用	粘土・シルト層			5 ～10		61.9			
427	60	秋田県	鹿角市	H21-11	300 (1m)	礫用	礫・玉石層	100		30	4.5	19.9	30		
428	60	秋田県	秋田市	H30-12	350	礫用						47.7			
429	60	山形県	西川町	H11-07	250 (1m)	礫用	無水礫・玉石層			50	5.5	22.0		国道道路横断	
430	60	山形県	西川町	H11-09	250 (1m)	礫用	凝灰質シルト岩			50	3.0	20.0		国道道路横断	
431	60	山形県	天童市	H11-10	400VP (1m)	土丹用	粘土・シルト層			15	4.0	46.5	30		
432	60	山形県	寒河江市	H12-01	300VP (2m)	礫用	土丹層			30	3.8	50.0	30		
433	60	山形県	西川町	H14-12	350	礫用	礫層	100		50	3.2	33.0		国道道路横断	
434	60	山形県	最上町	H15-10	250 (1m)	粘土・砂用	礫層	200		20	3.0	17.2	10	国道道路横断	
435	60	山形県	余目町	H16-09	250	粘土・砂用	砂礫層	60		21	2.4	29.1	10		2
436	60	山形県	寒河江市	H22-03	400SP	粘土・砂用	粘土・シルト層					18.0			
437	60	山形県	酒田市	H23-02	250VP	礫用	礫・玉石層	70		35	2.0	7.2		市道横断、	
438	60	山形県	村山市	H25-02	250	礫用	砂礫			6		56.2	300	国道道路横断	
439	60	山形県	酒田市	H29-11	300 [1.2]	粘土・砂用	砂層			9	3.9	32.8	3	軌道横断（JR）	
440	60	福島県	白河市	H12-01	300VP (1m)	礫用	無水礫・玉石層	300	100	20～30	5.0	20.0		KM-5	
441	60	福島県	福島市	H12-07	300 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5～15	5.0	25.1	30		
442	60	福島県	郡山市	H12-11	250 (1m)	礫用	砂層			10	5.7	131.5			4
443	60	福島県	いわき市	H14-03	250 (1m)	土丹用 (ｵｰﾌﾟﾝ)	土丹層			50以上	3.6	66.1		国道道路横断	
444	60	福島県	郡山市	H14-08	250 (1m)	礫用	礫層	200		6～25	4.8	78.0	10		
445	60	福島県	いわき市	H14-09	250		礫・玉石層 粘土・シルト層				4.5	58.3			
446	60	福島県	いわき市	H14-10	250 (1m)	粘土・砂用	砂層			6～40	2.3～3.1	65.5	10		
447	60	福島県	郡山市	H14-10	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			20～30	5.5	54.9			
448	60	福島県	郡山市	H14-10	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			20～30	5.3	16.5			
449	60	福島県	郡山市	H14-10	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			20～30	5.5	21.5		国道道路横断	
450	60	福島県	いわき市	H14-11	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			5～10	4.7～4.8	64.8	10		
451	60	福島県	いわき市	H14-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			20～50	4.2～4.5	60.7	10		
452	60	福島県	郡山市	H14-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			30～50	3.1	37.3	20		
453	60	福島県	郡山市	H14-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			30～50	3.4	26.5	20		
454	60	福島県	いわき市	H15-01	250 (1m)	礫用	砂礫層	20	30		6.0	80.0			2
455	60	福島県	いわき市	H15-01	250 (1m)	礫用	砂礫層	30	30		6.0	45.0			2
456	60	福島県	いわき市	H15-03	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			20～50	4.6～4.7	73.0	10		
457	60	福島県	湯川村	H15-03	350		腐植土				4.4	127.2			2
458	60	福島県	郡山市	H15-10	400SP (1m)	礫用	礫層	250		50	3.0	15.3	無水		
459	60	福島県	郡山市	H15-10	400SP (1m)	礫用	礫層	250		50	3.0	19.3	無水		
460	60	福島県	郡山市	H15-10	400SP (1m)	礫用	礫層	250		50	2.6	18.4	無水		
461	60	福島県	郡山市	H15-10	400SP (1m)	礫用	礫層	250		50	2.8	19.0	無水		
462	60	福島県	郡山市	H15-10	400SP (1m)	礫用	礫層	250		50	2.3	15.6	無水		
463	60	福島県	郡山市	H15-10	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			20	5.1	14.6	無水	河川横断	
464	60	福島県	浅川町	H15-11	250 (1m)	礫用	礫層	200		50	5.5	32.1	30	河川横断	2
465	60	福島県	二本松市	H15-11	250 (1m)	礫用	礫層	100		30	2.5	18.0		国道道路横断	
466	60	福島県	郡山市	H15-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			20	3.6	44.9	無水		
467	60	福島県	郡山市	H15-12	400SP (1m)	礫用	礫層	250		40	3.0	20.6	無水		
468	60	福島県	郡山市	H15-12	400SP (1m)	礫用	礫層	250		40	3.0	22.3	無水		

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径（mm）	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り（m）	推進距離（m）	被水圧(kPa)	備　考	スパン数
469	60	福島県	相馬市	H15-12	250 (2m)	礫用	礫層	50		20	3.0	33.7		JR軌道横断	
470	60	福島県	郡山市	H16-01	250 (1m)	礫用	粘土・シルト層			20	4.0	34.0	無水		
471	60	福島県	飯坂町	H16-02	250 (1m)	礫用	礫層	100	200	30	3.0	73.1	20		2
472	60	福島県	いわき市	H16-02	250 (1m)	礫用	礫層	120		19	4.2	164.3			4
473	60	福島県	郡山市	H16-02	350SP (1m)	礫用	礫・玉石層			30	4.3	15.0	無水	河川横断	
474	60	福島県	郡山市	H16-02	400SP (1m)	礫用	片麻岩砂状			50	8.6	25.3	無水	河川横断	
475	60	福島県	岩瀬村	H16-03	350SP (1m)	礫用	砂層			20	4.0	23.0	無水	県道道路横断	
476	60	福島県	いわき市	H16-04	300SP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			15	2.1	43.0	10		
477	60	福島県	浅川町	H16-08	300 (2m)	礫用	砂礫層 粘土・シルト層	125		30	4.3	83.5			2
478	60	福島県	浅川町	H16-08	250 (1m)	礫用	礫層	200		10～20	4.0	34.0	30	国道道路横断	
479	60	福島県	浅川町	H16-08	300 (1m)	粘土・砂用	砂礫層 粘土・シルト層	200		10～20	4.0	83.5	30	国道道路横断	2
480	60	福島県	浅川町	H16-09	300 (1m)	礫用	礫層	250		50	5.0	72.0	30		2
481	60	福島県	いわき市	H16-11	400VP (1m)	礫用	粘土・シルト層				5.0	57.7	40	国道道路横断	
482	60	福島県	浅川町	H16-12	250 (1m)	礫用	礫層	170		10～20	4.0	97.2	30	国道道路横断	2
483	60	福島県	桑折町	H17-01	250 (1m)	礫用	礫層	200		50	2.9	8.5		河川横断	
484	60	福島県	桑折町	H17-02	250 (1m)	礫用	礫層	250		50	3.5	16.0	10	河川・国道道路横断	2
485	60	福島県	白河市	H17-02	250 (1m)	礫用	礫層	230		50	4.5	38.8	30	国道道路横断	3
486	60	福島県	いわき市	H17-03	250 (1m・2m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			18	2.7	98.9	10	JR軌道横断	3
487	60	福島県	田村市	H17-09	250 (1m)	礫用	礫層	100		40		16.3			
488	60	福島県	郡山市	H18-01	250	粘土・砂用	粘土・シルト層			30	7.0	100.7	30		
489	60	福島県	会津坂下町	H18-01	400 (1m)	礫用	礫・玉石層	350		5	4.6	70.0	20	河川横断	2
490	60	福島県	須賀川市	H18-02	250 (1m)	礫用	粘土・シルト層 礫混じり			25	3.5	31.5	20	国道道路横断	
491	60	福島県	福島市	H18-05	750SP	粘土・砂用	粘土・シルト層			50	1.8～3.8	11.0			
492	60	福島県	郡山市	H19-02	450SP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			10		72.6			
493	60	福島県	いわき市	H19-02	250 (1m)	礫用	泥岩		26	50	3.3	120.3			4
494	60	福島県	二本松市	H19-02	250 (1m)	粘土・砂用	マサ土			30	3.2	39.4		国道道路横断	2
495	60	福島県	会津美里町	H19-03	350SP (1m)	礫用	礫・玉石層	350		30	3.5	24.0	10	JR軌道横断	
496	60	福島県	いわき市	H20-03	300 (1m)	礫用	礫・玉石層					49.7			
497	60	福島県	田村市	H21-02	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			12	4.9	22.2	30	河川横断	
498	60	福島県	伊達市	H21-04	400SP (1m)	礫用	礫・玉石層	200		30	2.5	22.1	10	私鉄軌道横断	
499	60	福島県	伊達市	H21-04	250 (1m)	礫用	礫・玉石層				2.7	19.1			
500	60	福島県	猪苗代町	H21-09	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	100		20	4.5	98.9	40		2
501	60	福島県	双葉町	H21-09	350SP (1m)	粘土・砂用	砂層			2	4.0	31.0	30		
502	60	福島県	いわき市	H21-10	250 (1m)	粘土・砂用	砂層			20	3.2	61.6	無水		2
503	60	福島県	いわき市	H21-11	300 (1m)	粘土・砂用	砂層					26.0			
504	60	福島県	郡山市	H22-07	300VP (1m)	礫用	礫・玉石層			20～40	3.0	148.0		軌道横断、	8
505	60	福島県	金ヶ崎町	H22-09	400SP	礫用	礫・玉石層	150		30	5.0	21.5			
506	60	福島県	須賀川市	H27-03	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			50	4.8	49.9			2
507	60	福島県	郡山市	H28-01	300 (2m)	礫用	礫・玉石層			24	3.1	64.0			
508	60	福島県	須賀川市	H28-03	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			10～20	7.0	39.0		国道横断	
509	60	福島県	郡山市	H28-09	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			28	3.2	11.9	10		
510	60	福島県	須賀川市	H30-04	250	礫用						44.7			2
511	60	福島県	郡山市	H31-02	400VU	礫用	粘土・シルト層			1	4.0	30.2	15		2
512	60	茨城県	友部町	H11-02	250 (2m)	礫用	礫混り粘土			0～30	4.0	150.0			4
513	60	茨城県	水戸市	H11-06	250 (1m)	礫用	粘土・シルト・無水礫層	50		2～10	2.5	6.0		KD-2	
514	60	茨城県	水戸市	H11-06	250 (1m)	礫用	粘土・シルト 無水礫・玉石層			2～15	2.5	55.0		KM-5・KD-2	
515	60	茨城県	水戸市	H11-06	250 (1m)	礫用	粘土・シルト 無水礫・玉石層			2～15	2.5	27.0		KD-2	
516	60	茨城県	水戸市	H11-06	250 (1m)	礫用	粘土・シルト 無水礫・玉石層			2～5	2.5	18.0		KD-2	
517	60	茨城県	水戸市	H11-06	250 (1m)	礫用	粘土・シルト 無水礫・玉石層			2～5	2.5	15.0		KD-2	
518	60	茨城県	八千代町	H11-08	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			1～2	3.0	35.0			
519	60	茨城県	真壁町	H12-01	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			10	3.5	50.0			
520	60	茨城県	常北町	H12-03	400SP (1m)	礫用	軟岩・土丹			10～15	1.5	21.0			

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径(mm)	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り(m)	推進距離(m)	被水圧(kPa)	備考	スパン数
521	60	茨城県	常北町	H12-03	400SP (1m)	礫用	軟岩・粘性土			10～15	3.5	18.0			
522	60	茨城県	水戸市	H12-04	250 (1m)	礫用	砂礫層	80	50	35	3.9	52.0			
523	60	茨城県	水戸市	H12-04	250 (1m)	礫用	砂礫層	80	50	35	3.9	48.0			
524	60	茨城県	水戸市	H12-04	250 (1m)	礫用	砂礫層	80	50	35	3.9	46.0			
525	60	茨城県	水戸市	H12-04	250 (1m)	礫用	砂礫層	80	50	35	3.9	41.0			
526	60	茨城県	岩間町	H12-08	300 (1m)	礫用	粘土混り砂礫			5～30	4.0	100.0		KM-5	2
527	60	茨城県	つくば市	H12-11	250 (1m)	礫用	滞水砂礫層	150	60	50	2.8	21.0	10		
528	60	茨城県	つくば市	H12-12	250 (1m)	礫用	滞水砂礫層	150	60	50	3.1	18.0	20		
529	60	茨城県	つくば市	H13-03	250 (1m)	礫用	滞水砂礫層	200	120	50	5.2	35.0	20		
530	60	茨城県	鉾田町	H14-11	300VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			15	2.0	40.0		JR軌道横断	2
531	60	茨城県	水戸市	H15-05	300 (1m)	礫用	礫層	180		40	3.3	14.0	10		
532	60	茨城県	水戸市	H15-06	250 (1m)	礫用	礫層	100		5	2.5	118.3	10		2
533	60	茨城県	猿島町	H15-07	250 (1m)	粘土・砂用				10	4.0	143.3	30		2
534	60	茨城県	猿島町	H15-08	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5～10	4.5	118.4	10		2
535	60	茨城県	玉造町	H15-09	300VP (1m)	粘土・砂用	砂層・シルト			10	4.5	231.2	10		4
536	60	茨城県	八郷町	H15-09	400VU (2m)	粘土・砂用	砂・粘土・シルト層			5	5.0	406.0	30		8
537	60	茨城県	ひたちなか市	H15-11	250 (1m)	礫用	礫層	50		30	4.0	52.0	20		
538	60	茨城県	ひたちなか市	H15-12	300VP	粘土・砂用	粘土・シルト・ローム層			3	2.4	17.7	無水		
539	60	茨城県	三和町	H16-05	300	粘土・砂用	砂層			5	5.0	133.0	30		3
540	60	茨城県	那珂町	H16-11	250	粘土・砂用	砂層			10	3.0	11.5			
541	60	茨城県	東町	H16-12	350VP (1m)	粘土・砂用	砂層			5	4.0	119.0	10		2
542	60	茨城県	水戸市	H17-04	250 (2m)	礫用	礫層	50		27	4.3	117.6			2
543	60	茨城県	筑西市	H17-12	300VP (1m)	粘土・砂用	砂層 粘土・シルト層			8～27	6.2～8.9	298.1			4
544	60	茨城県	水戸市	H17-12	350VM (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			10	1.0～3.0	104.0			2
545	60	茨城県	茨城町	H18-03	250 (1m)	礫用	礫層	125		27	4.6～6.8	114.5			3
546	60	茨城県	水戸市	H18-03	300VP,400VM	粘土・砂用	粘土・シルト層			2	3.6～1.0	144.4			3
547	60	茨城県	大洗町	H19-01	300 (1m)	礫用	礫層	100		15	4.0	179.3	30	ｽﾊﾟﾝ数不明	不明
548	60	茨城県	稲敷市	H19-03	250 (1m)	粘土・砂用	砂層					71.6			
549	60	茨城県	高萩市	H19-03	250 (1m)	礫用	砂礫層	50			5.0	15.0		河川横断	
550	60	茨城県	鹿嶋市	H19-07	200VP	粘土・砂用	砂層			50	3.0	240.0	無水		4
551	60	茨城県	鹿嶋市	H19-07	３００ (1m)	粘土・砂用	砂層				2.2	39.5			
552	60	茨城県	水戸市	H19-07	250 (1m)	礫用	礫・玉石層 砂層,粘土・ｼﾙﾄ層	100		50	4.0	60.0	40		2
553	60	茨城県	城里町	H19-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層 粘土・ｼﾙﾄ層					49.0			
554	60	茨城県	城里町	H19-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層 粘土・ｼﾙﾄ層					50.8			
555	60	茨城県	石岡市	H20-03	250 (1m)	礫用	礫・玉石層,砂層 粘土・ｼﾙﾄ層	200			5.0	320.0			6
556	60	茨城県	那珂市	H20-03	300 (1m)	礫用	礫・玉石層					109.2			2
557	60	茨城県	石岡市	H20-04	250 (1m)	礫用	礫・玉石層/砂層 粘土・ｼﾙﾄ層					47.6			
558	60	茨城県	石岡市	H20-04	250 (1m)	礫用	礫・玉石層/砂層 粘土・ｼﾙﾄ層	200			5.0	320.0			6
559	60	茨城県	つくば市	H20-09	250 (1m)	粘土・砂用	砂層 粘土・ｼﾙﾄ層	30			5.0	35.5		国道道路横断	
560	60	茨城県	八千代町	H20-11	400VP (1m)	粘土・砂用	砂層			0 ～5	4.5	112.0	20		2
561	60	茨城県	水戸市	H21-02	250 (1m)	粘土・砂用	砂層			50	3.0	53.0	10		2
562	60	茨城県	つくば市	H21-03	350VP (1m)	礫用	礫・玉石層			0 ～5		14.6			
563	60	茨城県	つくば市	H21-04	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層	50	98	0～2	3.7	31.6		私鉄軌道横断	
564	60	茨城県	水戸市	H21-08	250 (1m)	礫用	礫・玉石層/砂層 粘土・ｼﾙﾄ層	30		30	4.5	43.5			2
565	60	茨城県	取手市	H23-05	300	粘土・砂用	砂層					52.6			
566	60	茨城県	つくば市	H24-08	400SP	礫用	砂層	20		20	2.5	32.4	200	国道道路横断	
567	60	茨城県	笠間市	H25-02	400SP	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	2.8	23.6	300	JR軌道横断	
568	60	茨城県	水戸市	H26-04	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層					38.1			
569	60	茨城県	筑西市	H26-06	250 (2m)	礫用	礫・玉石層	100		50	3.0	15.9		河川横断	
570	60	茨城県	つくば市	H26-10	300EP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			10	5.0	24.7			
571	60	茨城県	石岡市	H27-12	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層				4.0	41.0			2
572	60	茨城県	神栖市	H27-12	250 (1m)	礫用	礫玉石層				4.0	8.0			

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径（mm）	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り（m）	推進距離（m）	被水圧(kPa)	備　考	スパン数
573	60	茨城県	取手市	H30-10	250	粘土・砂用	粘土・シルト層				7.0	63.5			
574	60	茨城県	北茨城市	H30-11	200	粘土・砂用	砂層 粘土・シルト層			5	2.5	25.5		国道横断	
575	60	茨城県	つくばみらい市	H30-11	300塩ビ 350塩ビ	粘土・砂用	砂層 粘土・シルト層			0～5	8.0	283.1			4
576	60	茨城県	つくばみらい市	H31-01	400VM	粘土・砂用	粘土・シルト層			12	4.4	142.1			2
577	60	茨城県	行方市	R01-12	350VP	粘土・砂用	粘土・シルト層				3.2	48.4			
578	60	茨城県	八千代町	R01-10	250	礫用	礫混じりシルト質砂			2～10	4.2	48.0	32		
579	60	茨城県	八千代町	R02-01	250	礫用	砂層 粘土・シルト層			5～10	5.0	45.1			
580	60	茨城県	筑西市	R02-11	300	礫用	礫・玉石層	160	120	40	4.5	92.0	25		
581	60	茨城県	那珂市	R02-04	300	礫用	礫・玉石層	270	120	50	5.0	218.0	25		3
582	60	栃木県	西那須野町	H13-03	250VP (1m)	粘土・砂用	ﾛｰﾑ			10	3.5	18.2			
583	60	栃木県	壬生町	H16-02	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	400		50	5.5	84.0	20		2
584	60	栃木県	小山市	H20-11	400SP (2m)	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層			0 ～5	2.0			国道道路横断	
585	60	栃木県	宇都宮市	H21-09	450SP (1m)	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層					22.9		軌道横断	
586	60	栃木県	小山市	H22-02	400SP (1m)	礫用	礫・玉石層	150			4.0	55.3			4
587	60	栃木県	小山市	H24-12	300	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	5.0	41.0	300		
588	60	栃木県	益子町	H26-09	300EP	礫用	礫・玉石層	200		10	2.0	92.8			2
589	60	栃木県	宇都宮市	H27-12	400EP	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層				4.0	374.0			7
590	60	栃木県	小山市	H30-10	350VM	粘土・砂用	砂層				4.0	286.7			6
591	60	群馬県	前橋市	H12-07	250 (1m)	礫用	砂礫層			30	3.0	50.0		KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
592	60	群馬県	甘楽町	H14-11	250 (1m)	礫用	無水礫・玉石層	300		40	3.0	30.0			3
593	60	群馬県	渋川市	H14-12	300	礫用	礫・玉石層	300	80	50	4.0	42.7			2
594	60	群馬県	渋川市	H15-02	300 (1m)	礫用	礫・玉石層	400		20	6.0	63.0			
595	60	群馬県	高崎市	H15-02	350SP (1m)	礫用	礫層	80		10	2.5	18.0		河川横断	
596	60	群馬県	太田市	H15-10	250 (1m)	礫用	礫層	40		30	4.0	41.0	30		
597	60	群馬県	境町	H15-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			15	4.0	180.0	30		2
598	60	群馬県	境町	H15-12	250	礫用	砂・粘土・シルト層			50	6.0	181.0	50		2
599	60	群馬県	群馬町	H17-01	250 (1m)	礫用	礫層	100		10	4.0	41.9	30		2
600	60	群馬県	伊勢崎市	H17-11	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層				5.0	57.4	20		
601	60	群馬県	伊勢崎市	H17-11	300 (1m)	礫用	礫・玉石層	300		50	4.0	38.5	20		
602	60	群馬県	渋川市	H17-11	250 (1m)	粘土・砂用	砂層				5.0	24.0	20		
603	60	群馬県	前橋市	H17-11	450SP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			4	3.0	20.0			
604	60	群馬県	邑楽町	H17-11	200VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			15	6.0	45.4			
605	60	群馬県	新田町	H18-01	300 (1m)	礫用	礫層	10		30	3.0	51.3	10		
606	60	群馬県	甘楽町	H18-05	400SP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			0～10	2.3	18.3		私鉄軌道横断	
607	60	群馬県	高崎市	H18-11	400SP	礫用	礫・玉石層 岩盤	300		50～	3.5	34.0		国道道路横断	
608	60	群馬県	桐生市	H19-12	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層			5	3.0	36.0	30		
609	60	群馬県	館林市	H21-03	250 (1m)	粘土・砂用	砂層 粘土・ｼﾙﾄ層			0 ～3	3.0	75.3		国道道路横断	
610	60	群馬県	館林市	H21-03	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層			0 ～3	3.0	75.6		国道道路横断	
611	60	群馬県	館林市	H24-10	350EP	粘土用	砂					65.3			
612	60	群馬県	邑楽町	H27-12	300 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層				3.0	30.0		軌道横断	
613	60	群馬県	館林市	H28-01	300 (1m)	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層					18.2		私鉄軌道横断	
614	60	群馬県	富岡市	H29-11	250 [1]	粘土・砂用	粘土・シルト層					17.5			
615	60	群馬県	板倉町	R01-06	300SP	粘土・砂用	粘土・シルト層			2	4.3	13.3			
616	60	群馬県	高崎市	R02-02	300SP	粘土・砂用	粘土・シルト層				4.0	24.8		軌道横断(JR)	
617	60	埼玉県	鳩ヶ谷市	H14-10	300	粘土・砂用	砂・粘土・シルト層			1～3	5.8	104.8	50		2
618	60	埼玉県	桶川市	H16-11	300VP (1m)	礫用	礫・玉石層					71.4			2
619	60	埼玉県	桶川市	H16-11	350VP (1m)	礫用	礫・玉石層					118.9			4
620	60	埼玉県	戸田市	H17-09	450VM (1m)	粘土・砂用	砂層			4	5.5	13.0	50		
621	60	埼玉県	鷲宮町	H17-10	350 (1m)	粘土・砂用	砂層 粘土・シルト層			7	6.0	118.0			2
622	60	埼玉県	坂戸市	H18-01	250 (1m)	礫用	礫層	50		20	5.1	52.0	10		
623	60	埼玉県	鷲宮市	H18-03	300SP (2m)	粘土・砂用	砂層 粘土・シルト層					30.0			
624	60	埼玉県	所沢市	H18-07	450SP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			3	4.0	37.2		国道道路横断	

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径(mm)	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り(m)	推進距離(m)	被水圧(kPa)	備 考	スパン数
625	60	埼玉県	幸手市	H18-09	250 (1m)	粘土・砂用	砂層			15	4.0	37.0	30		
626	60	埼玉県	本庄市	H18-12	350SP (1m)	礫用	礫層	70		30	4.0	46.0			2
627	60	埼玉県	小川町	H18-12	300 (1m)	粘土・砂用	砂層			15	4.5	11.7		国道道路横断	
628	60	埼玉県	鳩ヶ谷市	H19-02	350VM (1m)	粘土・砂用	砂層					109.0			2
629	60	埼玉県	川口市	H19-03	350VM (1m)	粘土・砂用	砂層					83.0			2
630	60	埼玉県	川越市	H19-04	300VP (1m)	礫用	礫・玉石層 砂層			30	5.0	54.0			
631	60	埼玉県	鷲宮町	H19-09	400VM	粘土・砂用	砂層			5	5.3	60.8	20		2
632	60	埼玉県	川口市	H20-01	300 (1m)	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層			30	4.5	161.0		国道道路横断	4
633	60	埼玉県	八潮市	H20-02	200SP (1m)	粘土・砂用	砂層			2		35.5			
634	60	埼玉県	川口市	H20-03	450VM (1m)	粘土・砂用	砂層			7	2.5	6.5			
635	60	埼玉県	所沢市	H20-08	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	50		15	4.0	98.0			2
636	60	埼玉県		H20-08	250 (1m)	粘土・砂用	砂層					39.0			
637	60	埼玉県	川口市	H20-12	350VM (1m)	粘土・砂用	砂層			15	4.0	93.0	30		2
638	60	埼玉県	三郷市	H21-01	400EP (2m)	礫用	砂層					10.8			
639	60	埼玉県	川越市	H21-02	450SP (1m)	粘土・砂用	砂層 粘土・ｼﾙﾄ層			0 ～3	4.7	33.0		JR軌道横断	
640	60	埼玉県	東松山市	H21-02	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	120		10	4.2	93.3			2
641	60	埼玉県	小川町	H21-08	250 (2m)	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層			3	3.5	24.2		国道道路横断	
642	60	埼玉県	杉戸町	H22-01	400SP (1m)	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層				4.1	14.3	20		
643	60	埼玉県	所沢市	H22-12	300	粘土・砂用	粘土・シルト層			15	3.3	59.1			
644	60	埼玉県	春日部市	H24-05	300	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	3.0	26.0		国道道路横断	
645	60	埼玉県	加須市	H24-05	350VU (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			10	2.0	40.6	150	国道道路横断	
646	60	埼玉県	杉戸町	H24-09	300 (2m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			3	1.5	23.0	150		2
647	60	埼玉県	鴻巣市	H24-12	300SP	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	2.7	23.0	200	国道道路横断	
648	60	埼玉県	越谷市	H24-12	300SP	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	2.8	18.0	100	国道道路横断	
649	60	埼玉県	鴻巣市	H25-03	300SP	粘土・砂用	粘土・シルト層			3	3.0	31.7		国道道路横断	
650	60	埼玉県	鴻巣市	H26-05	300SP	粘土・砂用	粘土・シルト層					43.0		国道道路横断	
651	60	埼玉県	東松山市	H26-09	250 (1m)	礫用	礫・玉石層					35.0			
652	60	埼玉県	東松山市	H26-10	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	100		40	5.0	64.7			
653	60	埼玉県	所沢市	H26-10	300	粘土・砂用	粘土・シルト層				4.4	41.9		私鉄軌道横断	
654	60	埼玉県	草加市	H26-12	300SP	粘土・砂用	粘土・シルト層				4.5	29.4		河川横断	
655	60	埼玉県	川口市	H27-01	400EP (2m)	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層					33.0			
656	60	埼玉県	川口市	H27-04	300EP	粘土・砂用	腐植土			2	2.0	47.7	10		
657	60	埼玉県	川口市	H27-04	300HP	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層			2	2.0	47.7	10		
658	60	埼玉県	加須市	H28-01	300 (１m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			2～5	3.0	30.0		JR軌道横断	
659	60	埼玉県	川越市	H28-02	500SP	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層			5～10	9.0	27.2		河川横断	
660	60	埼玉県	鴻巣市	H29-07	250 [1]	粘土・砂用	粘土・シルト層	なし		2～3	約2m	45.2			
661	60	埼玉県	さいたま市	H29-10	250 [1]	粘土・砂用	粘土・シルト層				1.3	65.8			
662	60	埼玉県	羽生市	H29-10	300 [1]	粘土・砂用	粘土・シルト層	0		5～10	3.0	53.6		軌道横断(私鉄)	
663	60	埼玉県	さいたま市	H29-11	250 [1]	粘土・砂用	粘土・シルト層				1.3	128.1			
664	60	埼玉県	杉戸町	H29-11	300 [1]	粘土・砂用	砂層			5～10		29.2		国道横断	
665	60	埼玉県	蒲生市	H29-12	400 [1]	粘土・砂用	粘土・シルト層					41.1		国道横断	
666	60	埼玉県	川越市	H30-02	250 [1]	礫用	その他(礫交じり粘土)	300		20	1.0	7.9		軌道横断(JR)	
667	60	埼玉県	小川町	H30-03	250 [1]	礫用	礫・玉石層				3.2	12.6			
668	60	埼玉県	川口市	H30-11	350VM	粘土・砂用	砂層	5		10	2.3	83.7	6		2
669	60	埼玉県	草加市	R01-09	350塩ビ	粘土・砂用	砂層			2～5	2.4	24.8	9		
670	60	埼玉県	越谷市	R02-02	400SP	粘土・砂用	砂層 粘土・シルト層			5～10	4.0	33.2		杭・流木有り	
671	60	千葉県	千葉市	H11-03	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			1～10	2.3	56.0			
672	60	千葉県	千葉市	H11-03	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			1～10	2.3	38.0			
673	60	千葉県	千葉市	H11-03	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			1～10	2.3	46.0			
674	60	千葉県	千葉市	H11-03	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			1～10	2.3	99.6			
675	60	千葉県	千葉市	H11-03	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			1～10	2.3	71.0			
676	60	千葉県	千葉市	H11-04	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト・砂 滞水砂層			3～30	2.5～6.6	104.0		KM-5 ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径(mm)	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り(m)	推進距離(m)	被水圧(kPa)	備考	スパン数
677	60	千葉県	千葉市	H11-04	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト・砂 滞水砂層			3～30	2.5～6.6	42.0		KM-5 ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
678	60	千葉県	千葉市	H11-04	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト・砂 滞水砂層			3～30	2.5～6.6	100.0		KM-5 ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
679	60	千葉県	千葉市	H11-04	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト・砂 滞水砂層			3～30	2.5～6.6	36.0		KM-5 ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
680	60	千葉県	千葉市	H11-04	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト・砂 滞水砂層			3～30	2.5～6.6	65.0		KM-5 ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
681	60	千葉県	千葉市	H11-04	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト・砂 滞水砂層			3～30	2.5～6.6	48.0		KM-5 ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
682	60	千葉県	千葉市	H11-04	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト・砂 滞水砂層			3～30	2.5～6.6	96.0		KM-5 ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
683	60	千葉県	千葉市	H11-04	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト・砂 滞水砂層			3～30	2.5～6.6	13.0		KM-5 ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
684	60	千葉県	四街道市	H13-03	400VP (1m)	土丹用	粘土・シルト層			15	7.0	130.0		ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	3
685	60	千葉県	流山市	H15-05	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			10	3.0	86.0	10		
686	60	千葉県	船橋市	H16-04	450VM (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	2.8～4.3	138.4	無水		2
687	60	千葉県	市原市	H17-05	300VP (1m)	粘土・砂用	砂層			10～20	3.0	11.6	10		
688	60	千葉県	千葉市	H17-06	350VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			10	3.0	24.0			
689	60	千葉県	船橋市	H17-08	300ﾀﾞｸ	粘土・砂用	砂層			5	3.0	33.5			
690	60	千葉県	稲毛市	H17-09	400SP (1m)	粘土・砂用	砂層					20.0			2
691	60	千葉県	白井市	H18-06	300SP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			3		15.0		河川横断	
692	60	千葉県	船橋市	H20-02	400 (1m)	粘土・砂用	砂層			3	4.0	82.8	30		
693	60	千葉県	船橋市	H20-02	400	粘土・砂用	砂層 粘土・シルト層					44.6			
694	60	千葉県	船橋市	H20-02	400	粘土・砂用	砂層 粘土・シルト層					38.2			
695	60	千葉県	千葉市	H20-06	350EP (2m)	粘土・砂用	粘土・シルト層					48.0			
696	60	千葉県	銚子市	H20-06	250 (1m)	礫用	粘土・シルト層			3	5.4	6.6	40		
697	60	千葉県	野田市	H20-07	350EP (2m)	粘土・砂用	砂層 粘土・シルト層			0 ～5	5.0	60.0			
698	60	千葉県	野田市	H20-07	350VM (2m)	粘土・砂用	砂層					58.0			
699	60	千葉県	富津市	H20-09	300 (2m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			50	13.0	111.5			2
700	60	千葉県		H21-03	300 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層					10.7			
701	60	千葉県	市川市	H21-06	400SP (2m)	粘土・砂用	砂層			10	4.0	9.1	20		
702	60	千葉県	船橋市	H21-11	350EP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層					66.8			
703	60	千葉県	松尾町	H25-02	500SP	粘土・砂用	砂層			15	2.5	23.3	200		
704	60	千葉県	銚子市	H26-11	250HP	礫用	砂層			30	4.0	11.0	10	JR軌道横断	
705	60	千葉県	我孫子市	H27-01	250HP	粘土・砂用	粘土・シルト層			2	1.5	17.7		JR軌道横断	
706	60	千葉県	成田市	H27-03	300 (1m)	礫用	礫・玉石層	80			1.0	10.0		JR記号横断	
707	60	千葉県	市川市	H30-06	450SP	粘土・砂用	礫・玉石層 砂層	20		10～30	5.5	52.0	40	軌道横断(JR)	
708	60	千葉県	市川市	H30-07	300SP	粘土・砂用	礫・玉石層 砂層	20		10～30	5.5	54.0	40	軌道横断(JR)	
709	60	千葉県	君津市	H31-02	350VU	粘土・砂用	砂層			6	3.9	25.4	29		
710	60	千葉県	市川市	H31-02	350VM	粘土・砂用	粘土・シルト層			10	7.5	54.0			
711	60	千葉県	市川市	H31-03	400VM	粘土・砂用	砂層			10	7.5	7.4	55		
712	60	千葉県	市川市	H31-04	300VM	粘土・砂用	粘土・シルト層			10	7.0	59.5			
713	60	千葉県	市川市	H31-04	350VM	粘土・砂用	砂層			10	6.5	15.1	45		
714	60	千葉県	市川市	H31-04	400VM	粘土・砂用	砂層			10	5.5	7.3	35		
715	60	東京都	町田市	H11-03	350 (2m)	粘土・砂用	土丹層			50	10.0	18.0			
716	60	東京都	町田市	H11-03	300 (2m)	粘土・砂用	土丹層			50	10.0	16.0			
717	60	東京都	町田市	H11-03	300 (1m)	土丹用	埋土層(ｺﾝｸﾘ塊・ﾚﾝｶﾞ等)			20～25	3.5	14.0		KM-5 ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
718	60	東京都	町田市	H11-03	300VP (1m)	土丹用	埋土層(ｺﾝｸﾘ塊・ﾚﾝｶﾞ等)			20～25	3.5	17.0		KM-5 ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
719	60	東京都	町田市	H12-02	350VP (1m)	土丹用	粘土・シルト層			10	3.0	58.0			
720	60	東京都	町田市	H12-04	250 (1m)	粘土・砂用	滞水砂層			5～25	5.0	30.0	30		
721	60	東京都	八王子市	H13-02	300VU (1m)	礫用	砂礫層			50	2.0	19.0			
722	60	東京都	小金井市	H14-06	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			≦5	2.5	35.0		JR軌道横断	3
723	60	東京都	青梅市	H14-10	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	4.0	51.0			4
724	60	東京都	青梅市	H14-10	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	4.0	70.0			4
725	60	東京都	青梅市	H14-10	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	4.0	57.0			4
726	60	東京都	青梅市	H14-10	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	4.0	66.0			4
727	60	東京都	八王子市	H15-01	250 (1m)	礫用	礫・玉石層				10.0	124.5			4
728	60	東京都	八王子市	H15-03	250	礫用	礫・玉石層			40	4.5	57.9		国道道路横断	2

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径（mm）	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り（m）	推進距離（m）	被水圧(kPa)	備 考	スパン数
729	60	東京都	日野市	H16-01	250 (2m)	礫用	礫・玉石層	300		50	5.6	173.1	10		3
730	60	東京都	町田市	H16-01	350VM (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	4.8	147.5	20		3
731	60	東京都	町田市	H16-01	400VM (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			6	4.9	132.6	20		3
732	60	東京都	町田市	H16-02	300VP (1m)	粘土・砂用	砂層			20	6.0	35.0	30		2
733	60	東京都	町田市	H16-02	350VP (1m)	礫用	礫層	50		30	5.0	120.0	30		2
734	60	東京都	千代田区	H16-03	400VM (1m)	粘土・砂用	砂層			10	5.9	142.0	20		2
735	60	東京都	町田市	H16-03	400SP (1m)	礫用	礫層	50		30	5.0	25.0	30		
736	60	東京都	八王子市	H17-07	250 (2m)	粘土・砂用	礫層 粘土・シルト層	150		30	8.0	250.0	30		6
737	60	東京都	あきる野市	H18-03	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	300			4.0	16.2			
738	60	東京都	八王子市	H18-08	300 (1m)	礫用	礫層	180		30	4.0	57.0	20		2
739	60	東京都	八王子市	H18-12	250 (1m)	礫用	礫層	180		30	6.0	24.0	40		
740	60	東京都	八王子市	H19-01	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	670		50以上	3.8	45.3			
741	60	東京都	町田市	H19-09	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層			45	2.8	140.0			3
742	60	東京都	八王子市	H19-12	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層				4.0	96.9			2
743	60	東京都	町田市	H20-01	250	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層			35	5.0	128.0			3
744	60	東京都	日野市	H20-02	300 (1m)	粘土・砂用	土丹			50	7.0	41.0	50		
745	60	東京都	奥多摩町	H20-03	250 (1m)	礫用	礫・玉石層,砂層 粘土・ｼﾙﾄ層	25		2	2.0	25.8		JR軌道横断	
746	60	東京都	葛飾区	H20-03	400EP (1m)	粘土・砂用	砂層			2	1.9	32.3			
747	60	東京都	町田市	H20-09	250 (1m)	粘土・砂用	砂層			40	4.4	131.0		国道道路横断	2
748	60	東京都	町田市	H20-10	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	80		50	4.8	197.6			3
749	60	東京都	町田市	H20-11	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	80		50	5.0	132.2	10		6
750	60	東京都	町田市	H20-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	80		50	4.5	192.1	10		5
751	60	東京都	町田市	H21-01	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	20		50	5.3	47.9	10		
752	60	東京都	目黒区	H21-07	300VP (1m)	礫用 粘土・砂用	礫・玉石層 粘土・ｼﾙﾄ層					6.7		JR軌道横断	
753	60	東京都	町田市	H21-11	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	100		8～35	4.3	369.1			7
754	60	東京都	立川市	H24-06	400SP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			6	1.5	18.0		JR軌道横断	
755	60	東京都	町田市	H25-12	250	礫用	礫・玉石層	150		25	5.0	32.0			
756	60	東京都	稲城市	H25-12	250	粘土・砂用	粘土・シルト層			50	6.9	166.2	10		3
757	60	東京都	中央防波堤	H29-10	350 [1.2]	粘土・砂用	礫・玉石層 粘土・シルト層	200		2	4.8	51.0	27		
758	60	東京都	中央防波堤	H29-11	350 [1.2]	粘土・砂用	礫・玉石層 粘土・シルト層	200		2	4.8	193.6	27		
759	60	東京都	日野市	H29-12	250 [1]	礫用	礫・玉石層			50	3.7	74.1	10		
760	60	東京都	江東区	H29-12	250 [1]	礫用	礫・玉石層 粘土・シルト層	120		5～10	3.5	62.4			
761	60	東京都	江東区	H30-01	300 [1]	礫用	礫・玉石層 粘土・シルト層	250		5～10	3.5	127.0			
762	60	東京都	中央防波堤	H30-01	250	粘土・砂用	粘土・シルト層			10	4.5	123.0			
763	60	神奈川県	相模原市	H10-04	200VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			10～15	3.0	53.0			
764	60	神奈川県	清川村	H10-08	350SP (1m)	礫用	砂・粘土・礫・赤土	60			2.5	18.0			
765	60	神奈川県	清川村	H10-08	350SP (1m)	礫用	砂・粘土・礫・赤土	60			5.0	24.0			
766	60	神奈川県	川崎市	H11-09	250 (1m)	土丹用	土丹層			10～30	7.5	85.0			3
767	60	神奈川県	横浜市	H11-09	350VP (1m)	土丹用	粘土・シルト層			10	2.5～4	42.0	10		2
768	60	神奈川県	川崎市	H11-10	250 (1m)	土丹用	砂層			30～40	7～8	19.0		KM-5 ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
769	60	神奈川県	川崎市	H11-10	250 (1m)	土丹用	砂層			30～40	7～8	16.0		KM-5 ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
770	60	神奈川県	川崎市	H11-10	250 (1m)	土丹用	砂層			30～40	7～8	7.0		KM-5 ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
771	60	神奈川県	秦野市	H11-10	350VP (1m)	土丹用	粘土・シルト層			13	3～4	125.0	10		5
772	60	神奈川県	鎌倉市	H11-12	250 (1m)	土丹用	土丹・砂・ 滞水砂層			40～50	4.8	50.0			
773	60	神奈川県	鎌倉市	H11-12	250 (1m)	土丹用	土丹・砂・ 滞水砂層			40～50	4.8	56.0			
774	60	神奈川県	茅ヶ崎市	H12-01	350VP (1m)	土丹用	粘土・シルト層			15	3.3	12.0	30		
775	60	神奈川県	横浜市	H12-01	250 (1m)	土丹用	土丹・粘土・ｼﾙﾄ・砂 滞水礫層	120		5～50	4～11	45.5		KM-5 ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
776	60	神奈川県	横浜市	H12-01	250 (1m)	土丹用	土丹・粘土・ｼﾙﾄ・砂 滞水礫層	120		5～50	4～11	28.0		KM-5 ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
777	60	神奈川県	横浜市	H12-01	250 (1m)	土丹用	土丹・粘土・ｼﾙﾄ・砂 滞水礫層	120		5～50	4～11	44.0		KM-5 ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
778	60	神奈川県	横浜市	H12-01	250 (1m)	土丹用	土丹・粘土・ｼﾙﾄ・砂 滞水礫層	120		5～50	4～11	30.0		KM-5 ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
779	60	神奈川県	横浜市	H12-01	250 (1m)	土丹用	土丹・粘土・ｼﾙﾄ・砂 滞水礫層	120		5～50	4～11	36.6		KM-5 ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
780	60	神奈川県	横浜市	H12-01	250 (1m)	土丹用	土丹・粘土・ｼﾙﾄ・砂 滞水礫層	120		5～50	4～11	35.0		KM-5 ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径(mm)	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り(m)	推進距離(m)	被水圧(kPa)	備考	スパン数
781	60	神奈川県	横浜市	H12-01	250 (1m)	土丹用	土丹・粘土・ｼﾙﾄ・砂 滞水礫層	120		5～50	4～11	28.0		KM-5 ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
782	60	神奈川県	横浜市	H12-01	250 (1m)	土丹用	土丹・粘土・ｼﾙﾄ・砂 滞水礫層	120		5～50	4～11	41.0		KM-5 ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
783	60	神奈川県	横浜市	H12-01	250 (1m)	土丹用	土丹・粘土・ｼﾙﾄ・砂 滞水礫層	120		5～50	4～11	43.0		KM-5 ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
784	60	神奈川県	横浜市	H12-01	250 (1m)	土丹用	土丹・粘土・ｼﾙﾄ・砂 滞水礫層	120		5～50	4～11	18.0		KM-5 ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
785	60	神奈川県	横浜市	H12-01	250 (1m)	土丹用	土丹・粘土・ｼﾙﾄ・砂 滞水礫層	120		5～50	4～11	19.5		KM-5 ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
786	60	神奈川県	海老名市	H12-02	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5～10	5.0	45.0			
787	60	神奈川県	茅ヶ崎市	H12-03	350VP (1m)	土丹用	粘土・シルト層			15	3.0	21.0	20		
788	60	神奈川県	横浜市	H12-04	400SP (1m)	礫用	砂礫層			50	3.0	20.0		KM-5	
789	60	神奈川県	横浜市	H12-04	400SP (1m)	礫用	砂礫層			50	3.0	45.0		KM-5	
790	60	神奈川県	横浜市	H12-04	400SP (1m)	礫用	砂礫層			50	3.0	50.0		KM-5	
791	60	神奈川県	川崎市	H12-09	250 (1m)	土丹用	土丹層				4.0	60.0			5
792	60	神奈川県	横須賀市	H12-12	250 (1m)	礫用	滞水砂礫層	50		20～30	4.5	51.0	20	KM-5	2
793	60	神奈川県	小田原市	H13-01	300 (2m)	粘土・砂用	礫混りシルト			10～20	3.2	89.6		KD-2・ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
794	60	神奈川県	二宮町	H13-01	250 (2m)	土丹用	砂層			50	3.0	89.2		ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	2
795	60	神奈川県	横須賀市	H13-01	400SP (1m)	礫用	滞水砂礫層	50		50	6.0	15.0	20	KM-5	
796	60	神奈川県	葉山町	H13-04	200VU (1m)	礫用	滞水砂礫層			30～40	2.0	6.0	30	KD-2	
797	60	神奈川県	葉山町	H13-04	200VU (1m)	礫用	滞水砂礫層			30～40	2.0	46.7	30	KD-2	
798	60	神奈川県	葉山町	H13-04	200VU (1m)	礫用	滞水砂礫層			30～40	2.1	17.5	30	KD-2	
799	60	神奈川県	葉山町	H13-04	200VU (1m)	礫用	滞水砂礫層			30～40	2.3	43.0	30	KD-2	
800	60	神奈川県	葉山町	H13-04	200VU (1m)	礫用	滞水砂礫層			30～40	2.7	37.5	30	KD-2	
801	60	神奈川県	横浜市	H13-12	400VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5～10	5.0	58.1			
802	60	神奈川県	松田町	H14-02	250 (1m)	土丹用 (ｵｰﾌﾟﾝ)	土丹			15	4.0	40.2		KM-5	
803	60	神奈川県	横須賀市	H14-12	350SP (1m)	礫用	土丹			50	6.5	55.0		河川横断	4
804	60	神奈川県	横須賀市	H14-12	350SP (1m)	礫用	土丹			50	6.5	58.0		河川横断	4
805	60	神奈川県	横須賀市	H14-12	350SP (1m)	礫用	土丹			50	6.5	54.0		河川横断	4
806	60	神奈川県	川崎市	H15-04	400VM (1m)	礫用	礫層	70		25	3.0	80.0	20		
807	60	神奈川県	川崎市	H15-04	400VM (1m)	粘土・砂用	砂層			10	5.2	15.0	30		
808	60	神奈川県	横浜市	H15-09	350 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			3	2.5	24.1			2
809	60	神奈川県	座間市	H15-11	300VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			50	10.0	100.0	無水		2
810	60	神奈川県	横須賀市	H16-01	250 (2m)	礫用	礫・玉石層			50以上	8.0	162.0	60		3
811	60	神奈川県	横須賀市	H16-01	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			50以上	10.0	46.0	80		2
812	60	神奈川県	小田原市	H16-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層					132.2			3
813	60	神奈川県	海老名市	H18-01	250 (1m)	粘土・砂用	砂層			10	5.5	50.0	30		
814	60	神奈川県	横浜市	H18-03	450VM (1m)	粘土・砂用	砂層			10	4.0	26.0	20		
815	60	神奈川県	川崎市	H18-08	450VM (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			18		59.0			
816	60	神奈川県	秦野市	H18-08	250 (1m)	礫用	礫層	50		20	6.0	72.3	30		2
817	60	神奈川県	横浜市	H18-11	300 (1m)	礫用	礫層	50		30	2.8	18.4	10		
818	60	神奈川県	小田原市	H19-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層					71.6			4
819	60	神奈川県	相模原市	H19-12	300VP (1m)	礫用	礫・玉石層	150		45	6.0	157.0			3
820	60	神奈川県	相模原市	H20-01	300 (1m)	礫用	礫・玉石層	200		50	4.0	26.6			
821	60	神奈川県	平塚市	H20-02	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層					169.6			6
822	60	神奈川県	横浜市	H20-05	400SP (2m)	粘土・砂用	砂層			5 ～10	4.0	81.0		JR軌道横断	
823	60	神奈川県	大磯町	H21-02	250 (1m)	粘土・砂用	砂層			40	3.5	50.0			
824	60	神奈川県	小田原市	H21-03	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	200			2.4 ～3.7	67.0	20		2
825	60	神奈川県	小田原市	H21-04	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	150		8～49	1～5	126.1	無水		5
826	60	神奈川県	相模原市	H21-09	400EP (1m)	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層				7.0				
827	60	神奈川県	相模原市	H21-10	400EP (1m)	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層				7.0 ～8.0	16.0			
828	60	神奈川県	秦野市	H22-01	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層					79.6			
829	60	神奈川県	伊勢原市	H22-03	350VM (1m)	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層			0	4.2	61.6	30		
830	60	神奈川県	相模原市	H22-03	250 (1m)	礫用	礫・玉石層/砂層 粘土・ｼﾙﾄ層	100			4.1	62.5			
831	60	神奈川県	藤沢市	H23-06	350SP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5～20	3.5	10.0	10		
832	60	神奈川県	相模原市	H25-01	300SP	礫用	礫・玉石層			10	9.0	24.9			

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径（mm）	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り（m）	推進距離（m）	被水圧(kPa)	備　考	スパン数
833	60	神奈川県	鶴巻	H25-02	250	礫用	礫・玉石層					16.0			
834	60	神奈川県	秦野市	H26-02	250	粘土・砂用	粘土・シルト層					57.5		河川横断	2
835	60	神奈川県	厚木市	H26-02	250	礫用	礫・玉石層	70			4.0	85.7			2
836	60	神奈川県	大和市	H26-02	450EP	粘土・砂用	粘土・シルト層				3.6	158.8			2
837	60	神奈川県	横浜市	H26-06	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層					50.0			
838	60	神奈川県	横須賀市	H26-11	300EP	礫用	砂礫層					122.5			4
839	60	神奈川県	伊勢原市	H26-12	400VM	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層			1	3.5	123.9			3
840	60	神奈川県	葉山町	H27-01	250 (1m)	岩盤用	岩盤					78.0			
841	60	神奈川県	横浜市	H27-02	400EP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5～10	6.0	80.8			
842	60	神奈川県	横浜市	H29-07	400 [1]	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	4.5	20.7		軌道横断(私鉄)	
843	60	神奈川県	横浜市	H29-08	250 [1]	礫用	礫・玉石層			20	3.2	12.3	22		
844	60	神奈川県	横浜市	H29-07	400SP	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	4.5	20.7		軌道横断(私鉄)	
845	60	神奈川県	大和市	H31-01	350VM	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	4.0	40.5			2
846	60	神奈川県	相模原市	R01-12	250	礫用	礫・玉石層	70		10	1.8	30.0			
847	60	新潟県	上越市	H12-12	300 (2m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			20	5.0	39.0			
848	60	新潟県	上越市	H12-12	300 (2m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			20	5.0	17.9			
849	60	新潟県	柏崎市	H13-09	350VM (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			2	4.4	49.0			
850	60	新潟県	柏崎市	H13-09	350VM (2m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	4.1	41.8			
851	60	新潟県	柏崎市	H13-09	350VM (2m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	4.6	57.9			
852	60	新潟県	上越市	H13-09	250 (1m)	礫用	滞水砂層			10～20	3.0	79.1	20		2
853	60	新潟県	青海町	H13-10	400SP (1m)	礫用	無水礫・玉石層			20	2.5	12.0		国道道路横断	
854	60	新潟県	柏崎市	H13-10	350VM (2m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	4.2	41.8			
855	60	新潟県	加茂市	H13-11	300	粘土・砂用	粘土・シルト層								
856	60	新潟県	加茂市	H13-11	300	粘土・砂用	粘土・シルト層								
857	60	新潟県	上越市	H13-11	250 (1m)	礫用	滞水砂層			10～20	2.5	133.0	20		3
858	60	新潟県	青海町	H13-12	400SP (1m)	礫用	無水礫・玉石層			5	1.7	16.3		国道道路横断	
859	60	新潟県	浦川原村	H14-06	250VU	粘土・砂用	粘土・シルト層			15	4.0	60.4			
860	60	新潟県	上越市	H14-06	350VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			0～5	3.0	100.0			2
861	60	新潟県	上越市	H14-09	200VP (2m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			2～5	3.0	216.0			6
862	60	新潟県	上越市	H14-10	200VP (2m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			2～5	3.0	301.4			6
863	60	新潟県	上越市	H14-10	400VM (1m)	礫用	礫・粘土・ｼﾙﾄ互層	150		3～45	3.0	78.2			2
864	60	新潟県	頚城村	H14-11	200VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			2～5	3.5	152.6			4
865	60	新潟県	豊浦町	H15-01	300	礫用	礫層	140		20	2.7	43.5			
866	60	新潟県	上越市	H15-01	350VP (1m)	粘土・砂用	砂層			5～10	2.0	20.0		河川横断	
867	60	新潟県	西山町	H15-01	300SP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5～10	2.0	19.5		河川横断	
868	60	新潟県	村上市	H15-02	300	礫用	礫層	200		30	2.4	22.0			
869	60	新潟県	上越市	H15-04	250 (2m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	2.5	124.0	10		2
870	60	新潟県	新潟市	H15-10	350VM (1m)	粘土・砂用	砂層			50	4.8	58.5			2
871	60	新潟県	中条町	H15-12	300VP (1m)	礫用	礫・砂 粘土・シルト層	100		3～15	3.2	48.7	20		
872	60	新潟県	寺泊町	H16-02	400VM							51.0			
873	60	新潟県	寺泊町	H16-02	400VM							49.6			
874	60	新潟県	上越市	H16-03	250 (2m)	粘土・砂用	砂礫層	10		10	2.6	74.0	10		2
875	60	新潟県	上越市	H16-03	350VP (1m)	粘土・砂用	砂層			10	3.8	56.0	10		
876	60	新潟県	神林村	H16-07	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			20	3.2	69.1		河川横断	
877	60	新潟県	上越市	H16-08	250 (1m)	礫用	礫層	100		30	4.0	22.0	10		
878	60	新潟県	巻町	H16-08	400 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			2	2.3	32.3			
879	60	新潟県	阿賀野市	H16-09	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			40	4.0	90.0	20		3
880	60	新潟県	上越市	H16-09	200VP (2m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	2.5	63.0	10		
881	60	新潟県	上越市	H16-09	200VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			10	3.0	38.0	10		
882	60	新潟県	上越市	H16-11	300VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			10	3.5	104.0	10		2
883	60	新潟県	上越市	H16-11	200VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	2.5	51.0	10		2
884	60	新潟県	上越市	H16-12	350VM (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			10	3.5	108.0			2

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径（mm）	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り（m）	推進距離（m）	被水圧(kPa)	備　考	スパン数
885	60	新潟県	上越市	H17-03	350VM (1m)	粘土･砂用	砂層			5	2.5	56.0	10		
886	60	新潟県	堀之内町	H17-03	350SP	粘土･砂用	粘土･シルト層			10	2.5	35.0		国道道路横断	
887	60	新潟県	小千谷市	H17-05	250 (1m)	礫用	礫層	150		30	3.5	32.1		国道道路横断	
888	60	新潟県	上越市	H17-06	300VP (1m)	粘土･砂用	砂層			10	3.5	41.7			2
889	60	新潟県	上越市	H17-07	250	礫用	礫層	100				5.0			
890	60	新潟県	新発田市	H17-08	250 (1m)	礫用	礫･玉石層 砂層					104.3			2
891	60	新潟県	上越市	H17-08	300VP	礫用	礫層	50		20	3.0	14.6	30		
892	60	新潟県	巻町	H17-08	350 (1m)	粘土･砂用	砂層			12	3.0	33.8	20		
893	60	新潟県	新発田市	H17-09	350ﾚｼﾞﾝ (1m)	礫用	礫層	250	100	35	4.0	163.3			5
894	60	新潟県	阿賀野市	H17-10	300VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			4	4.0	110.1	10		3
895	60	新潟県	上越市	H17-10	250 (1m)	礫用	砂層			15	4.5	31.8			2
896	60	新潟県	阿賀野市	H17-11	300VP (1m)	礫用	礫層	100	200	24	5.5	134.0	40		4
897	60	新潟県	阿賀野市	H17-11	250VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			10	5.0	115.0	30		2
898	60	新潟県	阿賀野市	H17-12	250VP	粘土･砂用	粘土･シルト層			10	4.5	242.7	30		6
899	60	新潟県	新発田市	H18-01	450VM (1m)	粘土･砂用	砂層					240.0			6
900	60	新潟県	新発田市	H18-01	450 (1m)	粘土･砂用						269.0			6
901	60	新潟県	中条町	H18-01	250	粘土･砂用	砂層			15	4.0	31.4	20		
902	60	新潟県	小千谷市	H18-02	250	礫用	礫層	100				50.0			
903	60	新潟県	胎内市	H18-02	250 (1m)	粘土･砂用	砂層			15	4.0	18.0	30		
904	60	新潟県	村上市	H18-02	250	礫用	礫層	150		50	3.5	30.6			
905	60	新潟県	上越市	H18-05	300VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			5	2.0	60.0			2
906	60	新潟県	上越市	H18-05	250 (2m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			3	3.6	130.4	20		2
907	60	新潟県	上越市	H18-06	250	粘土･砂用	粘土･シルト層			15		147.2			2
908	60	新潟県	新潟市	H18-06	450VM (1m)	粘土･砂用	砂礫層 粘土･シルト層	30		10	3.0	128.5	20		2
909	60	新潟県	燕市	H18-07	400VM (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			10	2.0	8.0	10		
910	60	新潟県	燕市	H18-07	350VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			10	2.0	12.3	10		
911	60	新潟県	燕市	H18-07	400VM (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			10	3.0	24.0	10		2
912	60	新潟県	新発田市	H18-09	300 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			2	3.8	18.0	20		2
913	60	新潟県	見附市	H18-10	400SP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			2	2.1	18.5			
914	60	新潟県	新発田市	H18-11	300VP (1m)	粘土･砂用	砂層			7	2.8	163.0	10		5
915	60	新潟県	村上市	H19-01	250	粘土･砂用	砂層			16	2.0	28.7			
916	60	新潟県	長岡市	H19-08	450VM (1m)	粘土･砂用	粘土･ｼﾙﾄ層			50	2.5	26.0			
917	60	新潟県	南魚沼市	H19-10	400	礫用	礫･玉石層	250		20	2.7	86.0	20		2
918	60	新潟県	燕市	H20-01	200VP (1m)	粘土･砂用	粘土･ｼﾙﾄ層			2	2.0	100.0			2
919	60	新潟県	燕市	H20-02	250VP (1m)	粘土･砂用	砂層			20	7.0	210.0	60		4
920	60	新潟県	田上町	H20-07	300 (1m)	礫用	礫･玉石層	300	100	30	5.0	20.0	30		
921	60	新潟県	上越市	H20-08	250 (1m)	礫用	礫･玉石層	30		8	3.5	59.0	10		
922	60	新潟県	長岡市	H20-09	250 (1m)	粘土･砂用	粘土･ｼﾙﾄ層			50	9.5	78.8			2
923	60	新潟県	上越市	H20-10	250 (1m)	礫用	礫･玉石層			2	2.8	148.0			3
924	60	新潟県	長岡市	H20-10	400VP (1m)	礫用	礫･玉石層	20		7	6.1	95.6	20		2
925	60	新潟県	上越市	H20-11	300 (1m)	粘土･砂用	砂層			10	2.8	124.8	10		2
926	60	新潟県	長岡市	H20-12	350SP (1m)	粘土･砂用	粘土･ｼﾙﾄ層			0 ～5	1.2	16.0			
927	60	新潟県	村上市	H20-12	350VM (1m)	礫用	礫･玉石層	120		2	2.8	166.1			3
928	60	新潟県	柏崎市	H21-02	300SP (2m)	粘土･砂用	砂層								
929	60	新潟県	新発田市	H21-02	250 (1m)	粘土･砂用	砂層			10 ～20	3.0	63.0	10		
930	60	新潟県	南魚沼市	H21-07	250	礫用	礫･玉石層	300		12	2.7	18.8	10	河川横断	
931	60	新潟県	胎内市	H21-08	250 (1m)	粘土･砂用	砂層 粘土･シルト層			0～5	4.0	40.0			
932	60	新潟県	胎内市	H21-08	250 (1m)	粘土･砂用	砂層 粘土･シルト層			0～5	4.0	38.0			
933	60	新潟県	南魚沼市	H21-08	250	礫用	礫･玉石層	300		15	2.8	7.3	10	河川横断	
934	60	新潟県	燕市	H22-02	300VP (1m)	粘土･砂用	砂層			6	4.0	129.0	30		2
935	60	新潟県	上越市	H23-09	250	粘土･砂用	粘土･シルト層			5	4.5	36.2	30		
936	60	新潟県	新潟市	H23-10	300	粘土･砂用	粘土･シルト層			6	4.3	24.0	20		

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径（mm）	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り（m）	推進距離（m）	被水圧(kPa)	備　考	スパン数
937	60	新潟県	刈羽村	H24-01	350SP	粘土･砂用	粘土･シルト層			2	7.2	47.6			
938	60	新潟県	上越市	H24-03	250	礫用	礫･玉石層	130		35	5.8	62.2	50		
939	60	新潟県	加治川村	H24-11	300	礫用	砂層			10	2.5	35.0	150		
940	60	新潟県	荒川町	H24-11	250	粘土･砂用	粘土･シルト層			10	2.5	35.0	100	国道道路横断	
941	60	新潟県	新潟市	H24-12	350VM	礫用	砂層			10	3.7	55.0	60		
942	60	新潟県	新発田市	H25-01	250	礫用	礫･玉石層			18	5.5	65.7	280		2
943	60	新潟県	燕市	H27-10	400SP	粘土･砂用	砂層				2.8	14.8			
944	60	新潟県	三条市	H27-11	３５０SP	粘土･砂用	粘土･シルト層				3.5	54.0		国道横断	
945	60	新潟県	上越市	H29-06	250 [1]	粘土･砂用	砂層 粘土･シルト層	20		3～4	約6m	141.2	15		
946	60	新潟県	上越市	H29-06	400 [1]	粘土･砂用	砂層 粘土･シルト層				7.0	96.0			
947	60	新潟県	村上市	H29-10	250 [1]	礫用	礫･玉石層				3.0	106.8	無水		
948	60	新潟県	阿賀野市	H30-02	300 [1]	礫用	礫･玉石層 粘土･シルト層	70		5～10	3.0	84.5			
949	60	新潟県	新発田市	H31-01	350VM	粘土･砂用	砂層	20		10	2.6	61.7	14		
950	60	新潟県	上越市	H31-01	300VP	礫用	礫･玉石層			20	3.1	75.9			2
951	60	新潟県	上越市	H30-07	300RS	礫用	礫･玉石層	130			3.8	220.9			4
952	60	新潟県	上越市	H30-08	300RS	礫用	礫･玉石層	130			3.8	82.2		国道横断	2
953	60	新潟県	上越市	H30-08	250	粘土･砂用	礫･玉石層	150		30	2.5	35.0	10		2
954	60	新潟県	上越市	H30-08	300RS	礫用	礫･玉石層	60			3.6	173.7			5
955	60	新潟県	上越市	H30-08	300RS	礫用	礫･玉石層	60			3.6	51.0			
956	60	新潟県	上越市	H30-09	300RS	礫用	礫･玉石層				3.0	122.6			2
957	60	新潟県	新発田市	H30-10	300RS	礫用	礫･玉石層 砂層	100		25	6.0	30.5		軌道横断(JR)	
958	60	新潟県	新発田市	H30-10	400VM	粘土･砂用	砂層				4.0	30.5			
959	60	新潟県	新発田市	H30-11	300RS	礫用	礫･玉石層 砂層	50		25	5.0	30.4	35	軌道横断(JR)	
960	60	新潟県	阿賀野市	H31-01	300RS	礫用	礫･玉石層	200			2.1	98.5			2
961	60	新潟県	阿賀野市	H31-02	300RS	礫用	礫･玉石層	200			2.3	67.8			2
962	60	新潟県	上越市	R01-09	300RS	礫用	礫･玉石層			10	3.3	186.0			5
963	60	新潟県	三条市	R01-12	400SP	粘土･砂用	粘土･シルト層			1	3.0	16.0	20		
964	60	新潟県	新発田市	R01-08	250	礫用	礫･玉石層					93.7			2
965	60	新潟県	新発田市	R01-10	400塩ビ	粘土･砂用	粘土･シルト層					21.9			
966	60	新潟県	上越市	R01-12	300RS	礫用	礫･玉石層 粘土･シルト層			15	3.5	39.6			
967	60	富山県	富山市	H12-03	350VU (1m)	礫用	無水礫層	50		50	3.0	16.0		KM-5	
968	60	富山県	富山市	H12-12	300 (2m)	粘土･砂用	粘土･シルト層				4.0	120.0			2
969	60	富山県	滑川市	H21-09	300 (1m)	礫用	礫･玉石層	200	200	50	3.5	200.0			4
970	60	富山県	滑川市	H21-10	250 (1m)	礫用	礫･玉石層	100		30	2.6	10.5	10		
971	60	富山県	滑川市	H22-08	350	礫用	礫･玉石層	150		15	3.6	40.3			
972	60	石川県	羽咋市	H11-05	300VM (1m)	粘土･砂用	砂層			10～12		44.9			
973	60	石川県	羽咋市	H11-07	350VM (1m)	礫用	無水礫層	50		35	3.0	44.9	20	KM-5	
974	60	石川県	羽咋市	H11-08	350VM (1m)	粘土･砂用	砂層			10～12		53.4			
975	60	石川県	金沢市	H11-09	400VM (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			4	3.1	53.9			2
976	60	石川県	金沢市	H11-11	400VM (1m)	粘土･砂用	砂層			4～15		53.0			
977	60	石川県	金沢市	H11-12	450SP (1m)	礫用	岩盤			30～40		11.2			
978	60	石川県	津幡町	H11-12	350VU (1m)	礫用	砂･滞水礫･玉石層			7		58.9			
979	60	石川県	輪島市	H12-03	300VP (1m)	礫用	粘土･シルト 滞水礫･玉石層			25	3.5	52.0	10	KM-5	
980	60	石川県	内灘町	H12-08	300VP (1m)	礫用	粘土･シルト層			5	1.5	17.8		KM-5	
981	60	石川県	鳳至郡	H13-01	250 (1m)	礫用	砂礫層			10	3.5	19.5		KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
982	60	石川県	鳳至郡	H13-01	250 (1m)	礫用	砂礫層			10	3.5	29.5		KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
983	60	石川県	門前町	H13-01	250 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			15	3.0	48.9		KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
984	60	石川県	門前町	H13-01	250 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			15	3.0	49.0		KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
985	60	石川県	門前町	H13-01	250 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			10～20	3.0	30.0		ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
986	60	石川県	門前町	H13-01	250 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			10～20	3.0	18.0		ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
987	60	石川県	七尾市	H13-06	400VM (2m)	粘土･砂用	砂層			3	4.6	44.4		国道道路横断 KM-5	
988	60	石川県	七尾市	H13-06	400VM (2m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			10～20	3.8	44.3			

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径（mm）	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り（m）	推進距離（m）	被水圧(kPa)	備　考	スパン数
989	60	石川県	輪島市	H14-03	400VM (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			3	4.6	55.4		国道道路横断 KM-5	
990	60	石川県	輪島市	H14-03	400VM (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			20	3.6	50.3		国道道路横断 KM-5	
991	60	石川県	津幡町	H14-12	250	粘土･砂用	粘土･シルト層			15	3.0	41.8		JR軌道横断	
992	60	石川県	七尾市	H16-05	350VM (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層					186.4			4
993	60	石川県	金沢市	H17-12	250 (1m)	礫用	礫層	40		23	3.4	60.0	20		
994	60	石川県	金沢市	H18-01	250 (1m)	粘土･砂用	砂層	40		25	2.0	124.0			2
995	60	石川県	金沢市	H21-01	300 (2m)	粘土･砂用	砂層			5	2.9	31.0	10	JR軌道横断	
996	60	石川県	七尾市	H24-10	250	粘土･砂用	砂層					31.3			
997	60	石川県	鹿島郡	H26-08	250	礫用	礫･玉石層					43.3			
998	60	長野県	長野市	H14-09	250	礫用	礫層	200				35.0			
999	60	長野県	長野市	H14-11	250	礫用	礫･玉石層					70.0			2
1000	60	長野県	長野市	H15-01	250	礫用	礫･玉石層					26.0			
1001	60	長野県	長野市	H15-01	250	礫用	粘土混じり礫層				4.0	46.0		設計変更	
1002	60	長野県	長野市	H16-11	300VP	礫用	礫層	250	150	30	4.5	180.0	20		3
1003	60	長野県	長野市	H16-11	300	礫用	礫層	250	150	50	4.5	110.0	20		2
1004	60	長野県	長野市	H17-08	400SP (2m)	礫用	礫層	25		32	6.1	25.2	30		2
1005	60	長野県	長野市	H18-02	250 (1m)	礫用	礫層	60		25	3.5	52.5			
1006	60	長野県	上田市	H19-06	250 (1m)	礫用	礫･玉石層	150		30	3.0	21.4		国道道路横断	
1007	60	長野県	白馬村	H19-07	300 (1m)	礫用	礫･玉石層					59.2			8
1008	60	長野県	南箕輪村	H19-09	250 (1m)	礫用	礫･玉石層	150		30	4.0	40.1		国道道路横断	
1009	60	長野県	諏訪市	H20-07	250							48.4			2
1010	60	長野県	流山市	H29-11	300 ［１］	粘土･砂用	粘土･シルト層			0～5		47.1			
1011	60	長野県	冠着	H31-02	350SP	粘土･砂用	粘土･シルト層				0.7	10.0		軌道横断(JR)	
1012	60	長野県	諏訪市	R01-06	250VP	粘土･砂用	粘土･シルト層			5～10	3.5	36.3		軌道横断(JR)	
1013	60	岐阜県	垂井町	H15-03	300 (1m)	礫用	礫･玉石層			40	3.0	25.1		国道道路横断	
1014	60	岐阜県	垂井町	H15-04	300	礫用	礫･玉石層			40	3.0	25.1	10	国道道路横断	
1015	60	岐阜県	美濃市	H16-01	250ﾚｼﾞﾝ (2m)	礫用	礫･玉石層	600		30	4.0	93.2	10		2
1016	60	岐阜県	各務原市	H18-02	250 (1m)	礫用	礫層	100		18	4.2	17.9			
1017	60	岐阜県	各務原市	H18-03	250 (1m)	礫用	礫層	100		18	4.6	44.3			
1018	60	岐阜県	各務原市	H19-02	300ﾚｼﾞﾝ (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			30	2.9	47.6			
1019	60	岐阜県	輪之内町	H20-12	250 (1m)					2～25	3.5	302.1	20		6
1020	60	岐阜県	山県市	H20-12	300ﾚｼﾞﾝ (1m)	礫用	礫･玉石層	150	120	50	2.5	199.0	無水	国道道路横断	3
1021	60	岐阜県	不破郡	H22-12	300							10.0			
1022	60	岐阜県	瑞浪市	H24-02	400SP	粘土･砂用	粘土･シルト層			15	2.0	16.1			
1023	60	岐阜県	各務原市	H26-04	250 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層					16.2			10
1024	60	岐阜県	不破郡関ヶ原町	H26-09	250 (1m)	礫用	礫･玉石層	150			3.5	15.1			2
1025	60	岐阜県	御嵩町	H29-06	350	礫用	礫･玉石層	120		30	2.2	9.6			
1026	60	岐阜県	大垣市	H31-01	250	礫用	礫･玉石層 砂層	80		15	2.8	48.6			
1027	60	静岡県		H11-09	300 (1m)	礫用	粘土･シルト 無水礫･玉石層			50	4.5	110.0			2
1028	60	静岡県	三島市	H11-11	350VM (1m)	粘土･砂用	滞水砂層			5～10	5.5	96.0			2
1029	60	静岡県	静岡市	H12-10	300VP (1m)	礫用	砂礫層			30	3.5	51.4		KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1030	60	静岡県	静岡市	H13-11	300 (1m)	礫用	滞水礫･玉石層			40	3.2	12.8		国道道路横断 KM-5	
1031	60	静岡県	静岡市	H15-08	350 (1m)	礫用	礫･砂･粘土･ｼﾙﾄ層	50		20	4.2	110.0	20		3
1032	60	静岡県	清水市	H15-08	300VP (1m)	礫用	礫層	30		30	3.0	72.0	20		2
1033	60	静岡県	静岡市	H16-02	250	粘土･砂用	粘土･シルト層			25	6.0	241.8	20	国道道路横断	6
1034	60	静岡県	田方郡	H17-02	250 (1m)	礫用	礫･玉石層					159.9			2
1035	60	静岡県	三島市	H17-11	250 (1m)	礫用	礫･玉石層 砂層					24.2			
1036	60	静岡県	森町	H18-08	400VM (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			2	4.0	188.2	10		3
1037	60	静岡県	沼津市	H19-01	250 (1m)	礫用	礫層	80		10	5.0	18.0	20		
1038	60	静岡県	浜松市	H19-01	250 (1m)	礫用	礫･玉石層	300		30～		44.5			2
1039	60	静岡県	湖西市	H19-08	300 (1m)	粘土･砂用	砂層 粘土･ｼﾙﾄ層				2.5	16.3		軌道横断	
1040	60	静岡県	三島市	H20-03	250 (1m)	粘土･砂用	粘土･ｼﾙﾄ層					63.6		国道道路横断	

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径（mm）	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り（m）	推進距離（m）	被水圧(kPa)	備　考	スパン数
1041	60	静岡県	伊東市	H20-05	350VM (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			40	5.4	120.0	無水		2
1042	60	静岡県	伊東市	H20-06	350VM (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層				3.0	68.7			
1043	60	静岡県	三島市	H20-08	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	180		40	4.0	120.0	20		3
1044	60	静岡県	三島市	H20-11	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	125	120	50	5.8	25.2	20		
1045	60	静岡県	湖西市	H21-01	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	40		8	3.5	27.0	10	私鉄軌道横断	
1046	60	静岡県	伊東市	H21-02	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			40	3～5	115.3		国道道路横断	2
1047	60	静岡県	静岡市	H21-07	300 (1m)	礫用	砂層	150		30	4.0	17.5			
1048	60	静岡県	静岡市	H21-11	250	粘土・砂用	粘土・シルト層				3.1	126.6			2
1049	60	静岡県	富士市	H21-11	250 (1m)	粘土・砂用	砂層	100		12	3.3	24.1		国道道路横断	
1050	60	静岡県	沼津市	H22-02	350VM (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			1	5.0	73.3	20		
1051	60	静岡県	沼津市	H22-02	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	200		25	2.9	15.5			
1052	60	静岡県	沼津市	H22-03	300 (1m)	粘土・砂用	砂層			20	5.5	56.8	30		
1053	60	静岡県	沼津市	H22-03	350VM (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	5.0	22.0	20		
1054	60	静岡県	静岡市	H22-06	400SP	粘土・砂用	砂層			35	5.1	59.9			2
1055	60	静岡県	富士市	H22-06	250							28.9			
1056	60	静岡県	静岡市	H25-02	250	礫用	礫・玉石層	150	100	15	3.0	24.5	200	河川横断	
1057	60	静岡県	清水町	H26-03	250	礫用	礫・玉石層	50		30		9.7			
1058	60	静岡県	浜松市	H26-09	450SP	粘土・砂用	砂層					47.3			
1059	60	静岡県	伊豆市	H26-10	250	礫用	礫・玉石層	100		3～20	4.1	18.0	10		
1060	60	静岡県	清水町	H28-09	300	粘土・砂用	砂層			20	4.5	195.3	20		6
1061	60	静岡県	静岡市	H29-11	250 [１]	礫用	礫・玉石層 粘土・シルト層			5～10	6.0	54.2			
1062	60	静岡県	静岡市	H29-12	250 [１]	礫用	礫・玉石層 粘土・シルト層			5～10	6.0	44.3			
1063	60	静岡県	三島市	R01-06	250	粘土・砂用	粘土・シルト層			2	3.9	34.7	28		2
1064	60	愛知県	名古屋市	H13-12	300 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			2	1.7	17.8		軌道横断 KM-5	
1065	60	愛知県	名古屋市	H14-06	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			16	4.0	72.4			
1066	60	愛知県	東海市	H14-07	300 (1m)	礫用	礫・玉石層			50	4.0	30.0			
1067	60	愛知県	東海市	H14-08	300 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			20	3.8	44.5			
1068	60	愛知県	東海市	H14-10	300VP (1m)	礫用	礫・玉石層			20	3.9	106.7			2
1069	60	愛知県	豊田市	H14-11	250	粘土・砂用	粘土・シルト層					12.0			
1070	60	愛知県	名古屋市	H14-11	250	粘土・砂用	砂層					22.0		私鉄軌道横断	2
1071	60	愛知県	岡崎市	H15-11	250	粘土・砂用	砂層			8	4.5	50.8	30		
1072	60	愛知県	岡崎市	H16-02	300 (1m)	礫用	砂礫層	50		30	2.5	68.0	無水		
1073	60	愛知県	長久手町	H16-04	400VU (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			43	2.7	41.4			
1074	60	愛知県	小牧市	H16-10	250 (1m)	礫用	礫層 粘土・シルト層	80		40	3.0	40.0			2
1075	60	愛知県	豊田市	H16-12	250 (1m)	粘土・砂用	砂層			10	3.5	62.7	無水		
1076	60	愛知県	豊橋市	H16-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			30	4.2	46.6	無水		
1077	60	愛知県	名古屋市	H17-06	300 (1m)	粘土・砂用	砂層			20	4.5	72.0	20	国道道路横断	
1078	60	愛知県	東浦町	H17-10	400SP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			3	3.0	42.0			
1079	60	愛知県	半田市	H17-11	400SP	粘土・砂用	粘土・シルト層			6	3.5	36.0			
1080	60	愛知県	名古屋市	H18-04	250 (2m)	粘土・砂用	礫層 粘土・シルト層	30		10～50	8.5	48.0			
1081	60	愛知県	名古屋市	H18-04	250 (2m)	粘土・砂用	礫層 粘土・シルト層	30		10～50	8.5	50.0			
1082	60	愛知県	大府市	H18-09	250 (1m)	礫用	礫層	50		15	3.5	11.0	20		
1083	60	愛知県	稲沢市	H18-10	300VP (2m)	粘土・砂用	砂層			10	4.0	332.0	30		6
1084	60	愛知県	日進市	H18-12	250 (1m)	礫用	礫層	100				28.0			
1085	60	愛知県	常滑市	H19-09	250 (1m)	粘土・砂用	砂層 粘土・シルト層			50	4.0	48.1		国道道路横断	
1086	60	愛知県	名古屋市	H19-11	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層					176.6			3
1087	60	愛知県	刈谷市	H20-09	250							39.3			
1088	60	愛知県	刈谷市	H20-10	250 (1m)	粘土・砂用	砂層			12	4.3	39.3	30		
1089	60	愛知県	名古屋市	H21-01	250 (1m)	粘土・砂用	砂層			5	3.0	22.0			
1090	60	愛知県	西尾市	H21-01	250							142.3			3
1091	60	愛知県	西尾市	H21-01	350ﾚｼﾞﾝ (1m)	粘土・砂用	砂層			10	4.9	27.0			
1092	60	愛知県	西尾市	H21-01	350ﾚｼﾞﾝ (1m)	粘土・砂用	砂層			10	4.9	36.0			

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径（mm）	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り（m）	推進距離（m）	被水圧(kPa)	備　考	スパン数
1093	60	愛知県	西尾市	H21-01	350ﾚｼﾞﾝ (1m)	粘土･砂用	砂層			10	4.9	61.0			
1094	60	愛知県	西尾市	H21-10	450ﾚｼﾞﾝ (1m)	粘土･砂用	粘土･ｼﾙﾄ層					17.8		軌道横断	
1095	60	愛知県	豊田市	H21-12	300ﾚｼﾞﾝ	粘土･砂用	粘土･ｼﾙﾄ層				3.0	15.6			
1096	60	愛知県	刈谷市	H21-12	300	粘土･砂用	砂層			5	1.5	42.8		河川横断	
1097	60	愛知県	刈谷市	H22-07	250							62.5			
1098	60	愛知県	弥冨市	H22-08	300	粘土･砂用	粘土･シルト層			2	1.5	30.9			
1099	60	愛知県	蟹江町	H22-08	300VP							107.0			2
1100	60	愛知県	田原市	H22-10	400VP							31.4			
1101	60	愛知県	刈谷市	H22-12	250							16.8			
1102	60	愛知県	名古屋市	H22-12	300	礫用	礫･玉石層	200		50		24.3			
1103	60	愛知県	豊橋市	H23-01	300	粘土･砂用	砂層			22	5.4	98.1			2
1104	60	愛知県	岡崎市	H23-02	250VP	礫用	礫･玉石層			50	4.4	30.7			
1105	60	愛知県	田原市	H23-03	300	礫用	砂層、粘土･シルト層			10	3.0	21.9			
1106	60	愛知県	刈谷市	H23-11	250	粘土･砂用	砂層			19	4.3	29.1	40	軌道横断、	
1107	60	愛知県	岡崎市	H24-10	250	粘土･砂用	粘土･シルト層					31.7			
1108	60	愛知県	北名古屋市	H24-12	300	粘土･砂用	砂層			6	4.2	174.8	130		3
1109	60	愛知県	田原市	H24-12	250	粘土･砂用	粘土･シルト層					17.1	200		
1110	60	愛知県	田原市	H24-12	250	粘土･砂用	粘土･シルト層					23.4			
1111	60	愛知県	北名古屋市	H24-12	300EP	粘土･砂用	砂層					42.3			
1112	60	愛知県	北名古屋市	H25-01	300VP							132.8			2
1113	60	愛知県	蒲郡市	H25-02	350VP	粘土･砂用	砂層				6.0	39.0			
1114	60	愛知県	あま市	H25-05	350EP	粘土･砂用	砂層			8	3.6	15.5	30		
1115	60	愛知県	あま市	H25-11	350EP	粘土･砂用	砂層			22	5.9	45.1	30		
1116	60	愛知県	あま市	H25-11	300EP	粘土･砂用	砂層			22	5.9	20.4	40		
1117	60	愛知県	清須市	H25-12	350EP	粘土･砂用	砂層			5	3.8	247.8	30		5
1118	60	愛知県	名古屋市	H26-03	250	粘土･砂用	砂層			15	3.6	99.0	20		4
1119	60	愛知県	名古屋市	H26-04	250 (1m)	粘土･砂用	砂層					26.0		国道横断	2
1120	60	愛知県	岡崎市	H26-05	300 (2m)	粘土･砂用	粘土･シルト層				3.6	27.1		私鉄軌道横断	
1121	60	愛知県	刈谷市	H26-07	300 (1m)	粘土･砂用	粘土･ｼﾙﾄ層					26.6			
1122	60	愛知県	豊橋市	H26-10	４００EP	礫用	礫･玉石層					19.0			
1123	60	愛知県	尾張旭	H26-11	350EP	礫用	礫･玉石層				4.5	34.5			
1124	60	愛知県	尾張旭	H26-12	350EP	粘土･砂用	粘土･シルト層				4.5	43.5			
1125	60	愛知県	稲沢市	H27-02	300EP	粘土･砂用	砂層				4.0	53.4			
1126	60	愛知県	稲沢市	H27-02	300EP	粘土･砂用	砂層				4.0	60.4			
1127	60	愛知県	北名古屋市	H27-02	400EP	粘土･砂用	砂層				6.5	9.1			
1128	60	愛知県	安城市	H28-01	250HP	粘土･砂用	粘土･シルト層			10	4.0	65.2			
1129	60	愛知県	弥冨市	H28-02	250 (1m)	粘土･砂用	砂層			5～10	6.0	25.4			
1130	60	愛知県	弥冨市	H28-02	250 (1m)	粘土･砂用	砂層			12	4.8	24.0		国道横断	
1131	60	愛知県	あま市	H28-08	300EP	粘土･砂用				17	5.1	50.3	30		
1132	60	愛知県	北名古屋市	H28-11	250HP	粘土･砂用	粘土･シルト層			6	5.4	45.6	100		
1133	60	愛知県	豊田市	H29-10	300 [１]	粘土･砂用	粘土･シルト層			5	7.0	55.0			
1134	60	愛知県	一宮市	H29-12	300 [１]	粘土･砂用	粘土･シルト層					48.1			
1135	60	愛知県	安城市	H30-02	300 [２]	粘土･砂用	砂層					50.0		国道横断	
1136	60	愛知県	豊田市	H30-02	300 [１]	粘土･砂用	粘土･シルト層			0～5	6.0	51.4			
1137	60	愛知県	常滑市	H30-01	300RS	岩盤用				100		32.3			
1138	60	愛知県	名古屋市	H30-05	300 [1]	礫用	礫･玉石層			19	3.7	72.8	9		
1139	60	愛知県	名古屋市	H30-05	300	礫用	礫･玉石層 粘土･シルト層	150		10～30	5.0	72.5			
1140	60	愛知県	設楽町	H30-09	250	礫用	岩盤(堆積岩)			50	5.1	13.1	29	河川横断	
1141	60	愛知県	豊田市	H30-12	250	礫用	礫･玉石層	150		10	4.1	73.0	18		2
1142	60	愛知県	岡崎市	H31-01	300	粘土･砂用	礫･玉石層 砂層	40		17	3.0	42.0	15	軌道横断(私鉄)	
1143	60	愛知県	名古屋市	H31-02	400VP	粘土･砂用	砂層 粘土･シルト層			7	3.1	34.2	1		
1144	60	愛知県	名古屋市	H31-03	350VM	粘土･砂用	砂層 粘土･シルト層			10～20	6.6	11.5	53		

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径（mm）	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り（m）	推進距離（m）	被水圧(kPa)	備　考	スパン数
1145	60	愛知県	知多郡	R01-05	300	粘土･砂用	粘土･シルト層			3～5	4.3	49.2			
1146	60	愛知県	刈谷市	R01-11	250	粘土･砂用	粘土･シルト層			2	3.4	5.8			
1147	60	三重県	松阪市	H13-01	300VP (1m)	礫用	砂礫層			5	4.0	82.0		KM-5	2
1148	60	三重県	御薗村	H14-03	250 (1m)	粘土･砂用	滞水礫･玉石層			30	2.5	30.0		国道道路横断 KM-5	
1149	60	三重県	鈴鹿市	H15-08	300							128.8			3
1150	60	三重県	伊勢市	H16-10	400VM (1m)	礫用	礫･玉石層					16.7		国道道路横断	
1151	60	三重県	伊勢市	H17-02	300 (1m)	礫用	礫･玉石層			40	5.5	63.1			
1152	60	三重県	伊勢市	H17-10	300 (1m)	礫用	礫･玉石層			50	5.0	13.0	40		
1153	60	三重県	四日市市	H18-04	300VP (1m)	礫用	砂層			50		81.0			2
1154	60	三重県	鈴鹿市	H19-08	250 (1m)	礫用	礫･玉石層	100		35	5.0	125.8	40		
1155	60	三重県	松阪市	H19-12	400	礫用	礫･玉石層				2.8	21.1		JR軌道横断	
1156	60	三重県	松阪市	H20-04	300							54.9			
1157	60	三重県	伊賀市	H20-08	250 (1m)		粘土･ｼﾙﾄ層			5	3.0	12.3	20	私鉄軌道横断	
1158	60	三重県	伊賀市	H20-09	250 (1m)	粘土･砂用	粘土･ｼﾙﾄ層			5	3.0	12.5		私鉄軌道横断	
1159	60	三重県	伊賀市	H20-09	250 (1m)		砂層			9	3.0	19.3		私鉄軌道横断	
1160	60	三重県	伊勢市	H20-09	250 (1m)	礫用	礫･玉石層					49.9			2
1161	60	三重県	松阪市	H20-10	300							138.0			2
1162	60	三重県	亀山市	H20-10	250 (1m)	粘土･砂用	礫ｼﾙﾄ				2.5 ～3	23.5		国道道路横断	
1163	60	三重県	亀山市	H20-11	250 (1m)		粘土･ｼﾙﾄ層			5	4.0	141.9	無水		3
1164	60	三重県	松阪市	H20-11	250 (1m)	礫用	礫･玉石層			10	4.0	27.1	30		
1165	60	三重県	亀山市	H20-12	250 (1m)	粘土･砂用	砂層 粘土･ｼﾙﾄ層	100		50	4.5	67.6			
1166	60	三重県	多気町	H20-12	250 (1m)	粘土･砂用		100	98	50 ～80	5.0	20.0	30	私鉄軌道横断	
1167	60	三重県	多気町	H20-12	300ﾚｼﾞﾝ (1m)		砂層			50～	4.7	18.3	30		
1168	60	三重県	名張市	H20-12	250 (1m)	礫用	礫･玉石層 粘土･ｼﾙﾄ層	500		30	3.0	138.0	30		3
1169	60	三重県	松阪市	H20-12	300							48.0			
1170	60	三重県	多気町	H20-12	250 (1m)	礫用	礫･玉石層	100	98		4.6	18.6		河川横断	
1171	60	三重県	鈴鹿市	H21-01	250 (1m)	礫用	礫･玉石層			50	5.0	71.1	40		2
1172	60	三重県	多気町	H21-01	250 (1m)	粘土･砂用	礫･玉石層 砂層	40	98	30	3.0	20.3		JR軌道横断	
1173	60	三重県	多気町	H21-01	250 (1m)		砂層			16	3.4	23.2			
1174	60	三重県	松阪市	H21-01	300 (1m)	礫用	礫･玉石層	200	150	50以下	6.3	12.0	50		
1175	60	三重県	松阪市	H21-02	300 (1m)	粘土･砂用	粘土･ｼﾙﾄ層			5	5.4	60.0	40		
1176	60	三重県	津市	H21-11	250 (1m)	粘土･砂用	砂層			25	4.5	25.5	30	JR軌道横断	
1177	60	三重県	多気町	H22-01	250 (1m)	礫用	礫･玉石層	150				13.2			
1178	60	三重県	伊勢市	H24-07	250	粘土･砂用	砂層	30		20	3.0	37.0	20		2
1179	60	三重県	伊勢市	H24-08	250	礫用	礫･玉石層	50		50	3.0	37.0	100	国道道路横断	
1180	60	三重県	津市	H24-12	450	粘土･砂用	砂層			10	4.2	107.8	440		2
1181	60	三重県	津市	H24-12	450	粘土･砂用	砂層					107.8			2
1182	60	三重県	紀北町	H25-06	250	岩盤用	風化砂岩			83	2.8	18.7			
1183	60	三重県	松阪市	H28-01	300 (1m)	粘土･砂用	砂層			5～10	4.0	64.5		国道横断	
1184	60	三重県	亀山市	H28-11	250 (1m)	粘土･砂用	砂層			50	3.4	18.3			
1185	60	三重県	松阪市	H28-11	250 (1m)	粘土･砂用	砂層			6	2.7	14.9	10		
1186	60	三重県	名張	H30-02	250 [1]	礫用	礫･玉石層 砂層	75		10～30	2.5	54.5			
1187	60	三重県	松阪市	H30-09	250 [1]	粘土･砂用	砂層			10	3.0	26.1	3		
1188	60	三重県	伊勢市	H30-12	250 [1]	礫用	礫･玉石層			25	4.2	61.0	34		
1189	60	三重県	松阪市	H31-01	250 [1]	礫用	礫･玉石層			22	3.4	71.4	15		
1190	60	三重県	松阪市	H30-09	250	礫用	礫･玉石層				3.0	26.0			
1191	60	三重県	伊勢市	H30-11	300	礫用	礫･玉石層	50			4.0	9.6			
1192	60	三重県	伊勢市	H30-12	250			80			4.0	51.2		国道横断	2
1193	60	三重県	弥富市	H31-02	400SP	粘土･砂用	砂層 粘土･シルト層			10～20	4.1	8.8	21		
1194	60	福井県	福井市	H19-07	350VM (1m)	礫用	礫･玉石層					100.9			2
1195	60	福井県	鯖江市	H19-11	450VM (1m)	粘土･砂用	粘土･ｼﾙﾄ層					55.3			
1196	60	福井県	福井市	H19-11	300 (1m)	粘土･砂用	粘土･ｼﾙﾄ層					43.2			

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径（mm）	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り（m）	推進距離（m）	被水圧(kPa)	備　考	スパン数
1197	60	福井県	小浜市	H20-05	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	150		40	5.0	33.6	40		2
1198	60	福井県	あわら市	H21-03	250 (1m)					5		18.8			
1199	60	福井県	福井市	H21-04	450VM (1m)	粘土・砂用	砂層			5～6	2.5～3.3	57.4	無水		2
1200	60	福井県	あわら市	H24-07	250	礫用	礫・玉石層	50		30	3.0	25.0	10	国道横断、	
1201	60	福井県	福井市	H24-12	250	粘土・砂用	粘土・シルト層			20	3.0	38.6	200		
1202	60	福井県	坂井市	H26-12	400SP	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	4.0	67.1			
1203	60	滋賀県	大津市	H12-11	400SP (1m)	礫用	砂礫層	100		15～30	4.0	24.5		KM-5・ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1204	60	滋賀県	大津市	H13-08	300VP (1m)	粘土・砂用	砂層			10未満	1.9～3.8	40.3		KM-5	
1205	60	滋賀県	大津市	H13-08	300VP (1m)	粘土・砂用	砂層			10未満	1.3～1.9	14.3		KM-5	
1206	60	滋賀県	大津市	H13-08	350VM (1m)	粘土・砂用	砂層			10～20	2.8～3.8	41.1		KM-5	
1207	60	滋賀県	大津市	H13-08	350VM (1m)	粘土・砂用	砂層			30～40	3.9～4.4	39.2		KM-5	
1208	60	滋賀県		H14-01	250	粘土・砂用	粘土・シルト層			30～40	3.3～3.7	23.4			
1209	60	滋賀県		H14-01	250	粘土・砂用	粘土・シルト層			10～20	3.2～3.7	55.4			
1210	60	滋賀県		H14-01	250	粘土・砂用	砂層			10未満	2.5～4.2	50.5			
1211	60	滋賀県		H14-01	250	粘土・砂用	粘土・シルト層			10未満	3.7～4.1	59.9			
1212	60	滋賀県		H14-01	250	粘土・砂用	粘土・シルト層			10未満	2.7	17.4			
1213	60	滋賀県	志賀町	H15-11	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			30		61.0			2
1214	60	滋賀県	甲西町	H17-02	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	2.5	11.4			
1215	60	滋賀県	甲賀市	H18-07	250	礫用	礫・玉石層			5		69.9			2
1216	60	滋賀県	甲賀市	H18-07	250	礫用	礫・玉石層			4		74.8			2
1217	60	滋賀県	甲賀市	H18-10	250 (1m)	礫用	礫層	100		10	3.0	54.3	10		2
1218	60	滋賀県	甲賀市	H19-11	250	粘土・砂用	砂層			30	3.6	61.3	40		
1219	60	滋賀県	栗東市	H20-09	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			25	4.0	47.7			2
1220	60	滋賀県	甲賀市	H20-10	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			30	4.0	153.9			3
1221	60	滋賀県	甲賀市	H20-10	250 (1m)	礫用	礫・玉石層					15.5			
1222	60	滋賀県	草津市	H21-02	400SP (1m)	礫用	礫・玉石層					29.2			
1223	60	滋賀県	甲賀市	H21-02	250 (1m)	礫用	礫・玉石層				1.7	29.5			
1224	60	滋賀県	彦根市	H21-05	250	礫用	礫・玉石層			30	2.8	33.0	20	国道道路横断	
1225	60	滋賀県	甲賀市	H22-11	250	粘土・砂用	粘土・シルト層	50			2.0	48.4			
1226	60	滋賀県	栗東市	H24-01	250	礫用	礫・玉石層	100		50	3.0	118.3	10		3
1227	60	滋賀県	守山市	H30-08	400SP	礫用	礫・玉石層	120		25	4.0	29.0	5	河川横断	
1228	60	京都府	京田辺市	H12-02	350VM (1m)	礫用	粘土・シルト 無水礫・玉石層			15	4.0	50.8	30		
1229	60	京都府	城陽市	H12-06	250VP (1m)	礫用	砂層			20～30	4.2	25.0		KM-5・ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1230	60	京都府	京田辺市	H12-08	300 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5～15	4.5	47.0	20	KD-2・ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1231	60	京都府	長岡京市	H12-10	250 (1m)	礫用	砂礫層			27	9.5	113.2		KM-5	2
1232	60	京都府	長岡京市	H13-01	300 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5～15	8.5	60.0	10	KD-2・ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1233	60	京都府	舞鶴市	H13-03	250 (1m)	礫用	粘土・シルト層			50	4.0	17.0			
1234	60	京都府	舞鶴市	H13-03	250 (1m)	礫用	粘土・シルト層			50	4.0	76.0			
1235	60	京都府	舞鶴市	H13-03	250 (1m)	礫用	粘土・シルト層			50	4.0	80.0			
1236	60	京都府	城陽市	H13-05	400SP (2m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			20	4.8	9.0		河川横断 KM-5	
1237	60	京都府	八木町	H14-06	250 (1m)							40.0			
1238	60	京都府	京都市	H14-07	250SP	礫用	礫・玉石層			50		10.0			
1239	60	京都府	城陽市	H14-08	250 (1m)	礫用	無水礫層	100		20	3.0	55.0			
1240	60	京都府	城陽市	H14-10	250 (1m)	礫用	無水礫層	200		20	3.0	38.0			
1241	60	京都府	城陽市	H14-12	300 (1m)	礫用	無水礫層	100		20	3.0	80.0			3
1242	60	京都府	城陽市	H14-12	250 (1m)	礫用	無水礫層	100		20	3.0	7.0			
1243	60	京都府	舞鶴市	H15-01	250 (1m)	礫用	礫・玉石層					68.0			2
1244	60	京都府	京北町	H15-08	400VM							16.6			
1245	60	京都府	宇治市	H15-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			20	4.8	16.1	無水		
1246	60	京都府	舞鶴市	H16-01	250 (1m)	礫用	礫層	120		15	4.3		20	河川横断	3
1247	60	京都府	宇治市	H16-01	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			30		66.8			2
1248	60	京都府	京田辺市	H16-01	400SP (1m)	礫用	礫・玉石層			40		37.3			

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径(mm)	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り(m)	推進距離(m)	被水圧(kPa)	備考	スパン数
1249	60	京都府	京田辺市	H16-02	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			38		30.5			
1250	60	京都府	城陽市	H16-03	300 (1m)	粘土・砂用	砂層			3	3.1	49.4	無水	JR軌道横断	
1251	60	京都府	舞鶴市	H17-01	250 (1m)	礫用	礫層	250		35	4.5	135.6			4
1252	60	京都府	舞鶴市	H18-03	250 (1m)	礫用	礫層	50		15	4.2	28.0	20		
1253	60	京都府	久御山町	H18-11	350VP (1m)	粘土・砂用	砂・粘土層			30	4.0	256.0	20		6
1254	60	京都府	長岡京市	H18-11	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			5	4.2	56.6	10		2
1255	60	京都府	宇治市	H18-12	400VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層				3.5	11.0			
1256	60	京都府	長岡京市	H18-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			10	4.0	45.0	20		
1257	60	京都府	宇治市	H18-12	400VP (1m)	礫用	砂層				3.5	22.5	20	河川横断	
1258	60	京都府	宇治市	H19-01	300 (1m)	礫用	砂層				3.5	117.5			3
1259	60	京都府	京都市	H19-09	250	礫用	礫・玉石層			20	4.2	30.0	20		
1260	60	京都府	京丹後市	H20-01	350SP	礫用	礫・玉石層			50	2.5	19.3	200	河川横断	
1261	60	京都府	八幡市	H20-09	250 (1m)	礫用	礫・玉石層					3.1			
1262	60	京都府	向日市	H20-11	300 (2m)	礫用	礫・玉石層	150		50	11.0	44.0	60	JR軌道横断	
1263	60	京都府	亀岡市	H20-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			30		23.5			
1264	60	京都府	長岡京市	H25-02	250	粘土・砂用	砂層			50	5.0	113.0	200		2
1265	60	京都府	長岡京市	H26-03	250	礫用	礫・玉石層	100		50	3.0	94.0	10		2
1266	60	京都府	宇治市	H27-12	250 (1m)							15.0			
1267	60	大阪府	八尾市	H12-01	250 (1m)	粘土・砂用	滞水礫層	100	30	20	4.1	44.8		KM-5	
1268	60	大阪府	茨木市	H12-10	250 (2m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			50	5.0	32.0		KD-2	
1269	60	大阪府	茨木市	H12-10	250 (2m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			50	5.0	31.0		KD-2	
1270	60	大阪府	寝屋川市	H12-11	250 (1m)	礫用	砂礫層			10～20	2.0	38.5		KM-5	
1271	60	大阪府	寝屋川市	H12-11	250 (1m)	礫用	砂礫層			10～20	2.0	46.8		KM-5	
1272	60	大阪府	寝屋川市	H12-11	250 (1m)	礫用	砂礫層			10～20	2.0	21.8		KM-5	
1273	60	大阪府	寝屋川市	H12-11	250 (1m)	礫用	砂礫層			10～20	2.0	16.3		KM-5	
1274	60	大阪府	寝屋川市	H13-01	250 (1m)	礫用	砂礫層			10～20	5.0	54.6		KM-5	
1275	60	大阪府	八尾市	H13-01	250					30	2.5	19.0	60		
1276	60	大阪府	和泉市	H13-02	300 (1m)	礫用	砂礫層			26	4.0	39.0		KM-5	
1277	60	大阪府	太子町	H13-02	250 (1m)	礫用	粘土・シルト層			20	3.5	27.0		KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1278	60	大阪府	寝屋川市	H13-02	250 (1m)	礫用	砂礫層			10～20	4.0	26.3		KM-5	
1279	60	大阪府	羽曳野市	H13-02	300 (1m)	礫用	砂礫層	150		25～35	5.0	31.0		KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1280	60	大阪府	羽曳野市	H13-02	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			30	2.5	39.5		KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1281	60	大阪府	藤井寺市	H13-02	300 (1m)	礫用	滞水礫層	50		20～30	3.0	42.0		ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1282	60	大阪府	藤井寺市	H13-02	300 (1m)	礫用	滞水礫層	50		20～30	3.0	42.0		ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1283	60	大阪府	藤井寺市	H13-02	300 (1m)	礫用	砂礫層	100		20～30	3.0	40.0		KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1284	60	大阪府	藤井寺市	H13-02	300 (1m)	礫用	砂礫層	50		20～30	3.0	18.0		KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1285	60	大阪府	河南町	H13-03	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			50	4.0	58.0		KD-2	
1286	60	大阪府	羽曳野市	H13-03	250 (2m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5～10	3.7	54.0		KD-2･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1287	60	大阪府	羽曳野市	H13-03	300 (2m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			10～20	3.5	55.0		KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1288	60	大阪府	河南町	H13-06	250 (1m)	粘土・砂用	砂層			50以上	3.5	57.0	10	ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1289	60	大阪府	河南町	H13-06	250 (1m)	粘土・砂用	砂層			50以上	3.5	47.0	10	ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1290	60	大阪府	堺市	H13-06	250	粘土・砂用	砂層			40	2.5	44.0	10	ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1291	60	大阪府	堺市	H13-07	250	粘土・砂用	砂層			40	2.5	40.0	10	ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1292	60	大阪府	堺市	H13-11	250	粘土・砂用	砂層			10～20	4.0	48.5			
1293	60	大阪府	堺市	H13-11	250	粘土・砂用	砂層			10～20	4.0	58.5			
1294	60	大阪府	藤井寺市	H14-04	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			20	4.6	96.0			3
1295	60	大阪府	河内長野市	H14-09	250 (1m)	礫用	砂層				6.0	96.6			2
1296	60	大阪府	枚方市	H14-10	300 (1m)	礫用	無水礫層	200		35	3.8	35.0			
1297	60	大阪府	茨木市	H14-11	200VP (1m)		礫・玉石層				4.5	190.5			4
1298	60	大阪府	大阪市	H15-01	300 (1m)							35.5			
1299	60	大阪府	岸和田市	H15-03	400	岩盤用						91.0			2
1300	60	大阪府	堺市	H15-07	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			10	4.0	105.0	20		3

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径（mm）	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り（m）	推進距離（m）	被水圧(kPa)	備　考	スパン数
1301	60	大阪府	枚方市	H15-10	250							104.0			2
1302	60	大阪府	枚方市	H15-10	250							106.0			2
1303	60	大阪府	貝塚市	H16-02	300 (1m)	礫用	礫・砂層	100		30	4.1	43.2	無水		
1304	60	大阪府	高槻市	H16-09	300 (1m)	礫用	砂層	100		27	3.2	42.2			
1305	60	大阪府	泉南市	H17-02	300 (1m)	礫用	粘土・シルト層			5	3.5	28.0			
1306	60	大阪府	枚方市	H17-06	250 (1m)	礫用	礫層	80		50	5.0	75.6	30		2
1307	60	大阪府	枚方市	H17-10	250 (1m)	礫用	礫層	120		40	5.0	45.0	30		
1308	60	大阪府	枚方市	H17-10	250	礫用						42.3			
1309	60	大阪府	枚方市	H17-10	250 (1m)	礫用	礫層	200		20	3.5	224.5	20		6
1310	60	大阪府	枚方市	H18-01	300	礫用						27.4			
1311	60	大阪府	枚方市	H18-09	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			7	2.0	44.9			
1312	60	大阪府	八尾市	H18-09	350VP (1m)	礫用	礫層	150		20	3.5	29.6	20		
1313	60	大阪府	堺市	H19-02	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			30	4.0	48.6			2
1314	60	大阪府	枚方市	H19-03	300 (1m)	礫用	礫層	150		30	3.5	60.0	10		2
1315	60	大阪府	枚方市	H19-03	250 (1m)	粘土・砂用	砂層 粘土・シルト層			5	6.0	35.0	30		
1316	60	大阪府	枚方市	H19-06	250	礫用	礫・玉石層			30	2.5	36.4	30		
1317	60	大阪府	高槻市	H19-08	250	礫用	礫・玉石層			20	4.5	74.6	20		2
1318	60	大阪府	吹田市	H19-10	250	礫用	礫・玉石層			35	4.0	64.0	20		2
1319	60	大阪府	茨木市	H19-11	250	礫用	礫・玉石層			50	2.5	240.8			5
1320	60	大阪府	枚方市	H19-11	250 (1m)	礫用	礫・玉石層 粘土・シルト層	80		50	9.4	85.0			
1321	60	大阪府	枚方市	H19-11	250 (1m)	礫用	礫・玉石層 粘土・シルト層	80		50	9.4	16.7		国道道路横断	
1322	60	大阪府	吹田市	H20-03	400VU (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			35	4.8	186.0	20		4
1323	60	大阪府	八尾市	H20-04	400VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			45	4.0	175.0	20		4
1324	60	大阪府	堺市	H20-09	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			15	3.7	27.8	10		
1325	60	大阪府	貝塚市	H20-11	250 (1m)	礫用	礫・玉石層					63.3			
1326	60	大阪府	枚方市	H21-01	250 (1m)						2～4	110.4			3
1327	60	大阪府	枚方市	H21-02	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	60		30	5.0	24.0	20		
1328	60	大阪府	堺市	H21-10	250	粘土・砂用	粘土・シルト層			10	3.0	134.1		国道道路横断	4
1329	60	大阪府	枚方市	H24-02	250	粘土・砂用	砂層	50		30	4.0	28.0	20	軌道横断、	
1330	60	大阪府	大阪市	H24-02	350VM	粘土・砂用	粘土・シルト層	10		30	3.0	50.0	20		2
1331	60	大阪府	島本町	H24-03	300RS	粘土・砂用	砂層	20		30	4.0	92.1	10		2
1332	60	大阪府	枚方市	H24-08	400SP	礫用	礫・玉石層	200		50	3.0	80.0	20		6
1333	60	大阪府	枚方市	H24-09	250	粘土・砂用	砂層			30	3.0	89.6	200		2
1334	60	大阪府	東大阪市	H25-03	400EP	粘土・砂用	粘土・シルト層					36.8			2
1335	60	大阪府	東大阪市	H25-03	450EP	粘土・砂用	粘土・シルト層					48.8		国道道路横断	2
1336	60	大阪府	枚方市	H25-10	300	礫用	礫・玉石層			29	5.3	64.7			2
1337	60	大阪府	枚方市	H25-10	250	礫用	礫・玉石層			5	5.3	95.9	30		2
1338	60	大阪府	藤井寺市	H26-02	250	礫用	砂層			15	2.7	55.0	20		
1339	60	大阪府	枚方市	H26-02	250	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層			30	5.0	42.0	20		
1340	60	大阪府	堺市	H26-03	250	礫用	礫・玉石層	150		60	4.0	135.0	20		2
1341	60	大阪府	枚方市	H27-10	450EP	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	2.0	20.1	10	国道横断	
1342	60	大阪府	枚方市	H27-12	450EP	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	2.0	62.9			2
1343	60	大阪府	八尾市	R01-11	400VP	粘土・砂用	砂層			4～9	2.5	64.8			
1344	60	兵庫県	浜坂町	H11-07	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			3～8	6.0	25.3	20		
1345	60	兵庫県	浜坂町	H11-08	300 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			0～3	4.1～5.8	26.7	10		
1346	60	兵庫県	三木市	H12-09	300 (1m)	礫用	砂層			15～25	4.5	37.0		KM-5・ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1347	60	兵庫県	滝野町	H13-02	250 (1m)	礫用	粘土・シルト層				3.0	37.0	10	KM-5・KD-2	
1348	60	兵庫県	三木市	H13-02	400SP (1m)	礫用	滞水砂礫層	150		30	3.0	10.5	10	KM-5・ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1349	60	兵庫県	姫路市	H13-03	350	礫用	滞水礫・玉石層			30	2.5	15.0	20	KM-5・ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1350	60	兵庫県	東浦町	H13-11	250	礫用	滞水礫・玉石層			30	3.0	51.0	20	KM-5・ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1351	60	兵庫県	東浦町	H13-12	250	礫用	滞水礫・玉石層			30	3.0	49.0	20	KM-5・ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1352	60	兵庫県	緑町	H14-05	250 (1m)	岩盤用	無水礫層	150		25	5.1	16.0		国道道路横断	

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径（mm）	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り（m）	推進距離（m）	被水圧(kPa)	備　考	スパン数
1353	60	兵庫県	緑町	H14-05	350 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			25	4.7	17.0			
1354	60	兵庫県	津名町	H14-06	300 (1m)	礫用	無水礫層	100	150	40	4.0	28.0		国道道路横断	
1355	60	兵庫県	三原町	H14-06	300 (1m)	粘土･砂用	砂層					50.0			
1356	60	兵庫県	明石市	H14-07	250 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			20	8.7	225.4			3
1357	60	兵庫県	明石市	H14-09	250 (1m)							34.0			2
1358	60	兵庫県	香住町	H14-10	250 (1m)							49.8			
1359	60	兵庫県	片山町	H14-12	300	礫用	礫層	210		50	4.8	124.0			5
1360	60	兵庫県	香住町	H15-01	250 (1m)	礫用	砂層			25	2.8	49.8			
1361	60	兵庫県	三原町	H15-02	300 (1m)	粘土･砂用	砂層					45.0			2
1362	60	兵庫県	生駒市	H15-02	250,300 (1m)	粘土･砂用	砂層			20		91.0			4
1363	60	兵庫県	南淡町	H15-03	250 (1m)	礫用	礫･砂層	100		20		45.0	40		2
1364	60	兵庫県	香住町	H15-05	250	礫用	礫･玉石層			30	2.5	39.5	10	国道道路横断	
1365	60	兵庫県	淡路島	H15-05	250 (1m)	粘土･砂用	砂層			10	3.2	21.2	10		
1366	60	兵庫県	淡路島	H15-08	250 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			5	3.0	15.4	20	国道道路横断	
1367	60	兵庫県	明石市	H15-12	250 (1m)	礫用	礫･玉石層			20	3.0	167.3	10	国道道路横断	3
1368	60	兵庫県	津名町	H16-03	300 (1m)	礫用	礫層	100		30	3.5	25.5	20		
1369	60	兵庫県	南淡町	H16-12	250 (1m)	礫用	礫層	50		14	3.0	19.0	10		
1370	60	兵庫県	加古川市	H17-01	300ﾊｲｶﾞｰﾄﾞ (1m)	礫用	砂層	120		28	3.6	121.2	10		3
1371	60	兵庫県	明石市	H18-02	250	礫用						52.8			2
1372	60	兵庫県	明石市	H18-03		礫用						35.4			
1373	60	兵庫県	美方郡	H18-07	250 (1m)	礫用	礫層	50		15	3.2	12.5	20		
1374	60	兵庫県	生野市	H18-11	250 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			20	1.5	16.0		JR軌道横断	
1375	60	兵庫県	姫路市	H19-02	250	礫用	礫･玉石層			4		22.0			
1376	60	兵庫県	淡路市	H19-10	300 (1m)	礫用	礫･玉石層	280		45	3.5	44.3		国道道路横断	
1377	60	兵庫県	神戸市	H20-01	250	礫用	礫･玉石層			25	2.8	36.0	10		
1378	60	兵庫県	南あわじ市	H22-01	250	礫用	礫･玉石層			30	3.0	24.0	10	国道道路横断	
1379	60	奈良県	天理市	H12-10	250 (1m)	礫用	砂礫層			10～15	3.0	34.9		KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1380	60	奈良県	天理市	H12-10	250 (1m)	礫用	砂礫層			10～15	3.0	33.4		KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1381	60	奈良県	天理市	H12-11	250 (1m)	礫用	砂礫層			10～15	3.0	25.7		KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1382	60	奈良県	天理市	H13-03	250 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			0～10	3.5	22.0	20	KD-2･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1383	60	奈良県	桜井市	H15-03	300	礫用	礫･玉石層			20	3.3	99.8		国道道路横断	2
1384	60	奈良県	桜井市	H15-05	300	礫用	礫･玉石層			20	3.3	99.8	20	国道道路横断	2
1385	60	奈良県	桜井市	H19-03	250 (1m)	礫用	礫･玉石層	300			6.0	18.9			
1386	60	奈良県	奈良市	H19-03	300 (1m)	礫用	礫･玉石層			15	3.2	36.7	20		2
1387	60	奈良県	奈良市	H20-	400VM (1m)	礫用	礫･玉石層	200		50	5.0	60.0	30	国道道路横断	2
1388	60	奈良県	奈良市	H20-05	350VM (1m)	粘土･砂用	砂層				5.2	180.0			3
1389	60	奈良県	生駒郡	H20-05	250 (1m)	礫用	礫･玉石層			10	4.0	164.0		国道道路横断	8
1390	60	奈良県	奈良市	H21-09		礫用	礫･玉石層			10	3.0	47.6	20	河川横断	
1391	60	奈良県	奈良市	H22-11	400SP	礫用	礫･玉石層	200		40	3.0	23.8			
1392	60	奈良県	奈良市	H24-02	250	粘土･砂用	砂層	20		40	3.0	36.5			
1393	60	奈良県	生駒市	H26-03	450VM	粘土･砂用	砂層	20		30	2.0	64.0	10		3
1394	60	和歌山県	和歌山市	H19-03	400VM (1m)	礫用	砂層			10	4.0	40.0	30		
1395	60	鳥取県	大栄町	H11-01	300 (2m)	礫用	砂礫 (礫率25%)	170		35	3.5	48.6	15		2
1396	60	鳥取県	倉吉市	H11-02	300 (2m)	礫用	砂層			10～15	3.5	19.0	20		
1397	60	鳥取県	倉吉市	H11-02	300 (2m)	礫用	砂層			10～15	3.5	27.0	20		
1398	60	鳥取県	鳥取市	H14-02	250	礫用	滞水砂礫層	120		7～40		231.6		農業集落排水整備	5
1399	60	鳥取県	鳥取市	H14-10	250 (1m)	礫用	礫層	100		35	3.7	168.0	25		3
1400	60	鳥取県	米子市	H14-11	200VU (1m)	粘土･砂用	砂層			4	3.3	172.0	20		4
1401	60	鳥取県	米子市	H15-07	250 (1m)	礫用	礫･玉石層			29	3.7	180.1	30		4
1402	60	鳥取県	鳥取市	H15-09	300 (1m)	礫用	礫層	200		50＜	3.6	42.6	10		2
1403	60	鳥取県	鳥取市	H15-09	300 (1m)	礫用	礫層	200		50＜	3.6	38.6	10		
1404	60	鳥取県	米子市	H15-11	250 (1m)	礫用	礫･玉石層			20	3.3	183.7	20		7

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径（mm）	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り（m）	推進距離（m）	被水圧(kPa)	備　考	スパン数
1405	60	鳥取県	気高町	H16-03	350SP (1m)	礫用	礫層	100		11	3.5	51.3	無水		
1406	60	鳥取県	三隅町	H16-06	300VP (1m)	礫用	粘土・シルト層			10	3.0	30.3	20		
1407	60	鳥取県	米子市	H17-01	250 (1m)	礫用	礫層	100		30	4.0	80.0			2
1408	60	鳥取県	米子市	H17-01	250 (1m)	礫用	礫層	50		40	3.0	46.0			
1409	60	鳥取県	米子市	H17-03	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			7	3.0	32.6	20		
1410	60	鳥取県	米子市	H17-08	300 (1m)	礫用	礫層	70		20	5.5	159.0	40		2
1411	60	鳥取県	米子市	H18-01	250 (1m)	礫用	礫層	80		18	4.2	117.5	40		2
1412	60	鳥取県	米子市	H18-12	250 (1m)	礫用	砂礫層	30		15	4.5	97.5	20		3
1413	60	鳥取県	米子市	H19-01	250 (1m)	礫用	砂礫層	30		20	3.7	173.6	20		2
1414	60	鳥取県	米子市	H19-04	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	100		10	4.3	147.4	30		3
1415	60	鳥取県	米子市	H19-12	250 (1m)	礫用	砂層	30		20	2.9	202.3	20		4
1416	60	鳥取県	米子市	H20-02	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	100		50		64.2			2
1417	60	鳥取県	鳥取市	H20-08	250 (1m)		砂層			10	4.0	71.2			2
1418	60	鳥取県	鳥取市	H20-10	350SP (1m)	礫用	粘土・ｼﾙﾄ層			23	3.6	31.3	30		
1419	60	鳥取県	米子市	H21-07	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	100		20	3.9	112.5	20		2
1420	60	鳥取県	米子市	H21-12	300VP (1m)	礫用	礫・玉石層	130		20	2.1	46.3	10		
1421	60	鳥取県	米子市	H22-02	300VP (1m)	礫用	礫・玉石層	100		15	2.5	39.5	10		
1422	60	鳥取県	米子市	H25-12	300	礫用	礫・玉石層			30	3.3	121.5	20		2
1423	60	鳥取県	米子市	H26-01	250	礫用	礫・玉石層			30	6.1	26.2	50		
1424	60	島根県	日原町	H11-01	350VP (1m)	礫用	砂礫 (礫率35%)	150		40	4.0	18.4	15		
1425	60	島根県	広瀬町	H13-01	300 (2m)	礫用	砂層			5～10	4.0	67.0		KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1426	60	島根県	広瀬町	H13-06	250 (2m)	礫用	粘土・シルト層			25	2.2	31.7		国道道路横断 ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1427	60	島根県	赤来町	H13-10	350SP (1m)	礫用	滞水礫層	100		30～50	5.5	270.0	40	国道道路横断数不明	不明
1428	60	島根県	広瀬町	H14-02	300 (1m)	礫用	砂層			0～5	1.8	25.5		KM-5･KD-2	
1429	60	島根県	松江市	H14-05	300 (1m)	粘土･砂用	無水礫・玉石 粘土・ｼﾙﾄ層	300		50≦	4.0	130.0			3
1430	60	島根県	出雲市	H14-08	300VP (1m)	礫用	礫層	100		20	3.5	32.0	10		
1431	60	島根県	広瀬町	H14-10	300	礫用	礫層・岩盤	150	20		3.5	50.0			2
1432	60	島根県	松江市	H14-10	250 (1m)	粘土･砂用	無水礫・ 粘土・ｼﾙﾄ層	200		50≦	3.5	70.0			
1433	60	島根県	松江市	H14-10	300 (1m)	粘土･砂用	無水礫・ 粘土・ｼﾙﾄ層	200		50≦	3.5	70.0			
1434	60	島根県	広瀬町	H14-10	350SP (1m)	礫用	礫層・岩盤	150	20		3.5	50.0			2
1435	60	島根県	赤来町	H14-11	200SP (1m)	礫用	礫・粘土・ｼﾙﾄ層	200			3.5	65.0			2
1436	60	島根県	赤来町	H14-11	350SP (1m)	礫用	礫・粘土・ｼﾙﾄ層	200			3.5	65.0			2
1437	60	島根県	赤来町	H15-09	250 (1m)	礫用	礫層	100		20	3.1	30.2	10		
1438	60	島根県	赤来町	H15-09	250 (1m)	礫用	礫層	100		20	3.0	35.7	10		
1439	60	島根県	木次町	H15-11	400 (1m)	礫用	礫・粘土・ｼﾙﾄ混り層	200		5	3.8	137.4	10		3
1440	60	島根県	松江市	H16-01	300VP (1m)	礫用	粘土・ｼﾙﾄ・礫混り層	50			4.7	145.7	40		3
1441	60	島根県	松江市	H16-12	300 (1m)	礫用	礫・玉石層			7	4.5	53.0	40		
1442	60	島根県	雲南市	H17-01	400 (1m)	礫用	粘土・シルト層 砂礫層	200		8	3.0	65.2	10		2
1443	60	島根県	出雲市	H17-05	400SP (1m)	礫用	礫混り砂	150	100	10	2.5	12.2	10	河川横断	
1444	60	島根県	松江市	H17-11	350VM (1m)	礫用	礫・玉石層	350		4	2.6	116.5	10	国道道路横断	2
1445	60	島根県	出雲市	H18-03	400SP (1m)	礫用	礫層	250	90	15	2.5	67.8	10		3
1446	60	島根県	出雲市	H18-04	350VM (1m)	粘土･砂用	礫層 粘土・シルト層	150	50	5	4.6	16.4	無水		
1447	60	島根県	松江市	H18-10	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			10	3.5	159.9	20		5
1448	60	島根県	東出雲町	H18-11	250 (1m)	礫用	砂層 粘土・シルト層			10	3.5	140.7	30		3
1449	60	島根県	出雲市	H18-12	250 (1m)	粘土･砂用	土丹			50/30	3.2	148.8	20		4
1450	60	島根県	出雲市	H19-01	250 (1m)	粘土･砂用	土丹			50/30	3.3	23.6	10		
1451	60	島根県	出雲市	H19-02	400SP (1m)	粘土･砂用	砂層			8	4.0	24.1	30	国道道路横断	
1452	60	島根県	松江市	H19-03	350VP	礫用	礫層 粘土・シルト層	50		15	2.7	39.0			
1453	60	島根県	松江市	H19-03	300VP (1m)	粘土･砂用	礫層 粘土・シルト層	50		20	2.4	42.6			
1454	60	島根県	東出雲町	H19-10	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	130		50	2.9	139.5	10		3
1455	60	島根県	松江市	H19-11	300VP (1m)	粘土･砂用	粘土・ｼﾙﾄ層	70		15	3.0	62.9	20		2
1456	60	島根県	松江市	H19-12	250 (1m)	粘土･砂用	風化泥岩			50	4.0	147.0			4

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径（mm）	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り（m）	推進距離（m）	被水圧(kPa)	備 考	スパン数
1457	60	島根県	八束郡	H20-01	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	100		30	2.9	96.0	20		2
1458	60	島根県	出雲市	H20-04	300VP (1m)	礫用	砂層	50		7	3.5	15.6	20		2
1459	60	島根県	松江市	H20-05	300VP	粘土・砂用	粘土・シルト層			40	3.0	48.7	無水		
1460	60	島根県	浜田市	H20-11	400SP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			50	3.8	67.2			2
1461	60	島根県	浜田市	H21-01	300VP	粘土・砂用	砂層			11	3.6	187.6	20		4
1462	60	島根県	太田市	H26-03	400鋼管	礫用	礫・玉石層	100		25	4.0	6.6	30		
1463	60	島根県	太田市	H26-03	250	礫用	礫・玉石層	150		35	3.5	12.7	10		
1464	60	島根県	大田市	H30-04	250	礫用	礫・玉石層	150		17	3.0	227.3	12		6
1465	60	島根県	大田市	H31-03	300	粘土・砂用	砂層			12	3.0	20.7	7		
1466	60	島根県	大田市	H31-03	250	粘土・砂用	砂層			12	3.0	20.5	7		2
1467	60	岡山県	倉敷市	H12-01	450VM (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			0～5	7.3～6.8	81.0			2
1468	60	岡山県	倉敷市	H12-02	400VU (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			10	5.0	241.8			5
1469	60	岡山県	倉敷市	H12-03	300VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			0	5.8～5.5	118.7			2
1470	60	岡山県	倉敷市	H12-08	250 (1m)	粘土・砂用	砂層			30	4.5	30.0		KM-5	
1471	60	岡山県	倉敷市	H12-08	300VP (1m)	礫用	風化岩			20～50	3.5	48.2		KD-2	
1472	60	岡山県	倉敷市	H12-08	300VP (1m)	礫用	風化岩			20～50	3.5	45.4		KD-2	
1473	60	岡山県	倉敷市	H12-12	300VP (1m)	礫用	砂礫土			50	2.5	40.0			2
1474	60	岡山県	倉敷市	H13-01	300 (1m)	粘土・砂用	真砂土			50	2.0	80.0		KM-5	2
1475	60	岡山県	船穂町	H13-02	450VM (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			0～10	5.0	280.0			7
1476	60	岡山県	船穂町	H13-02	450VM (1m)	粘土・砂用	滞水砂層			0	4.5	58.7		KM-5	
1477	60	岡山県	船穂町	H13-02	450VM (1m)	粘土・砂用	滞水砂層			0	4.7	58.5		KM-5	
1478	60	岡山県	船穂町	H13-02	450VM (1m)	粘土・砂用	滞水砂層			0	4.7	56.8		KM-5	
1479	60	岡山県	船穂町	H13-02	450VM (1m)	粘土・砂用	滞水砂層			0	4.9	61.2		KM-5	
1480	60	岡山県	倉敷市	H13-04	300VP (1m)	粘土・砂用	砂層			0≦N≦10	4.5	161.0			5
1481	60	岡山県	倉敷市	H14-01	300	粘土・砂用	粘土・シルト層			10≦N≦15	4.0	45.2			
1482	60	岡山県	真備町	H14-05	350VP (1m)	礫用	粘土・シルト層					30.0			
1483	60	岡山県	岡山市	H14-07	250ﾚｼﾞﾝ (1m)	礫用	礫層	200		50	6.0	180.0			5
1484	60	岡山県	岡山市	H14-08	250RP (1m)	礫用	礫層	150	150	50	6.0	29.7	50		2
1485	60	岡山県	岡山市	H14-09	250ﾚｼﾞﾝ (1m)	礫用	砂層					38.0			
1486	60	岡山県	岡山市	H14-09	250RP (1m)	礫用	礫層	150	150	50	6.0	72.3	50		3
1487	60	岡山県	船穂町	H14-09	300VP (1m)	礫用	砂礫層	100			4.0	380.0			9
1488	60	岡山県	岡山市	H14-12	350RP (1m)	礫用	礫層	150		50	3.6	42.4	50		
1489	60	岡山県	岡山市	H15-05	250ﾚｼﾞﾝ (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			30	4.5	100.0	30		2
1490	60	岡山県	岡山市	H15-06	350 (1m)	礫用	礫層	150	150	10	5.0	6.0	40		
1491	60	岡山県	岡山市	H15-06	250 (1m)	礫用	礫層	100	150	20	5.0	200.0	40		4
1492	60	岡山県	御津町	H15-06	350SP (1m)	礫用	礫層	100	100	20	2.5	8.0	10		
1493	60	岡山県	倉敷市	H15-07	300VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			1	4.4	71.5	30		
1494	60	岡山県	井原市	H16-02	300 (1m)	礫用	砂礫			12	2.0	10.0			
1495	60	岡山県	船穂町	H16-04	350VM (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	4.5	285.8	30		7
1496	60	岡山県	船穂町	H16-07	300VP (1m)	礫用	礫層	50		15	3.0	126.2	20		5
1497	60	岡山県	岡山市	H16-08	300VP (1m)	粘土・砂用	礫・玉石層 粘土・シルト層					19.2			
1498	60	岡山県	船穂町	H16-08	250 (1m)	礫用	礫層	100		20	3.0	55.6	20		3
1499	60	岡山県	岡山市	H16-09	250ﾚｼﾞﾝ (1m)	礫用	礫・玉石層 粘土・シルト層					96.4			2
1500	60	岡山県	岡山市	H17-03	350 (1m)	礫用	礫・玉石層					70.1			5
1501	60	岡山県	瀬戸内市	H18-04	350	粘土・砂用	粘土・シルト層			10	5.6	495.6	10	1.0	10
1502	60	岡山県	岡山市	H18-06	250ﾚｼﾞﾝRS (1m)	礫用	砂層			20	4.0	40.0	20		
1503	60	岡山県	倉敷市	H18-06	350VM (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			15	3.5	144.1	20		2
1504	60	岡山県	岡山市	H18-07	350VM (1m)	粘土・砂用	砂層			12	4.9	35.9	40		
1505	60	岡山県	岡山市	H18-10	350･400VM (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	3.7	185.6	20		4
1506	60	岡山県	津山市	H18-10	250	粘土・砂用	礫層 粘土・シルト層	120	80	5	2.5	13.5	10		2
1507	60	岡山県	岡山市	H18-11	250VM	粘土・砂用	粘土・シルト層			4		165.7			4
1508	60	岡山県	津山市	H18-11	250 (1m)	礫用	粘土・シルト層					13.5			2

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径（mm）	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り（m）	推進距離（m）	被水圧(kPa)	備 考	スパン数
1509	60	岡山県	倉敷市	H19-08	350VM (1m)	礫用	砂層	50		15	7.0	110.0			2
1510	60	岡山県	井原市	H21-01	300	礫用	礫・玉石層	150		15	5.9	61.0	20		
1511	60	岡山県	津山市	H21-11	300ﾚｼﾞﾝ	礫用	砂層			50	4.7～7.2	155.4	50		5
1512	60	岡山県	浅口郡	H22-02	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	100		20	3.6	20.9	30		
1513	60	岡山県	岡山市	H22-02	350ﾚｼﾞﾝ	礫用	礫・玉石層			5	4.2	116.1	20		5
1514	60	岡山県	里庄町	H26-04	250 (1m)	粘土･砂用	粘土・シルト層	10		13	3.0	213.3	10		6
1515	60	岡山県	倉敷市	H29-04	300 [2]	礫用	礫・玉石層			5	2.0	200.0	10		
1516	60	岡山県	岡山市	R01-12	400塩ビ	粘土･砂用	粘土・シルト層					131.6			3
1517	60	広島県	広島市	H10-09	350 (2m)	礫用	砂礫層					17.4			
1518	60	広島県	広島市	H10-09	250 (1m)	礫用	滞水礫層 (礫率40%)	200		50	4.3	56.7	28	KM-5	
1519	60	広島県	廿日市市	H10-12	350SP (1m)	礫用	砂礫層 (礫率35%)			10	3.5	17.4	20		
1520	60	広島県	広島市	H11-01	350SP (1m)	礫用	砂礫層 (礫率35%)	100		20	4.0	33.3	30		
1521	60	広島県	広島市	H11-02	250 (2m)	礫用	粘土･砂礫層			15～25	3.0	50.0			
1522	60	広島県	広島市	H11-09	400SP (2m)	粘土･砂用	砂層			20	4.0	47.8			
1523	60	広島県		H11-11	250 (1m)	粘土･砂用	砂層			10～20	3.0	50.0			
1524	60	広島県	三次市	H12-01	350	礫用	礫・玉石層	300		35	2.5	18.5	10	国道横断	
1525	60	広島県	広島市	H12-02	400SP (1m)	礫用	無水礫層	250		15～20	2.5	40.5		国道道路横断 KM-5	
1526	60	広島県	広島市	H12-02	400SP (1m)	礫用	無水礫層	250		15～20	2.5	23.0		国道道路横断 KM-5	
1527	60	広島県	三次市	H12-02	300HP	礫用	礫・玉石層			20	5.0	25.6			2
1528	60	広島県	三次市	H12-02	300HP	礫用	砂層			20	5.0	25.6	10		2
1529	60	広島県	三次市	H12-04	250 (1m)	礫用	無水礫層	150		25～30	3.5	27.5		国道道路横断 KM-5	
1530	60	広島県	広島市	H12-06	250 (1m)	礫用	砂礫層			50	5.5	34.3		KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1531	60	広島県	広島市	H12-07	250 (1m)	礫用	砂礫層			50	5.3	15.9		KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1532	60	広島県	広島市	H12-10	300SP (1m)	粘土･砂用	滞水砂層			5	6.3	19.6	30	ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1533	60	広島県	広島市	H12-10	300SP (1m)	粘土･砂用	滞水砂層			5	6.6	11.5	30	ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1534	60	広島県	広島市	H13-01	300VP (1m)	礫用	滞水礫・玉石層	300	200	50	4.0	43.0		KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1535	60	広島県	熊野町	H13-02	400VP (1m)	粘土･砂用	滞水砂層			5～10	5.0	50.3	20	国道道路横断 KM-5	
1536	60	広島県	熊野町	H13-02	400VP (1m)	粘土･砂用	滞水砂層			5～10	4.0	60.0	20	国道道路横断 KM-5	
1537	60	広島県	広島市	H13-03	250 (1m)	土丹用	真砂土			50	5.0	32.0			
1538	60	広島県	広島市	H13-03	250 (1m)	土丹用	真砂土			50	5.0	42.0			
1539	60	広島県	広島市	H13-03	250 (1m)	土丹用	真砂土			50	5.0	30.0			
1540	60	広島県	川尻町	H13-10	250 (1m)	礫用	滞水礫			10～20	2.6	20.2		KM-5	
1541	60	広島県	川尻町	H13-10	250 (1m)	礫用	滞水礫			10～20	2.6	41.9		KM-5	
1542	60	広島県	川尻町	H13-11	300 (1m)	礫用	滞水礫			10～20	2.6	44.9		KM-5	
1543	60	広島県	川尻町	H13-11	300 (1m)	礫用	滞水礫			10～20	2.6	48.9		KM-5	
1544	60	広島県	川尻町	H13-12	300ﾚｼﾞﾝ (1m)	礫用	砂層			10～20	2.8	6.6		KM-5	
1545	60	広島県	坂町	H13-12	250 (1m)	礫用	砂層			50以上	3.9	31.3		KM-5	
1546	60	広島県	大崎町	H14-03	350VM	粘土･砂用	砂層			＞50	2.3	22.0			
1547	60	広島県	大崎町	H14-03	350VM	粘土･砂用	砂層			10未満	2.4	48.3			
1548	60	広島県	大崎町	H14-03	350VM	粘土･砂用	粘土・シルト層			0	2.4	47.8			
1549	60	広島県	大崎町	H14-03	350VM	粘土･砂用	砂層			10～20	3.1	47.6			
1550	60	広島県	大崎町	H14-03	350VM	粘土･砂用	粘土・シルト層			10未満	2.0	40.1			
1551	60	広島県	大崎町	H14-03	350VM	粘土･砂用	砂層			10～20	3.0	47.6			
1552	60	広島県	広島市	H14-04	300 (1m)	礫用	礫層	150		40	3.9	16.0			
1553	60	広島県	大崎町	H14-05	300VP (1m)	礫用	礫・玉石・粘土・シルト層			15	10.0	91.9			2
1554	60	広島県		H14-05	400SP (1m)	礫用	無水礫層	200	100	20～30	2.5	20.0			
1555	60	広島県	豊田郡	H14-06	350VP (1m)	礫用	礫・玉石層			10	3.5	168.3			6
1556	60	広島県	海田町	H14-08	350VM (1m)	礫用	砂層			10	3.0	45.0			2
1557	60	広島県	坂町	H14-08	250 (1m)	礫用	砂層			10	4.5	28.0	30		
1558	60	広島県	広島市	H14-09	300 (1m)	礫用	礫・玉石層	300		30	6.0	90.0	50		2
1559	60	広島県	押込町	H14-10	300 (1m)	粘土･砂用	無水砂層			20	3.0	67.6			2
1560	60	広島県	高田郡	H14-10	350SP (1m)	礫用	無水礫層	100	80	20～30	2.5	27.5			

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径（mm）	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り（m）	推進距離（m）	被水圧(kPa)	備　考	スパン数
1561	60	広島県	広島市	H14-11	400VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			20	3.5	74.0			
1562	60	広島県	広島市	H14-12	300VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			20	3.5	67.7			
1563	60	広島県	福山市	H14-12	250 (1m)	礫用	礫層	100		20	3.0	99.6			3
1564	60	広島県	府中町	H14-12	300SP (1m)	礫用	砂層			10	3.0	12.0	20		
1565	60	広島県	福山市	H15-02	400SP (1m)	礫用	礫層	100		20	3.0	14.0	20		
1566	60	広島県	福山市	H15-03	250	礫用	砂層			30	2.6	35.0		国道道路横断	
1567	60	広島県	福山市	H15-03	300VP	粘土･砂用	砂層			10	3.5	40.2			
1568	60	広島県	海田町	H15-11	300VP (1m)	礫用	砂礫層	100		12	4.3	104.5	30		2
1569	60	広島県	福山市	H15-12	300 (1m)	粘土･砂用	泥岩			50	4.0	198.5	無水		3
1570	60	広島県	広島市	H16-07	250 (1m)	礫用	礫層	50		40	2.5	50.0			
1571	60	広島県	熊野町	H17-06	300	礫用				15		99.3			
1572	60	広島県	庄原市	H17-08	250	粘土･砂用	泥岩			50		260.5			4
1573	60	広島県	庄原市	H17-09	250	礫用	泥岩			50		134.8			4
1574	60	広島県	江田島市	H18-01		礫用						35.0			
1575	60	広島県	熊野町	H18-02	300	岩盤用	風化岩					32.3			
1576	60	広島県	江田島市	H19-01	400SP (1m)	礫用	砂層				4.2	46.0			
1577	60	広島県	福山市	H19-01	250	粘土･砂用	砂層 粘土･シルト層			3		71.3			2
1578	60	広島県	廿日市市	H19-02	250ﾚｼﾞﾝ (2m)	礫用	礫･玉石層 砂層			20	3.5	33.0	20		
1579	60	広島県	三次市	H19-02	400SP (1m)	礫用	礫･玉石層 粘土･シルト層					13.3			
1580	60	広島県	呉市	H19-07	250 (1m)	礫用	礫･玉石層 砂層			10	2.8	27.7			
1581	60	広島県	安芸高田市	H19-10	350SP	岩盤用	礫･玉石層 粘土･ｼﾙﾄ層			7	1.9	11.5	10		
1582	60	広島県	三次市	H20-03	400SP	岩盤用	礫･玉石層					63.8			2
1583	60	広島県	東広島市	H20-09	250 (1m)	礫用	粘土･ｼﾙﾄ層					49.6			2
1584	60	広島県	廿日市市	H20-10	400VM (1m)					30	4.5	28.0			2
1585	60	広島県	広島市	H20-11	450VP (1m)	粘土･砂用	砂層 粘土･ｼﾙﾄ層			9	7.0	10.2	70		
1586	60	広島県	江田島市	H21-01	450	礫用	礫･玉石層					94.4			2
1587	60	広島県	江田島市	H21-02	400SP (1m)	岩盤用	礫･玉石層					105.3			4
1588	60	広島県	江田島市	H21-12	250 (1m)	礫用	礫･玉石層	150		25	3.7	186.0	20		5
1589	60	広島県	江田島市	H22-01	400SP (1m)	礫用	砂層			10	4.5	84.7	20		2
1590	60	広島県	三次市	H22-03	400SP (1m)	礫用	礫･玉石層				3.0	81.8			3
1591	60	広島県	東広島市	H22-05	300VP	礫用	砂層					150.3		軌道横断、	4
1592	60	広島県	広島市	H22-06	350VM	礫用	砂層			2	2.0	82.3			2
1593	60	広島県	広島市	H22-07	450VM	礫用	砂層			2	3.6	136.1			2
1594	60	広島県	廿日市	H22-10	400VM	礫用	岩盤（風化花崗岩）			22	4.5	92.9			2
1595	60	広島県	三原市	H22-12	400	礫用	礫･玉石層	180		50	2.4	49.0		軌道横断、	2
1596	60	広島県	廿日市市	H23-01	400VM	粘土･砂用	粘土･シルト層			8	3.4	107.5			2
1597	60	広島県	広島市	H23-12	400VU	粘土･砂用	砂層				2.4	130.5			3
1598	60	広島県	廿日市市	H23-12	350	礫用	礫･玉石層			10	2.7	52.8			
1599	60	広島県	廿日市市	H24-08	350VM	粘土用	砂層			6	2.8	71.9			
1600	60	広島県	江田島市	H25-11	300EP	礫用	礫･玉石層	50		20	5.0	99.8	10		3
1601	60	広島県	江田島市	H25-11	300VP	礫用	礫･玉石層			35	4.5	153.1	30		3
1602	60	広島県	廿日市市	H25-12	300	粘土･砂用	砂層			10	3.0	38.3	20	JR軌道横断	
1603	60	広島県	広島市	H25-12	250	岩盤用	風化花崗岩			5	3.1	31.0			2
1604	60	広島県	広島市	H26-02	300	粘土･砂用	砂層					22.2		軌道横断	
1605	60	広島県	安芸高田	H26-11	300HP	礫用	礫層			20	3.0	20.8	10	国道横断	
1606	60	広島県	東広島市	H27-05	400SP	礫用	礫･玉石層	200		25	3.5	38.6	10		
1607	60	広島県	東広島市	H27-07	４００SP	礫用	礫･玉石層	200		25	3.5	38.6	10		
1608	60	広島県	三次市	H28-01	350SP	礫用	礫･玉石層	300		35	2.5	18.5		国道横断	
1609	60	広島県	江田島市	H29-04	300 [　]	粘土･砂用	砂層			8	4.5	66.4	25		
1610	60	広島県	廿日市市	H29-10	300 [１]	礫用	砂層			15	4.5	24.2	34	河川横断	
1611	60	広島県	三原市	H31-04	450VM	粘土･砂用	砂層			2	2.4	4.8	14		
1612	60	山口県	山口市	H11-02	350VP (1m)	粘土･砂用	礫混り粘土 (礫率45%)	100		25	4.0	42.6	30		

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径（mm）	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り（m）	推進距離（m）	被水圧(kPa)	備　考	スパン数
1613	60	山口県	吉敷郡	H11-03	350VU (2m)	粘土･砂用	礫混り粘土			10～20	4.0	100.0			4
1614	60	山口県	防府市	H11-08	400VP (2m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			10～20	3.5	48.0	20		2
1615	60	山口県	防府市	H11-08	400VP (2m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			10～20	3.5	26.0	20		
1616	60	山口県	光市	H12-09	400SP (1m)	礫用	滞水砂礫層	50		10～20	5.0	20.8	20	KM-5	
1617	60	山口県	山口市	H12-09	300 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			10	4.0	86.0			2
1618	60	山口県	小郡町	H13-03	250 (1m)	礫用	滞水砂礫層	50		5	4.3	9.0	10	国道道路横断	
1619	60	山口県	小郡町	H13-03	250 (1m)	粘土･砂用	滞水砂層			10	3.0	8.0	20	ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1620	60	山口県	宇部市	H13-08		土丹用 (ｵｰﾌﾟﾝ)	土丹層			10～15	5.5	200.0	30		4
1621	60	山口県	宇部市	H13-09	250 (1m)	礫用	砂岩			50	4.0	30.0	10		2
1622	60	山口県	宇部市	H13-11	400 (1m)		強風化岩			50未満	1.9～3.3	57.0			
1623	60	山口県	宇部市	H13-11	400 (1m)		強風化岩			50未満	2.5～3.3	60.8			
1624	60	山口県	下関市	H14-01	300VP	礫用	砂･砂礫層			5～20	3.5	110.5			2
1625	60	山口県	光市	H14-01	350SP (1m)	礫用	土丹層･滞水礫層	50		20～40	5.0	130.0	20		3
1626	60	山口県	下関市	H14-02	250 (1m)	岩盤用	粘土･シルト層 JSG			5～25	4.5	38.0			
1627	60	山口県	下関市	H14-02	300 (1m)	粘土･砂用	無水礫･玉石層	300		5～30	3.5	54.0			
1628	60	山口県	小郡町	H14-03	300	礫用	礫･玉石層(水なし)			0≦N ≦20	5.0	22.0		国道道路横断	
1629	60	山口県	小郡町	H14-03	300	礫用	普通土･礫･シルト			2～30	5.0	22.0			
1630	60	山口県	小郡町	H14-03	250	礫用	普通土･礫･シルト			2～30	4.5	21.5			
1631	60	山口県	宇部市	H14-06	200VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			7	3.0	64.0			3
1632	60	山口県	防府市	H14-07	400SP (1m)	礫用	礫層	200		30	4.5	20.0			
1633	60	山口県	阿知須町	H14-07	250 (1m)	岩盤用	風化花崗岩			50以上	3.0	105.0			2
1634	60	山口県	宇部市	H14-08	250 (1m)	粘土･砂用	風化花崗岩			25	3.3	68.0			
1635	60	山口県	防府市	H14-09	400 (1m)	礫用	礫･玉石層				6.3	68.3			
1636	60	山口県	柳井市	H14-09	400 (1m)	岩盤用	粘土･シルト層			5～15	3.8～4.5	120.0			3
1637	60	山口県	宇部市	H14-10	350VU (1m)	粘土･砂用				2	2.0	17.0			
1638	60	山口県	宇部市	H14-10	200VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			1	4.0	97.0			2
1639	60	山口県	下関市	H15-01	250 (1m)	礫用	粘土･シルト層			10	3.5	98.0	10		2
1640	60	山口県	小郡町	H15-02	300VP (1m)	粘土･砂用	砂礫層	100		7	2.8	23.0			
1641	60	山口県	下関市	H15-02	250 (2m)	礫用	礫層	100		30	3.3	92.9			2
1642	60	山口県	平生町	H15-02	300VP (1m)	礫用	粘土･シルト層			10	3.0	38.0	10		
1643	60	山口県	玖珂町	H15-03	250 (2m)	礫用	無水礫･ 粘土･ｼﾙﾄ層	120			2.0	46.0		国道道路横断	
1644	60	山口県	下関市	H15-07	250 (1m)	粘土･砂用	砂層			15	3.5	18.9	20	JR軌道横断	
1645	60	山口県	下関市	H15-09	250 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			5		50.0			
1646	60	山口県	下松市	H16-05	250						3.0	32.2	20	JR軌道横断	
1647	60	山口県	下関市	H16-11	250 (1m)	礫用	礫層	100		30	2.0	20.0		国道道路横断	
1648	60	山口県	小野田市	H16-11	350SP (1m)	礫用	礫層	50		30	3.0	44.0			
1649	60	山口県	小野田市	H16-11	250 (1m)	礫用	粘土･シルト層	50		40	3.0	109.0			5
1650	60	山口県	下関市	H16-11	250 (1m)	礫用	礫層 粘土･シルト層	150		30	2.5	111.0	10		3
1651	60	山口県	周南市	H16-11	250 (1m)	礫用	礫層	50		40	3.0	25.0			
1652	60	山口県	美祢市	H16-11	400SP (1m)	礫用	礫･玉石層	300		10	5.6	40.4	40	JR軌道横断	
1653	60	山口県	周南市	H16-12	250 (1m)	粘土･砂用	砂層 粘土･シルト層			50	3.5	120.0	20	国道道路横断	3
1654	60	山口県	下関市	H16-12	250 (1m)	粘土･砂用	砂層			12	2.8	115.0	20		3
1655	60	山口県	防府市	H16-12	350VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			30	3.0	184.0			4
1656	60	山口県	防府市	H16-12	400VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			30	3.0	139.0			3
1657	60	山口県	宇部市	H17-01	250 (1m)	礫用	礫･玉石層			50	2.5	200.0			4
1658	60	山口県	宇部市	H17-01	250 (1m)	粘土･砂用	風化片岩			30	3.5	50.5	20		
1659	60	山口県	宇部市	H17-02	300 (2m)	粘土･砂用	砂層			8	5.1	62.2	40		2
1660	60	山口県	宇部市	H17-04	250 (1m)	粘土･砂用	風化砂岩			50以上	3.5	109.0	20		2
1661	60	山口県	大島郡	H17-05	250 (1m)	礫用				30		57.8			
1662	60	山口県	宇部市	H17-05	350SP (1m)	礫用	粘土･シルト層 岩盤･砂岩			50～	3.0	56.0			
1663	60	山口県	宇部市	H17-06	250 (1m)	粘土･砂用	風化頁岩			50以上	2.5	26.0		JR軌道横断	
1664	60	山口県	宇部市	H17-09	350	礫用						11.2			

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径（mm）	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り（m）	推進距離（m）	被水圧(kPa)	備　考	スパン数
1665	60	山口県	萩市	H17-10	300	礫用						340.7			5
1666	60	山口県	玖珂郡	H17-11	350	礫用						48.0			
1667	60	山口県	山陽小野田市	H17-12	250	礫用						208.6			5
1668	60	山口県	宇部市	H18-01		礫用						10.2			
1669	60	山口県	宇部市	H18-01	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	2.5	10.0	20		
1670	60	山口県	山陽小野田市	H18-01	250 (1m)	礫用	礫層	100		15	4.0	27.8	30		
1671	60	山口県	下関市	H18-01		礫用						86.0			2
1672	60	山口県	萩市	H18-02	250	礫用						28.0			
1673	60	山口県	萩市	H18-02	250 (1m)	粘土・砂用	砂層			7	3.7	28.0	30	JR軌道横断	
1674	60	山口県	宇部市	H18-03	250 (1m)	粘土・砂用	風化頁岩			50以上	2.7	29.0			
1675	60	山口県	下関市	H18-03	250	礫用	岩盤			34		30.1			
1676	60	山口県	山口市	H18-04	250 (1m)	礫用	礫層	130		40	3.6	37.3	20		
1677	60	山口県	山陽小野田市	H18-09	300 (1m)	礫用	礫層	150		20	5.2	58.5	30		2
1678	60	山口県	下関市	H18-10	250 (1m)	礫用	礫層	100		15	4.8	104.2	30		4
1679	60	山口県	柳井市	H19-02	250 (1m)	粘土・砂用	砂層			7	5.0	19.3	40		
1680	60	山口県	下関市	H19-03	250 (1m)	礫用	礫層	200		30	4.3	38.8	30		2
1681	60	山口県	山口市	H19-03	300 (1m)	粘土・砂用	砂層			2	2.0	53.0	10		
1682	60	山口県		H19-03	300	礫用	礫・玉石層 粘土・シルト層			3		50.4			
1683	60	山口県	岩国市	H19-05	300ﾚｼﾞﾝ 350ﾚｼﾞﾝ(1m)	粘土・砂用	砂層			8	4.9	133.2	40		3
1684	60	山口県	宇部市	H19-05	250 (1m)	粘土・砂用	風化砂岩			50～	3.4	167.7	20		2
1685	60	山口県	山陽小野田市	H19-06	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層			3	2.8	138.5	20		2
1686	60	山口県	宇部市	H19-06	250 (1m)	礫用	風化頁岩			33	3.5	55.0	20		
1687	60	山口県	宇部市	H19-10	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	50		15	3.2	100.1	20		2
1688	60	山口県	宇部市	H19-10	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	120		35	3.7	81.5	30		2
1689	60	山口県	萩市	H19-10	300 (1m)	礫用	礫・玉石層	100		20	3.2	65.7	20		
1690	60	山口県	岩国市	H19-11	300ﾚｼﾞﾝ (1m)	粘土・砂用	砂層			8	4.5	126.1	40		3
1691	60	山口県	柳井市	H19-11	250 (1m)	岩盤用	礫・玉石層			10	4.8	48.2	30		
1692	60	山口県	宇部市	H20-01	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層			3	3.0	34.1	20		
1693	60	山口県	長門市	H20-01	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	80		20	3.0	17.1		国道道路横断	
1694	60	山口県	宇部市	H20-03	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	150		38	3.3	62.5	20	軌道横断	
1695	60	山口県	下関市	H20-03	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	30		7	2.2	43.6	10	は軌道横断	2
1696	60	山口県	下関市	H20-03	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	80		40	2.5	85.6	無水	は軌道横断	3
1697	60	山口県	萩市	H20-03	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	100		20	2.3	44.0	20		
1698	60	山口県	宇部市	H20-04	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	100		30 ～50	4.6	90.9	20	JR軌道横断	3
1699	60	山口県	下松市	H20-04	400SP (1m)	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層			3	4.9	7.0	40		
1700	60	山口県	下松市	H20-04	400SP (1m)	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層			10	3.0	16.0	20	私鉄軌道横断	
1701	60	山口県	下関市	H20-04	300 (1m)	礫用	礫・玉石層	100		10	3.7	14.0	30	国道道路横断	
1702	60	山口県	岩国市	H20-05	300 (1m)	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層			10	4.4	343.7	30		6
1703	60	山口県	宇部市	H20-05	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層			3	2.4	60.8	10		2
1704	60	山口県	宇部市	H20-05	400 (1m)	礫用	礫・玉石層	200		20	3.5	18.2	30	国道道路横断	
1705	60	山口県	宇部市	H20-09	350ﾚｼﾞﾝRT (1m)			100		2	6.4	44.8	50		
1706	60	山口県	宇部市	H20-10	250,350VM (1m)	礫用	礫・玉石層	150		10	4.2	73.4	20		3
1707	60	山口県	下関市	H20-10	250 (1m)	礫用	砂層	40		30	2.5	47.5	10		2
1708	60	山口県	下関市	H20-11	250 (1m)	礫用	真砂土			25	1.8	25.0	10		
1709	60	山口県	萩市	H20-12	300 (1m)	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層			2	2.9	20.3	10	JR軌道横断	
1710	60	山口県	岩国市	H21-01	250 (1m)	粘土・砂用	砂層 粘土・ｼﾙﾄ層			10	2.3	42.8			2
1711	60	山口県	宇部市	H21-02	250 (1m)	粘土・砂用	砂層			3	6.6	37.2	60	JR軌道横断	2
1712	60	山口県	柳井市	H21-02	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	250		9	4.3	25.3	20		
1713	60	山口県	山口市	H21-02	300 (1m)	礫用	礫・玉石層			48	4.4	120.5	20		2
1714	60	山口県	宇部市	H21-03	350SP (1m)	礫用	礫・玉石層	200		25	2.7	151.6	20		4
1715	60	山口県	下関市	H21-03	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	200		20	2.5	15.9	20		
1716	60	山口県	下関市	H21-03	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	150		15	3.5	67.9	20		2

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径（mm）	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り（m）	推進距離（m）	被水圧(kPa)	備　考	スパン数
1717	60	山口県	宇部市	H21-04	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	100		4	3.8	34.8	20		
1718	60	山口県	宇部市	H21-04	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	80		20	3.2	34.8	20		
1719	60	山口県	宇部市	H21-05	400SP (1m)	礫用	礫・玉石層	100		6	2.4	84.0	10		2
1720	60	山口県	下関市	H21-06	300 (1m)	礫用	礫・玉石層	200		9	3.7	16.9	30		
1721	60	山口県	宇部市	H21-09	250・300 (1m)	礫用	礫・玉石層	180		18	4.6	195.0	20		5
1722	60	山口県	岩国市	H21-11	300 (1m)	礫用	礫・玉石層			22	5.1	31.0		JR軌道横断	
1723	60	山口県	山口市	H21-11	250EP (1m)	礫用	礫・玉石層			30	4.5	168.8	30		4
1724	60	山口県	宇部市	H21-12	350SP (1m)	礫用	礫・玉石層	100		4	2.2	16.1	10		2
1725	60	山口県	宇部市	H21-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	130		15	2.6	37.7			
1726	60	山口県	下関市	H22-02	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	150		30	3.5	35.8	30		
1727	60	山口県	山口市	H22-03	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	150		25	3.0	41.8	20		
1728	60	山口県	宇部市	H22-06	400SP	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	5.5	95.0			2
1729	60	山口県	防府市	H22-09	350VM	礫用	礫・玉石層、砂層	200		20	4.0	217.7		1.0	10
1730	60	山口県	宇部市	H22-10	350VM	粘土・砂用	粘土・シルト層			2	4.5	67.1			2
1731	60	山口県	萩市	H22-10	250	礫用	礫・玉石層	180		10	3.0	21.1			
1732	60	山口県	岩国市	H22-10	250	礫用	礫・玉石層	150		50	2.3	12.5			
1733	60	山口県	下関市	H23-01	250VP	粘土・砂用	粘土・シルト層			10	5.8	27.5			
1734	60	山口県	山口市	H23-03	350VM	粘土・砂用	粘土・シルト層			3	3.5	84.1			2
1735	60	山口県	岩国市	H24-07	250					50	2.5	12.4	80	国道横断	
1736	60	山口県	岩国市	H24-10	300	礫用	礫・玉石層			5	3.2	40.2			
1737	60	山口県	山口市	H25-04	250	粘土・砂用	粘土・シルト層			20	4.0	115.0	20		4
1738	60	山口県	宇部市	H25-04	250	礫用	礫・玉石層	80		20	3.0	52.0	10		
1739	60	山口県	宇部市	H25-05	250	岩盤用	風化頁岩		10		3.5	23.1	20		
1740	60	山口県	宇部市	H25-06	３５０鋼管	礫用	礫・玉石層	100		30	3.7	115.0	20		4
1741	60	山口県	熊毛郡	H25-10	300EP	礫用	礫・玉石層			15	4.5	77.5	30		2
1742	60	山口県	宇部市	H25-10	250	礫用	礫・玉石層			40	3.5	36.9	20		
1743	60	山口県	宇部市	H25-12	250	岩盤用	頁岩		4		7.0	158.2	60		5
1744	60	山口県	宇部市	H26-03	250	岩盤用	頁岩		6		5.5	35.1	50		
1745	60	山口県	山陽小野田市	H26-04	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			10	6.7	79.3	120		2
1746	60	山口県	下関市	H26-04	250 (1m)	岩盤用	岩盤		5		3.8	17.7	130		
1747	60	山口県	下関市	H26-04	350SP	礫用	礫・玉石層	50		20	2.9	19.6	10		
1748	60	山口県	下関市	H26-04	350SP	礫用	礫・玉石層					19.3			
1749	60	山口県	山陽小野田市	H26-06	300EP	粘土・砂用	粘土・シルト層			4	4.8	198.9	200		4
1750	60	山口県	山陽小野田市	H26-11	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	150		15	3.3	62.4	120		2
1751	60	山口県	宇部市	H26-12	250 (1m)	岩盤用	岩盤	180		50以上	4.0	59.2	100		2
1752	60	山口県	萩市	H27-01	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	150		20	2.9	91.5	10		2
1753	60	山口県	岩国市	H27-02	300EP	礫用	礫・玉石層	120		20	3.5	19.8	20		
1754	60	山口県	山陽小野田市	H27-03	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	100		14	2.5	36.2			3
1755	60	徳島県	日和佐町	H12-12	300 (1m)	礫用	砂礫層			50	4.0	141.0			3
1756	60	徳島県	徳島市	H13-03	350VP (1m)	礫用	礫混り砂層	30		12	2.0	28.0			
1757	60	徳島県	徳島市	H13-03	350VP (1m)	礫用	礫混り砂層	30		11	2.3	15.0			
1758	60	徳島県	徳島市	H13-03	350VP (1m)	礫用	礫混り砂層	30		13	2.2	18.0			
1759	60	徳島県	徳島市	H16-12	250 (1m)	礫用	礫層	100		40	3.0	116.0			2
1760	60	徳島県	徳島市	H16-12	300VP (1m)	粘土・砂用	礫・玉石層 粘土・シルト層					17.6			2
1761	60	徳島県	板野町	H17-02	300 (1m)	礫用	礫層	70		22	3.5	56.0	20	JR軌道横断	
1762	60	徳島県	藍住町	H17-	250 (1m)	礫用	礫層	50		13	3.5	133.0			3
1763	60	徳島県	板野町	H17-08	300 (1m)	礫用	粘土・シルト層 砂層	150		10～20	5.0	76.5	20		2
1764	60	徳島県	松茂町	H18-04	250	礫用	礫・玉石層			6		122.4			2
1765	60	徳島県	吉野川市	H20-03	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	150		25	3.0	25.0		JR軌道横断	
1766	60	徳島県	徳島市	H21-07	400VP (1m)	粘土・砂用	砂層			7	3.6	58.0	10		
1767	60	徳島県	徳島市	H21-08	450VP (1m)	粘土・砂用	砂層			7	3.0	29.0	10		
1768	60	徳島県	徳島市	H22-02	400VP (1m)	粘土・砂用	砂層			7	3.0	44.0	10		

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径(mm)	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り(m)	推進距離(m)	被水圧(kPa)	備 考	スパン数
1769	60	徳島県	徳島市	H22-02	450VP (1m)	粘土・砂用	砂層			7	3.0	44.0	10		
1770	60	徳島県	板野分藍住町	H22-05	400VM	粘土・砂用	粘土・シルト層			33	6.2	21.2			
1771	60	香川県	仲多度郡	H12-12	300 (2m)	礫用	砂礫層				3.5	21.0		KM-5・ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
1772	60	香川県	丸亀市	H12-12	300 (1m)	礫用	滞水砂礫層	50		20～30	4.0	31.0	30	KM-5	
1773	60	香川県	高松市	H13-04	400SP (1m)	礫用	無水礫・玉石層			10≦N≦20	4.5	36.1		軌道横断	
1774	60	香川県	高松市	H13-07	300 (1m)	礫用	滞水礫層	150		10～20		21.0		KM-5	
1775	60	香川県	高松市	H13-07	300 (1m)	礫用	無水礫・玉石層			0＜N＜20	4.5	21.9			
1776	60	香川県	高松市	H15-08	300VP (1m)	礫用	礫層	100		20	2.5	18.6	10		
1777	60	香川県	高松市	H15-08	300VP (1m)	礫用	礫層	100		20	2.2	13.1	10		
1778	60	香川県	坂出市	H16-09	250 (1m)	礫用	礫層	100		20	3.7	120.3	30		3
1779	60	香川県	坂出市	H17-09	250 (1m)	礫用	礫層	100		17	4.9	38.8	40		2
1780	60	香川県	坂出市	H19-02	250 (1m)	礫用	砂礫層	100			3.0	14.5	10		
1781	60	香川県	善通寺市	H20-07	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			5	3.5	97.3	20		2
1782	60	香川県	坂出市	H20-10	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層			9	2.0	88.9			2
1783	60	香川県	坂出市	H21-05	250	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層			8	3.7	105.9			3
1784	60	愛媛県	松山市	H11-09	250 (1m)	礫用	滞水砂層			19	3.6	16.8	30	KM-5	
1785	60	愛媛県	松山市	H11-10	250 (1m)	礫用	滞水砂層			20	3.4	2.7	20	KM-5	
1786	60	愛媛県	松山市	H11-10	250 (1m)	礫用	滞水砂層			20	3.4	37.9	20	軌道横断 KM-5	
1787	60	愛媛県	松山市	H11-11	250 (1m)	粘土・砂用	砂層			10	2.3	30.0	10		
1788	60	愛媛県	松山市	H11-11	250 (1m)	粘土・砂用	砂層			10	2.3	22.0	10		
1789	60	愛媛県	今治市	H12-02	350SP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			7	3.0	14.0	20	軌道横断	
1790	60	愛媛県	松山市	H12-04	300VU (1m)	礫用	滞水礫混り砂層	80		9	4.0	44.0	30		
1791	60	愛媛県	松山市	H12-04	300VU (1m)	礫用	滞水礫混り砂層	80		9	4.0	52.8	30		
1792	60	愛媛県	松山市	H12-04	300VU (1m)	礫用	粘土・シルト層			4	4.0	42.4	30		
1793	60	愛媛県	松山市	H12-04	300VU (1m)	礫用	粘土・シルト層			4	4.0	46.5	20		
1794	60	愛媛県	松山市	H12-04	300VU (1m)	礫用	粘土・シルト層			9	4.5	40.0	20		
1795	60	愛媛県	松山市	H12-04	300VU (1m)	礫用	滞水礫混り砂層	80		10	5.0	35.0	30		
1796	60	愛媛県	今治市	H12-05	250 (1m)	粘土・砂用	砂層			20	3.2	55.0		KM-5	
1797	60	愛媛県	伊予市	H12-07	250 (1m)	礫用	滞水礫層			18	3.4	55.4	20	KM-5	2
1798	60	愛媛県	松山市	H12-07	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			15	3.7	53.0			
1799	60	愛媛県	松山市	H12-07	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			12	3.8	47.7			
1800	60	愛媛県	松山市	H12-07	200VU (1m)	礫用	滞水礫層			30～40	2.8	11.9			
1801	60	愛媛県	松山市	H12-08	200VU (1m)	礫用	砂礫層			30～40	2.8	46.7			
1802	60	愛媛県	松山市	H12-08	250 (1m)	粘土・砂用	砂層			30	4.5	30.0		KM-5	
1803	60	愛媛県	松山市	H12-09	250 (1m)	礫用	砂層			7	3.0	102.5	20	KM-5	2
1804	60	愛媛県	宇和島市	H13-02	300 (1m)	礫用	砂礫層					51.5		KM-5	
1805	60	愛媛県	宇和島市	H13-02	300 (1m)	礫用	砂礫層					42.5		KM-5	
1806	60	愛媛県	松山市	H13-02	300 (1m)	礫用	砂礫層			50	4.8	24.1		KM-5	2
1807	60	愛媛県	松山市	H13-02	300 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			20	4.8	35.2		KD-2	
1808	60	愛媛県	松山市	H13-02	300 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			20	4.8	48.9		KD-2	
1809	60	愛媛県	松山市	H13-06	300VP (1m)	礫・粘土・砂用	無水砂・礫・玉石層			0＜N＜20	4.0～4.5	169.8			6
1810	60	愛媛県	松山市	H13-07	300 (1m)		砂層			8	1.8	35.9			
1811	60	愛媛県	松山市	H13-07	300 (1m)	礫用	無水礫・玉石層			20	2.6	28.3	10	KM-5	
1812	60	愛媛県	松山市	H13-07	300 (1m)	礫用	無水礫・玉石層			20	2.6	15.7	10	KM-5	
1813	60	愛媛県	松山市	H13-07	300 (1m)	礫用	無水礫・玉石層			20	2.6	31.2	10	KM-5	
1814	60	愛媛県	松山市	H13-07	300 (1m)	礫用	無水礫・玉石層			20	2.6	20.5	10	KM-5	
1815	60	愛媛県	内子町	H13-10	250 (1m)	礫用	無水礫・玉石層			30	3.0～5.0	46.6	30	KM-5	
1816	60	愛媛県	内子町	H13-10	250 (1m)	礫用	無水礫・玉石層			30	3.0～5.0	67.2	30	KM-5	
1817	60	愛媛県	内子町	H13-10	250 (1m)	礫用	無水礫・玉石層			30	3.0～5.0	54.5	30	KM-5	
1818	60	愛媛県	伊予市	H14-01	300 (1m)	礫用	粘土・シルト層			10～20	5.7	48.0		KM-5	
1819	60	愛媛県	伊予市	H14-05	250 (1m)	礫用	礫・玉石・粘土・シルト層			30	4.5	350.0			5
1820	60	愛媛県	松山市	H14-06	450VU (2m)	粘土・砂用	砂層	10		5～15	4.0	58.3			

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径（mm）	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り（m）	推進距離（m）	被水圧(kPa)	備　考	スパン数
1821	60	愛媛県	伊予市	H14-09	300 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			10	5.0	48.0			
1822	60	愛媛県	松前町	H14-10	300 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			12	3.0	38.9	20		
1823	60	愛媛県	松山市	H14-10	250 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			10	2.8	40.2			
1824	60	愛媛県	松山市	H15-01	300VP (1m)	粘土･砂用	砂層			20～	3.0	47.6			
1825	60	愛媛県	松山市	H15-01	300VP (1m)	礫用	礫･粘土･ｼﾙﾄ層	100		20	4.0	33.0			
1826	60	愛媛県	松山市	H15-02	250 (1m)	礫用	礫層	100		14	3.5	12.7	40		
1827	60	愛媛県	松山市	H15-02	300VP (1m)	粘土･砂用	砂層			15	4.5	47.0			
1828	60	愛媛県	伊予三島市	H15-07	250 (1m)	礫用	礫層	150		27	3.2	26.1	20		
1829	60	愛媛県	伊予三島市	H15-07	250 (1m)	礫用	礫層	150		27	4.0	17.5	30		
1830	60	愛媛県	伊予三島市	H15-08	250 (1m)	礫用	礫層	200		30	4.2	48.0	10		
1831	60	愛媛県	伊予三島市	H15-08	250 (1m)	礫用	砂･粘土･シルト層			10	3.2	18.5	無水	JR軌道横断	
1832	60	愛媛県	伊予三島市	H15-09	250 (1m)	礫用	砂層			10	3.2	14.5	無水		
1833	60	愛媛県	保内町	H15-09	300 (1m)	礫用	礫･玉石層			20	3.2	47.6	20		
1834	60	愛媛県	保内町	H15-09	250 (1m)	礫用	礫･玉石層			20	2.4	44.8	10		
1835	60	愛媛県	松山市	H16-06	400VM (1m)	礫用	礫層	100		20	2.2	80.0			4
1836	60	愛媛県	四国中央市	H16-10	250 (1m)	礫用	礫層 砂層	20		30	5.0	175.0	20		6
1837	60	愛媛県	西条市	H16-11	250 (1m)	礫用	礫･玉石層			13	2.0	17.4	10		
1838	60	愛媛県	伊予市	H16-12	250 (1m)	礫用	礫層	20		4	3.6	44.4			2
1839	60	愛媛県	西条市	H16-12	250 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			10	4.0	63.5	20		
1840	60	愛媛県	四国中央市	H17-01	250 (1m)	礫用	礫層 砂層	15		20	4.0	45.7	10		
1841	60	愛媛県	松山市	H17-01	350VM (1m)	礫用	礫･玉石層			15	3.0	26.5	30		
1842	60	愛媛県	松山市	H17-02	300 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			10	5.3	86.2	40		3
1843	60	愛媛県	四国中央市	H17-10	250	礫用	礫層	100		10～20	4.0	50.0	10		2
1844	60	愛媛県	松山市	H18-02	300 (1m)	礫用	砂層					32.0		JR軌道横断	
1845	60	愛媛県	松山市	H18-02	300 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			3	3.4	32.0	20	JR軌道横断	2
1846	60	愛媛県	松山市	H18-08	350VM (1m)	礫用	粘土･シルト層			15	3.5	103.1	10		2
1847	60	愛媛県	西条市	H18-11	300 (1m)	礫用	礫層	200		30	3.0	23.0		JR軌道横断	
1848	60	愛媛県	西条市	H18-11	300 (1m)	礫用	礫層	100		30	3.0	27.0	20	JR軌道横断	
1849	60	愛媛県	大洲市	H18-12	350VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			10	4.0	381.0			7
1850	60	愛媛県	西予市	H18-12	250 (1m)	礫用	礫･玉石層 砂層			10	4.1	45.1	20	JR軌道横断	
1851	60	愛媛県	松山市	H19-08	250 (1m)	礫用	礫･玉石層					43.6			
1852	60	愛媛県	伊予市	H20-01	250 (1m)	礫用	礫･玉石層					81.6			2
1853	60	愛媛県	伊予市	H20-02	250 (1m)	礫用	礫･玉石層					49.8			2
1854	60	愛媛県	大洲市	H20-03	250 (1m)	粘土･砂用	粘土･ｼﾙﾄ層					63.6			
1855	60	愛媛県	西条市	H20-03	300 (1m)	礫用	砂礫層	50		20	3.0	18.0		JR軌道横断	
1856	60	愛媛県	大洲市	H20-04	350VP (1m)	粘土･砂用	粘土･ｼﾙﾄ層			3	3.0	98.3			2
1857	60	愛媛県	伊予市	H20-05	250 (1m)	粘土･砂用	砂層	30		10	2.8 ～5.4	211.1			4
1858	60	愛媛県	大洲市	H20-05	300VP (1m)	粘土･砂用	粘土･ｼﾙﾄ層			1	3.1	56.3	20		
1859	60	愛媛県	大洲市	H21-02	300VP (1m)	粘土･砂用	粘土･ｼﾙﾄ層					139.3			3
1860	60	愛媛県	松山市	H22-04	400VM	礫用	礫･玉石層			5	4.3	44.3			
1861	60	愛媛県	松山市	H22-09	250	粘土･砂用	粘土･シルト層			3	3.6	77.9			2
1862	60	愛媛県	今治市	H22-11	350SP	礫用	礫･玉石層			5	4.2	37.1			
1863	60	愛媛県	西予市	H23-02	250	礫用	礫･玉石層	180		50		17.1			
1864	60	愛媛県	四国中央市	H23-03	250	礫用	礫･玉石層				3.5	52.0			
1865	60	愛媛県	西条市	H23-10	350RS	礫用	礫･玉石層			30	2.6	27.8	10		
1866	60	愛媛県	西条市	H23-10	350RS	礫用	礫･玉石層			18	2.9	7.3	30		
1867	60	愛媛県	西予市	H23-12	250	粘土･砂用	粘土･シルト層			8	5.0	43.5			2
1868	60	愛媛県	伊予市	H27-03	250 (1m)	礫用	礫･玉石層			18	4.6	102.9	20		3
1869	60	愛媛県	今治市	H28-07	300	礫用	礫･玉石層	10		7	2.8	18.9	10	JR軌道横断	
1870	60	愛媛県	松山市	H29-05	350 [１]	粘土･砂用	砂層			10	5.0	143.9	40		
1871	60	愛媛県	新居浜市	R01-12	250	礫用	礫･玉石層			21	3.0	17.8		軌道横断(JR)	
1872	60	高知県	高知市	H11-06	250 (2m)	礫用	滞水礫層	50		10	3.5	33.7	20	国道道路横断 KM-5	

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径（mm）	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り（m）	推進距離（m）	被水圧(kPa)	備　考	スパン数
1873	60	高知県	高知市	H12-06	300 (1m)	粘土･砂用	砂層			16	3.2	41.0			
1874	60	高知県	高知市	H12-10	300 (1m)	礫用	無水砂礫			10～20	5.0	270.0		国道道路横断	7
1875	60	高知県	高知市	H13-02	300VM (1m)	粘土･砂用	砂層			20	6.5	25.5		KD-2	
1876	60	高知県	高知市	H15-07	250 (1m)	礫用	礫層	150		40	3.5	56.9	20		2
1877	60	高知県	芸西村	H15-08	250 (1m)	礫用	礫層	150		8～50	4.5	16.5	20	河川横断	
1878	60	高知県	高知市	H15-08	300 (2m)	礫用	粘土･シルト層			10	4.0	32.9	30		
1879	60	高知県	土佐市	H16-07	300VP (1m)	礫用	礫層 粘土･シルト層	20		20	3.5	468.0		1.0	13
1880	60	高知県	土佐市	H16-07	350VP (1m)	礫用	礫層 粘土･シルト層	20		20	4.0	323.3			7
1881	60	高知県	高知市	H17-02	300 (1m)	礫用	礫･玉石層					48.0			
1882	60	高知県	高知市	H17-11	250 (1m)	礫用	礫層 粘土･シルト層	100		10～20	2.0	70.0			2
1883	60	高知県	高知市	H17-12	250 (1m)	礫用	礫層	180		10～30	7.5	100.0	60		2
1884	60	高知県	高知市	H18-08	250 (1m)	礫用	礫･岩盤層			50	6.0	151.0	20		3
1885	60	高知県	高知市	H18-12	250 (1m)	礫用	礫層	200		40	4.0	39.6	10		
1886	60	高知県	高知市	H19-10	250 (1m)	礫用	礫･玉石層	150		40	4.0	90.0		国道道路横断	2
1887	60	福岡県	久山町	H10-10	250 (2m)	礫用	頁岩				3.5	50.0			2
1888	60	福岡県	福岡市	H11-02	400VM (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層					37.0		水路横断	
1889	60	福岡県	三輪町	H11-02	250 (1m)	礫用	滞水礫層	250		25	4.5	102.0	20		2
1890	60	福岡県		H11-02	250 (2m)	礫用	玉石混り粘土			20	4.0	20.0			
1891	60	福岡県	玄海町	H11-03	250 (2m)	礫用	砂層　滞水礫･玉石層	350		15～50	4.8	58.0	18		
1892	60	福岡県	福岡市	H11-03	400SP (2m)	礫用	砂礫層	50		10～15	2.5	31.5		KM-5	
1893	60	福岡県	飯塚市	H11-10	250 (1m)	礫、粘土･砂、土丹用	土丹、粘土･ｼﾙﾄ 無水礫･玉石層			10、30、50	7.0	400.0	30		8
1894	60	福岡県	福岡市	H11-11	450VM (2m)	礫用	礫混り砂			2～10	2.0	50.0	10		
1895	60	福岡県	志免町	H12-01	250 (1m)	礫用	礫混り砂			2～10	3.5	82.0	20		2
1896	60	福岡県	久留米市	H12-02	250 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			10	5.0	59.8			
1897	60	福岡県	志免町	H12-02	250 (1m)	礫用	砂礫			5～15	2.2	100.0			4
1898	60	福岡県	甘木市	H12-03	250 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト･砂層			5	4.2	21.0		軌道横断 KM-5	
1899	60	福岡県	北九州市	H12-05	250 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			10～15	5.5	35.0			
1900	60	福岡県	玄海町	H12-07	250 (1m)	礫用	砂礫層			10～15	2.8	46.0		KM-5	
1901	60	福岡県	前原市	H12-09	250 (1m)	礫用	滞水砂礫層			30	3.0	167.0	20	KM-5	4
1902	60	福岡県	粕屋町	H12-10	250 (1m)	礫用	砂礫層			20	3.0	20.1		KM-5	
1903	60	福岡県	甘木市	H12-11	400SP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			0～10	2.0	12.0			
1904	60	福岡県	飯塚市	H12-12	400VP (1m)	礫用	砂礫層			5～50	6.0	43.8		KM-5	
1905	60	福岡県	宗像市	H12-12	350 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			0～5	3.0	24.0			
1906	60	福岡県	大川市	H13-01	300 (1m)	礫用	砂層			10～20	3.0	108.0			2
1907	60	福岡県	志免町	H13-01	250 (1m)	礫用	土丹層			50	3.0	36.1			
1908	60	福岡県	北九州市	H13-02	350SP (1m)	礫用	砂礫層	100		30～50	4.5	93.0			3
1909	60	福岡県	北九州市	H13-02	350SP (1m)	礫用	砂礫層	100		30～50	4.5	87.0			3
1910	60	福岡県	北九州市	H13-02	350SP (1m)	礫用	砂礫層	150		30～50	6.0	33.0			3
1911	60	福岡県	筑紫野市	H13-02	250 (1m)	礫用	砂礫層			30	2.0	162.6		KM-5	3
1912	60	福岡県	北九州市	H13-03	350 (1m)	礫用	砂礫層			30	4.0	67.6			
1913	60	福岡県	中間市	H13-05	250 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			10未満	8.4～8.7	54.9		KM-5	
1914	60	福岡県	志免町	H13-06	200VP (1m)	礫用	粘土･シルト層			20～30	2.0	44.0		国道道路横断	
1915	60	福岡県	志免町	H13-06	200VP (1m)	礫用	粘土･シルト層			15～30	2.0	45.0		国道道路横断	
1916	60	福岡県	志免町	H13-06	200VP (1m)	礫用	粘土･シルト層				2.5	50.7		国道道路横断	
1917	60	福岡県	中間市	H13-06	300 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			10未満	8.7～9.0	66.9		KM-5	
1918	60	福岡県	中間市	H13-06	300 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			10未満	9.0～9.1	65.9		KM-5	
1919	60	福岡県	中間市	H13-06	300 (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			10未満	9.1～9.5	50.3		KM-5	
1920	60	福岡県	福岡市	H13-08	250 (1m)	礫用	滞水砂層			5～10	4.5	55.0	100	国道道路横断	
1921	60	福岡県	福岡市	H13-08	250VP (1m)	礫用	滞水砂層			5～10	4.5	53.0	100	国道道路横断	
1922	60	福岡県	福岡市	H13-08	250VP (1m)	礫用	滞水砂層			10～15	6.0	30.0	100	国道道路横断	
1923	60	福岡県	福岡市	H13-08	250VP (1m)	礫用	滞水砂層			5～10	6.0	62.0	100	国道道路横断	
1924	60	福岡県	福岡市	H13-08	250 (1m)	礫用	滞水砂層			5～10	6.5	57.0	100	国道道路横断	

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径（mm）	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り（m）	推進距離（m）	被水圧(kPa)	備　考	スパン数
1925	60	福岡県	飯塚市	H13-08	400VM	普通土用	粘土・礫			5～40	4.3	53.9			
1926	60	福岡県	筑紫野市	H13-09	250	礫用	礫・栗石			20～50	5.3	120.8			3
1927	60	福岡県	中間市	H13-09	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			0～5	3.5	46.0		KD-2	
1928	60	福岡県	篠栗町	H13-10	250	礫用	普通土・軟岩			10～40	6.4	59.3			2
1929	60	福岡県	中間市	H13-10	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			0～5	3.5	20.0		KD-2	
1930	60	福岡県	太宰府市	H13-11	300VP (1m)	礫用	粘土・シルト層			5～15	5.0	19.0		国道道路横断	
1931	60	福岡県	太宰府市	H13-11	300VP (1m)	礫用	粘土・シルト層			5～15	5.0	19.0		国道道路横断	
1932	60	福岡県	北九州市	H13-12	300	普通土用	粘土			30～40	4.5	17.9			
1933	60	福岡県	前原市	H14-01	250	礫用	砂礫			25～50	5.2	52.7			
1934	60	福岡県	甘木市	H14-02	300 (1m)	礫用	礫層	150		30	4.3	345.0	30		6
1935	60	福岡県	大刀洗町	H14-02	250	礫用	砂礫			30～50	5.2	161.1			3
1936	60	福岡県	夜須町	H14-03	200VP (1m)	礫用	砂層			10～40	3.5	19.5		国道道路横断	
1937	60	福岡県	夜須町	H14-03	200VP (1m)	礫用	砂層			10～40	3.5	20.0		国道道路横断	
1938	60	福岡県	苅田町	H14-03	250	粘土・砂用	粘土・シルト層			10未満	1.9～2.2	36.1			
1939	60	福岡県	苅田町	H14-03	250	粘土・砂用	砂層			10未満	3.0～3.1	13.9			
1940	60	福岡県	前原市	H14-03	300	礫用	無水礫・玉石層			30～40	2.6～2.8	48.7			
1941	60	福岡県	前原市	H14-03	250	礫用	無水礫・玉石層			30～40	1.2～1.6	26.0			
1942	60	福岡県	前原市	H14-03	250	礫用	無水礫・玉石層			30～40	1.2～2.8	29.6			
1943	60	福岡県	北九州市	H14-04	250 (1m)	礫用	無水礫層	150		7	4.0	50.0		国道道路横断	
1944	60	福岡県	京都郡	H14-04	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			20～50		50.0			2
1945	60	福岡県	福岡市	H14-04	300VU	礫用	礫層	40		30～40	3.5	58.4			
1946	60	福岡県	合川町	H14-05	250 (1m)							215.0			9
1947	60	福岡県	粕屋町	H14-05	250	礫用	砂礫			30	4.5	131.6			4
1948	60	福岡県	粕屋町	H14-05	300	礫用	砂礫			30	4.5	103.2			2
1949	60	福岡県	福岡市	H14-06	400SP (1m)	礫用	礫層	80		8	4.5	30.0		河川横断	
1950	60	福岡県	志免町	H14-06	250	礫用	軟岩				3.0	36.2			2
1951	60	福岡県	糟屋郡	H14-07	300 (2m)	礫用	礫層	200		30	3.5	110.0			2
1952	60	福岡県	糟屋郡	H14-07	300 (1m)	礫用	礫層	100		30	4.0	67.0			
1953	60	福岡県	前原市	H14-07	300 (1m)	礫用	礫・砂層	20		40		105.1			3
1954	60	福岡県	福岡市	H14-08	400SP (1m)	礫用	粘土・シルト層			10	4.0	21.3		国道道路横断	
1955	60	福岡県	朝倉郡	H14-08	250	粘土・砂用	砂層			30	5.5	75.0			2
1956	60	福岡県	福岡市	H14-08	400 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			7	4.0	21.0			
1957	60	福岡県	朝倉郡	H14-09	250 (1m)	礫用	礫層	100			1.5	6.0	5		
1958	60	福岡県	久留米市	H14-09	400ｶﾞｽ管挿入	粘土・砂用	普通土			5	4.3	39.0			
1959	60	福岡県	太宰府市	H14-09	250 (1m)	礫用	礫・玉石層				3.0	6.0	10		
1960	60	福岡県	飯塚市	H14-10	300ﾚｼﾞﾝRS (1m)	礫用	礫層	100		4	6.0	10.0	50		
1961	60	福岡県	糟屋郡	H14-10	250 (1m)	礫用	礫・玉石層				2.0	16.0			
1962	60	福岡県	福岡市	H14-10	350SP (1m)	礫用	礫層	100		20	2.0	404.0			2
1963	60	福岡県		H14-10	300VP (2m)	粘土・砂用	砂層			3	3.5	94.0			2
1964	60	福岡県	遠賀郡	H14-11	350SP (1m)	礫用	無水礫層	120		13	2.5	10.0		河川横断	
1965	60	福岡県	大牟田市	H14-11	350SP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層				4.0	46.0			2
1966	60	福岡県	久留米市	H14-11	250	礫用	砂層			30	4.2	70.0			2
1967	60	福岡県	久留米市	H14-11	300	粘土・砂用	普通土	30		10	7.0	13.0			
1968	60	福岡県	久留米市	H14-11	300	粘土・砂用	普通土	30		10	7.0	29.0			
1969	60	福岡県	筑紫野市	H14-11	250	粘土・砂用	砂層			30	4.0	74.0			2
1970	60	福岡県	筑紫野市	H14-11	250	粘土・砂用	砂層			30	4.0	126.0			3
1971	60	福岡県	筑紫野市	H14-11	300 (1m)	礫用	礫層	60		30	3.5	48.9			2
1972	60	福岡県	久留米市	H14-12	300	粘土・砂用	普通土	30		10	6.0	15.0			
1973	60	福岡県	久留米市	H15-01	250 (2m)	礫用	砂層			10～30	3.5	57.5			
1974	60	福岡県	宮田町	H15-01	250 (2m)	礫用	礫層	150		40	3.0	180.0			3
1975	60	福岡県	朝倉郡	H15-03	250 (1m)	礫用	礫層	100		30	3.0	69.0			2
1976	60	福岡県	直方市	H15-03	250 (2m)	礫用	礫・玉石層			20	3.0	52.0			

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径(mm)	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り(m)	推進距離(m)	被水圧(kPa)	備 考	スパン数
1977	60	福岡県	飯塚市	H15-10	350RS (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			10	5.1	56.2	無水		
1978	60	福岡県	飯塚市	H15-10	350RS (1m)	粘土・砂用	砂・粘土・シルト層			5	5.2	45.0	無水		
1979	60	福岡県	飯塚市	H15-10	350RS (1m)	粘土・砂用	砂・粘土・シルト層			5	5.2	32.2	無水		
1980	60	福岡県	福岡市	H15-11	350SP (1m)	礫用	礫層	80			2.0	16.0		国道道路横断	
1981	60	福岡県	夜須町	H15-11	350 (1m)	粘土・砂用	砂・粘土・シルト層			3	8.5	220.0	70		5
1982	60	福岡県	飯塚市	H16-01	400SP (1m)	礫用	礫層	150		8	4.0	87.8	無水		2
1983	60	福岡県	志免町	H16-02	250 (1m)	礫用	礫層	200		23	5.0	86.3	30		3
1984	60	福岡県	夜須町	H16-02	250 (1m)	礫用	砂・粘土・シルト層			15	4.5	144.0	20		3
1985	60	福岡県	前原市	H16-03	300	礫用	礫・玉石層			22	3.2	52.4	20	国道道路横断	
1986	60	福岡県	椎田町	H16-03	250 (1m)	礫用	礫層	150		30	3.0	33.7	20		2
1987	60	福岡県	椎田町	H16-04	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			35	2.5	30.0	10		
1988	60	福岡県	朝倉郡	H16-08	250 (1m)	礫用	砂層	50		20	4.0	325.0	20	1.0	10
1989	60	福岡県	夜須町	H16-09	300VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層				4.5～6	206.0	40		5
1990	60	福岡県	糟屋郡	H16-10	250 (1m)	礫用	礫・玉石層				3.5～5.5	146.0			3
1991	60	福岡県	志免町	H16-10	250 (1m)	砂用	礫混じり粘性土	100		14	2.8	36.1			2
1992	60	福岡県	朝倉郡	H16-11	250 (1m)	礫用	礫・玉石層					44.2			
1993	60	福岡県	朝倉郡	H16-11	300 (1m)	礫用	礫・玉石層			50	4.5	52.8			2
1994	60	福岡県	前原市	H16-11	250 (1m)	礫用	礫・玉石層 粘土・シルト層				2.5～3.5	178.0			4
1995	60	福岡県	前原市	H16-12	300 (1m)	粘土・砂用	砂層			10	2.5	37.0	10	JR軌道横断	
1996	60	福岡県	前原市	H17-01	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			30	3.0	189.0	20		4
1997	60	福岡県	北九州市	H17-02	300VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			30	1.5	65.0			2
1998	60	福岡県	岡垣町	H17-10	250 (1m)	粘土・砂用	軟岩			50	10.6	52.2	90		
1999	60	福岡県	岡垣町	H17-11	300 (1m)	礫用	礫層	100		4		51.5			
2000	60	福岡県	福岡市	H17-11	350VM	粘土・砂用	粘土・シルト層			10	6.0	97.0	40		4
2001	60	福岡県	古賀市	H17-12	250	礫用	礫・玉石層			18	3.5	219.0	10		5
2002	60	福岡県	那珂川町	H18-01	250	礫用	礫・玉石層			50	6.3	93.3	30		3
2003	60	福岡県	前原市	H18-01	250 (1m)	礫用	礫・玉石層					150.8			3
2004	60	福岡県	那珂川町	H18-02	250	礫用	礫・玉石層			25	2.8	59.4			4
2005	60	福岡県	前原市	H18-02	250	礫用	礫・玉石層			15	3.5	200.0	30		4
2006	60	福岡県	水巻町	H18-02	250 (1m)	粘土・砂用	頁岩		1		2.8	38.4	20		
2007	60	福岡県	福岡市	H18-03	300 (2m)	粘土・砂用	砂層			5	4.5	39.8	30	国道道路横断	
2008	60	福岡県	福岡市	H18-05	350VP	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	3.0	157.0		国道道路横断	4
2009	60	福岡県	遠賀町	H18-06	350VM (1m)	礫用	礫層	30		10	4.0	122.7	20		4
2010	60	福岡県	筑前町	H18-09	250	礫用	礫・玉石層			20	3.5	197.0	10	国道道路横断	5
2011	60	福岡県	筑前町	H18-09	250 (1m)	礫用	礫層	100	200	10	3.7	57.1			
2012	60	福岡県	福岡市	H18-12	450VM (1m)	礫用 粘土・砂用	礫層 粘土・シルト層	50～80		20	8.0	142.4	80		3
2013	60	福岡県	小竹町	H18-12	300VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層 頁岩		18	1～5	8.4	250.0	60		5
2014	60	福岡県	福岡市	H19-02	350VP	礫用	礫・玉石層			10	7.0	90.0	50		2
2015	60	福岡県	福岡市	H19-04	300 (1m)	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層			10	5.0	43.5			
2016	60	福岡県	飯塚市	H19-06	250 (1m)	粘土・砂用	砂層			15	7.0	115.5	60		2
2017	60	福岡県	遠賀町	H19-06	400VM (1m)	粘土・砂用	粘土・ｼﾙﾄ層			5	3.5	200.3	20		4
2018	60	福岡県	行橋市	H19-06	250 (1m)	礫用	礫・玉石層					68.2			2
2019	60	福岡県	筑前町	H19-08	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			13	6.1	369.5	20		7
2020	60	福岡県	大牟田市	H19-10	250 (1m)	礫用	粘土・ｼﾙﾄ層					78.7			3
2021	60	福岡県	志免町	H19-10	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			15	3.5	119.5	20		2
2022	60	福岡県	飯塚市	H19-11	250ﾚｼﾞﾝ (1m)					5	3.9	31.5	30		
2023	60	福岡県	うきは市	H19-11	250 (1m)	礫用	礫・玉石層					18.0			
2024	60	福岡県	水巻町	H19-11	300VP (1m)	粘土・砂用	砂層			10	2.7	214.0	10		4
2025	60	福岡県	岡垣町	H19-11	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			50	6.0	171.0	30	河川横断	4
2026	60	福岡県	久留米市	H19-12	250 (1m)	礫用	砂層					108.0			2
2027	60	福岡県	筑紫野市	H19-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			25	3.5	129.0	20		2
2028	60	福岡県	福津市	H19-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	100		15	3.5	125.0	10		4

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径（mm）	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り（m）	推進距離（m）	被水圧(kPa)	備　考	スパン数
2029	60	福岡県	須恵町	H19-12	250 (1m)	礫用	風化頁岩			50	3.5	32.3			
2030	60	福岡県	鞍手町	H20-01	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			10	3.0	164.6	10		3
2031	60	福岡県	筑紫野市	H20-01	250 (1m)	礫用	礫・玉石層					126.0			2
2032	60	福岡県	飯塚市	H20-02	300ﾚｼﾞﾝ (1m)	礫用	礫・玉石層			10	3.0	28.0	10		
2033	60	福岡県	久留米市	H20-02	250 (1m)	礫用	礫・玉石層					26.7		国道道路横断	
2034	60	福岡県	苅田町	H20-03	250 (1m)	礫用	粘土・シルト層					116.5			
2035	60	福岡県	筑紫野市	H20-03	350SP (1m)	礫用	礫・玉石層					12.0			
2036	60	福岡県	行橋市	H20-04	250 (1m)					10	2.6	55.9			2
2037	60	福岡県	北九州市	H20-06	400SP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層					20.0			
2038	60	福岡県	飯塚市	H20-09	300ﾚｼﾞﾝ (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			50	7.5	246.6	20		5
2039	60	福岡県	大牟田市	H20-09	250 (1m)	礫用	砂層					116.0			2
2040	60	福岡県	飯塚市	H20-10	250 (1m)	礫用	礫・玉石層					26.0		JR軌道横断	
2041	60	福岡県	福岡市	H20-10	250 (1m)	礫用	礫・玉石層					49.0			2
2042	60	福岡県	宮若市	H20-10	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層					70.0			2
2043	60	福岡県	鞍手町	H20-11	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層					65.0			2
2044	60	福岡県	苅田町	H20-12	350ﾚｼﾞﾝ (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			2	4.3	156.5	20		4
2045	60	福岡県	筑前町	H20-12	250 (1m)	礫用	砂層					100.0			2
2046	60	福岡県	宗像市	H20-12	400SP (1m)	礫用	粘土・シルト層			20	3.1	25.6	30	国道道路横断	
2047	60	福岡県	福岡市	H21-02	300 (1m)	粘土・砂用	砂層 粘土・シルト層			3	6.0	29.2		JR軌道横断	
2048	60	福岡県	福津市	H21-02	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	200		25	4.0	48.9	30		
2049	60	福岡県	福岡市	H21-03	300 (1m)	粘土・砂用	砂層 粘土・シルト層			3	6.0	29.2	30		
2050	60	福岡県	大牟田市	H21-06	300SP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層				3.5	49.8	30		2
2051	60	福岡県	粕屋町	H21-06	250 (1m)	粘土・砂用	砂層			10	3.5	298.0	20	国道道路横断	7
2052	60	福岡県	久留米市	H21-09	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			23	5.8	28.0	50		
2053	60	福岡県	水巻町	H21-10	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			50	5.3～5.6	60.1	50		
2054	60	福岡県	前原市	H21-10	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	50		20	4.0	135.0	30	国道道路横断	3
2055	60	福岡県	苅田町	H21-11	400VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層	10		3	4.5	280.5			6
2056	60	福岡県	久留米市	H21-11	250 (1m)	粘土・砂用	砂層 粘土・シルト層				4.5	44.3			
2057	60	福岡県	久留米市	H21-11	250 (1m)	粘土・砂用	砂層 粘土・シルト層				4.5	44.3			
2058	60	福岡県	福津市	H21-11	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			50	4.0	154.0	20	国道道路横断	5
2059	60	福岡県	宗像市	H21-12	250 (1m)	粘土・砂用	固結粘土			30	3.9	108.5	20		3
2060	60	福岡県	那珂川町	H21-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	40		30	6.0	50.0	40	河川横断	2
2061	60	福岡県	福岡市	H21-12	400VM (1m)	粘土・砂用	砂層			15	4.0	18.1	30	国道道路横断	2
2062	60	福岡県	北九州市	H22-02	250VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			10	4.5	59.1	30		2
2063	60	福岡県	飯塚市	H22-06	250	粘土・砂用	粘土・シルト層				4.5	247.0			5
2064	60	福岡県	福津市	H22-07	250	礫用	礫・玉石層				3.5	75.0			2
2065	60	福岡県	中間市	H22-09	350SP	礫用	礫・玉石層	150		10	3.5	34.0			3
2066	60	福岡県	飯塚市	H22-10	250	礫用	砂層				4.5	64.0			2
2067	60	福岡県	福津市	H22-11	350SP	礫用	礫・玉石層	200		25	4.5	46.3			
2068	60	福岡県	中間市	H23-01	400SP	礫用	礫・玉石層				4.0	69.0			2
2069	60	福岡県	苅田町	H23-02	200VP	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	5.5	58.0			
2070	60	福岡県	糟屋郡	H23-09	400SP	礫用	礫・玉石層	40		5	3.5	28.2	20		
2071	60	福岡県	筑紫野市	H24-02	250	礫用	礫・玉石層			10～20	2.6	72.9	10		2
2072	60	福岡県	京都郡	H25-09	250	礫用	礫・玉石層			30	5.0	42.1	40		2
2073	60	福岡県	筑紫野市	H27-09	250HP	礫用	砂層			10	4.5	36.8	20		
2074	60	福岡県	糸島市	H27-10	250 (1m)	礫用	砂層			20	4.5	83.4	20		2
2075	60	福岡県	糸島市	H27-10	250 (1m)	礫用	砂層			20	4.5	83.4	20		2
2076	60	福岡県	宮若市	H27-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			15	6.0	100.0	40		2
2077	60	福岡県	筑紫野市	H28-02	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			30	4.5	134.0	30		3
2078	60	福岡県	小郡市	H28-04	250	礫用	礫・玉石層	30		10	4.5	134.0	30		3
2079	60	福岡県	久留米市	H28-04	450	礫用	礫・玉石層	50		18	5.0	36.0	20	JR軌道横断	
2080	60	福岡県	糸島市	H29-02	250	礫用	礫・玉石層	50		15	6.0	33.7	40		

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径（mm）	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り（m）	推進距離（m）	被水圧(kPa)	備 考	スパン数
2081	60	福岡県	福津市	H29-10	250 [1]	礫用	砂層			20	4.0	65.6	5		
2082	60	福岡県	福岡市	H30-02	400 [1.2]	粘土・砂用	砂層			10以上	3.5	9.1			
2083	60	福岡県	福岡市	H31-02	250 [1]	礫用	岩盤(軟岩)		10	50	5.5		30		
2084	60	福岡県	福岡市	H31-06	250 [1]	礫用	砂層			10	4.0	40.0	22		
2085	60	福岡県	福岡市	H31-09	250 [1]	礫用	砂層			5	4.0	250.0	20		5
2086	60	福岡県	福岡市	R01-08	250 [1]	礫用	砂層			6	3.8	40.0	20		2
2087	60	福岡県	宮若市	R01-10	250 [1]	礫用	礫・玉石層	50		10	4.2	60.0	24		2
2088	60	福岡県	福岡市	R02-01	400VM [1]	粘土・砂用	砂層			10	4.2	48.0	27		
2089	60	福岡県	久留米市	R01-11	300	礫用	礫・玉石層			15	7.0	54.4	47		3
2090	60	佐賀県	白石町	H11-03	250 (1m)	礫用	滞水礫・玉石層	200		10～25	3.0	122.0		KM-5	4
2091	60	佐賀県	山内町	H12-02	300ﾚｼﾞﾝ (1m)	礫用	無水礫層	50		20	1.7	68.3			6
2092	60	佐賀県	唐津市	H13-02	200VP (1m)	礫用	粘土・シルト層			3	2.7	50.0			
2093	60	佐賀県	唐津市	H13-02	250 (1m)	礫用	滞水砂礫層			30	3.0	14.4	10		
2094	60	佐賀県	唐津市	H13-03	300 (1m)	粘土・砂用	砂層			0～5		50.6		KM-5	
2095	60	佐賀県	唐津市	H13-03	300 (1m)	粘土・砂用	砂層			0～5		6.6		KM-5	
2096	60	佐賀県	唐津市	H14-08	450 (1m)	礫用	礫・玉石層			15～20	1.5	191.1			2
2097	60	佐賀県	鳥栖市	H15-01	250	粘土・砂用	砂層			30	3.5	100.0			
2098	60	佐賀県	三日月町	H15-02	400	礫用	砂質土			8	7.7	273.1			5
2099	60	佐賀県	嬉野町	H16-12	290ﾚｼﾞﾝRM	礫用	礫層	100		20	3.1	26.3	20		2
2100	60	佐賀県	玄海町	H16-12	250 (1m)	砂用	砂質土			3～5	3.0	124.7	20		3
2101	60	佐賀県	玄海町	H17-01	250 (1m)	礫用	砂礫層	100		10	3.0	77.2	20		2
2102	60	佐賀県	多久市	H17-	300 (1m)	礫用	粘土・シルト層			20	3.5	20.0			
2103	60	佐賀県	多久市	H17-12	300	礫用						11.8			
2104	60	佐賀県	高島町	H18-02	250 (1m)	礫用	砂層	50		10～20	3.0	50.0	20		2
2105	60	佐賀県	玄海町	H18-09	250 (1m)	礫用	砂礫層	20		10	4.0	68.3	30		
2106	60	佐賀県	玄海町	H18-09	250 (1m)	礫用	砂礫層	20		10	4.0	38.0	30		
2107	60	佐賀県	玄海町	H18-09	250 (1m)	礫用	砂礫層	20		10	4.0	43.3	30		
2108	60	佐賀県	基山町	H18-12	250 (1m)	礫用	礫層	50		20	3.0	33.6	10		
2109	60	佐賀県	玄海町	H18-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	300		8	4.2	51.3	10		
2110	60	佐賀県	玄海町	H18-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	300		8	4.2	28.3	10		
2111	60	佐賀県	玄海町	H19-01	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	300		3	2.9	48.8			
2112	60	佐賀県	玄海町	H19-01	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	300		3	2.9	61.1			
2113	60	佐賀県	三養基郡	H19-02	300 (1m)	礫用	礫・玉石層	300		30	4.0	346.3	20		6
2114	60	佐賀県	武雄市	H19-08	250 (1m)	礫用	粘土・ｼﾙﾄ層			8	3.6	14.4	20		
2115	60	佐賀県	唐津市	H19-09	250 (1m)	礫用	砂層					53.0			
2116	60	佐賀県	川副町	H19-09	250 (1m)	礫用	礫・玉石層					80.0			
2117	60	佐賀県	多久市	H19-11	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	120		40	4.5	148.5	30		3
2118	60	佐賀県	基山町	H19-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層					14.0		河川横断	
2119	60	佐賀県	佐賀市	H26-02	250	礫用	礫・玉石層	100		30	4.0	140.0	30		4
2120	60	佐賀県	唐津市	H27-12	300 (1m)	礫用	砂層			10	4.5	24.8	30	JR軌道横断	
2121	60	佐賀県	神崎市	H27-12	350SP (1m)	礫用	砂層			15	4.0	37.0	30		
2122	60	佐賀県	唐津市	H29-02	250	礫用	礫・玉石層	50		10	5.0	20.8	30		
2123	60	佐賀県	佐賀市	H29-10	500 [1]	粘土・砂用	砂層			5	4.0	27.0	15	河川横断	
2124	60	長崎県	川棚町	H12-07	300 (1m)	礫用	砂礫層			30	3.5	150.0		KM-5	4
2125	60	長崎県	川棚町	H12-07	300 (1m)	礫用	砂礫層			30	3.5	83.2		KM-5	2
2126	60	長崎県	諫早市	H12-09	400SP (1m)	礫用	粘土・シルト層			35	3.0	24.0			
2127	60	長崎県	諫早市	H13-01	400SP (1m)	土丹用	砂層			15	3.0	12.0		KM-5	
2128	60	長崎県	川棚町	H13-02	250 (1m)	土丹用	粘土・シルト層			10	3.6	134.0		KM-5	3
2129	60	長崎県	諫早市	H13-04	400SP (1m)	礫用	土丹層			6	3.6	14.0			
2130	60	長崎県	多良見町	H13-04	250	礫用	埋土			5	2.5	108.0			2
2131	60	長崎県	長崎市	H13-10	250	礫用	滞水礫・玉石層			13～25	6.3	40.2			
2132	60	長崎県	長崎市	H13-10	250	礫用	滞水礫・玉石層			13～25	6.3	103.5			3

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径（mm）	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り（m）	推進距離（m）	被水圧(kPa)	備　考	スパン数
2133	60	長崎県	長崎市	H13-10	250		滞水礫・玉石層			13～25	6.3	40.2			
2134	60	長崎県	長崎市	H13-10	250		滞水礫・玉石層			13～25	6.3	103.4			3
2135	60	長崎県		H14-02	250	粘土･砂用	砂層			10～20	3.2～4.4	48.2			
2136	60	長崎県		H14-02	250	粘土･砂用	砂層			20	4.2～4.4	21.2			
2137	60	長崎県	長崎市	H14-03	250	礫用	礫・玉石層			13～25	6.3	143.6	40		4
2138	60	長崎県	西彼杵郡	H14-05	350SP (1m)	岩盤用	粘土・シルト層				6.0	11.0			
2139	60	長崎県	諫早市	H14-07	400	粘土･砂用	砂層			10	3.0	27.0			
2140	60	長崎県	多良見町	H14-08	250 (1m)	礫用	無水礫・玉石層	500		10～50	2.9	176.3			4
2141	60	長崎県	佐々町	H15-01	250 (1m)	礫用	無水礫・玉石層	500		10～40	2.0	50.3			
2142	60	長崎県	吾妻町	H15-03	250 (1m)	礫用	礫層	100		15	2.8	11.8			
2143	60	長崎県	吾妻町	H15-03	250 (1m)	礫用	礫層	20		20	3.0	11.0		私鉄軌道横断	
2144	60	長崎県	佐々町	H15-06	300 (1m)	礫用	礫層	100		26	4.5	101.7	20		2
2145	60	長崎県	佐世保市	H15-11	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	400	10	30	9.0	90.0	80		2
2146	60	長崎県	佐世保市	H16-03	250 (1m)	礫用	礫層	200		30	3.0	54.8	10		2
2147	60	長崎県	佐世保市	H16-05	350SP (1m)	礫用	砂層	50		20	2.5	16.0			
2148	60	長崎県	長崎市	H16-10	250ﾀﾞｸ (2m)	礫用	礫・玉石層	500	20～40	30～50	7.0	60.6	30	河川横断	2
2149	60	長崎県	諫早市	H16-11	400SP (1m)	礫用	砂層	100		20	2.5	18.4			2
2150	60	長崎県	長崎市	H16-11	250 (1m)	礫用	砂層	100		30	4.0	62.8	10		2
2151	60	長崎県	諫早市	H17-12	250 (1m)	礫用	礫層	120		8	3.4	11.0	30		
2152	60	長崎県	大村市	H17-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	800	120	5～50	3～7	88.1			3
2153	60	長崎県	西海市	H17-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	300		1～10	4～5	108.1	30		4
2154	60	長崎県	佐世保市	H18-02	350SP (1m)	礫用	岩盤	50	20	1～50	3～4	51.4	20		2
2155	60	長崎県	諫早市	H18-03	300 (2m)	礫用	礫・玉石層	500		3	7.8	40.3	40	JR軌道横断	
2156	60	長崎県	佐世保市	H18-08	250 (1m)	礫用	礫層 粘土・シルト層	100		5	3.0	43.4			
2157	60	長崎県	西海市	H19-03	350SP (1m)	礫用	礫・玉石層	600		15	3.3	5.1	20		
2158	60	長崎県	西海市	H19-03	350SP (1m)	礫用	礫・玉石層	600		15	3.3	13.0	20		
2159	60	長崎県	松浦市	H19-09	400SP (1m)	礫用	礫・玉石層	300		10	4.0	126.1	20		
2160	60	長崎県	松浦市	H19-11	250 (1m)	礫用	礫・玉石層					70.0		JR軌道横断	2
2161	60	長崎県	長崎市	H19-12	300ﾚｼﾞﾝ (1m)	礫用	礫・玉石層	90		30	3.7	140.3	30		4
2162	60	長崎県	西海市	H20-02	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	100		35	4.5	137.5	40		4
2163	60	長崎県	雲仙市	H20-03	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	30		25	3.5	295.0	10		7
2164	60	長崎県	西海市	H20-04	300VP (1m)	礫用	礫・玉石層	150		20	3.5	54.3	20		2
2165	60	長崎県	江迎町	H20-07	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	500		5～50	3.0	66.8	20	国道道路横断	3
2166	60	長崎県	諫早市	H21-09	350SP 400SP	礫用	礫・玉石層	150		30	2.5	8.0	20		2
2167	60	長崎県	佐世保市	H23-02	200VP	礫用	礫・玉石層			15	5.3	44.7			
2168	60	長崎県	松浦市	H25-04	250	礫用	砂層	150		10	4.0		20		
2169	60	長崎県	佐世保市	H26-01	300	岩盤用	砂岩		10		3.0	90.5	10		4
2170	60	長崎県	長崎市	H28-01	250ﾀﾞｸ (2m)	礫用	粘土・シルト層			0～2	3.6	73.9	20		2
2171	60	熊本県	八代市	H10-07	250 (2m)	礫用	玉石混り砂礫 (礫率60%)			30	3.0	110.0			4
2172	60	熊本県	益城郡	H10-09	250SP (2m)	礫用	砂層			5	2.0	70.0			2
2173	60	熊本県	鏡町	H13-02	250 (1m)	礫用	砂層			5	4.0	102.0		ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	2
2174	60	熊本県	泗水町	H13-02	250 (1m)	礫用	礫混り砂層			30	3.5	22.9		ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
2175	60	熊本県		H14-01	250	粘土･砂用	粘土・シルト層			≦10		57.9			
2176	60	熊本県	大津町	H14-03	300 (1m)	礫用	砂礫層	100		40	4.0	70.0			3
2177	60	熊本県	菊陽町	H14-03	350 (1m)	粘土･砂用	粘土・シルト層			30	3.5	60.0			2
2178	60	熊本県	熊本市	H14-03	250		粘土・シルト層			1～10	3.5	34.0			
2179	60	熊本県	熊本市	H14-03	250		粘土・シルト・砂層				3.5	21.9			5
2180	60	熊本県	熊本市	H14-04	250 (1m)	礫用	礫層	200		40	5.5	65.0		国道道路横断	2
2181	60	熊本県	熊本市	H14-05	400SP (1m)	礫用	転石混じり 粘土・シルト層	800		10	2.0	8.0		私鉄軌道横断	
2182	60	熊本県	上村	H14-09	250 (1m)	礫用	粘土・シルト層			20	4.0				
2183	60	熊本県	熊本市	H14-10	250 (1m)	礫用	砂層			10	5.0	27.7		国道道路横断	2
2184	60	熊本県	熊本市	H14-11	250 (1m)	礫用	砂層			10	5.0	340.0	50		9

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径(mm)	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り(m)	推進距離(m)	被水圧(kPa)	備 考	スパン数
2185	60	熊本県	岱明町	H14-11	250 (1m)	礫用	粘土・シルト層			25	4.5	358.0			7
2186	60	熊本県	竜北町	H14-11	250	礫用	礫層	200		30	4.5	120.0			3
2187	60	熊本県	苓北町	H14-12	250	礫用	礫・玉石層	300		40	3.5	80.0		河川横断	2
2188	60	熊本県	大津町	H14-12	250 (1m)	礫用	礫層	200		40	5.5	47.0			
2189	60	熊本県	大津町	H15-05	250 (2m)	礫用	礫層	200		30	3.5	30.0	10	河川横断	
2190	60	熊本県	熊本市	H15-06	250 (1m)	礫用	砂岩			50	4.0	290.0	無水		7
2191	60	熊本県	熊本市	H15-07	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	400		26	3.6	51.2	10		
2192	60	熊本県	竜北町	H15-08	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			30	4.0	85.0	20		2
2193	60	熊本県	あさぎり村	H15-10	300 (1m)	礫用	礫層	150		45	3.9	38.0	20	河川横断	
2194	60	熊本県	人吉市	H15-11	250 (1m)	礫用	礫層	200	10	41	3.1	21.8	20	河川横断	
2195	60	熊本県	熊本市	H15-12	250 (1m)	礫用	砂層			30	3.5	48.0	20		
2196	60	熊本県	大津町	H16-04	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			30	6.0	90.0		河川横断	2
2197	60	熊本県	宇土市	H16-04	250 (1m)	礫用	砂層			20	3.0	29.0	10	国道道路横断	
2198	60	熊本県	熊本市	H16-04	250 (1m)	礫用	砂層			30	6.0	70.0	60		2
2199	60	熊本県	人吉市	H16-08	200 (1m)	礫用	礫・玉石層	300		40	4.5	34.0		河川横断	
2200	60	熊本県	御船町	H16-09	250 (2m)	礫用	礫・玉石層			30	5.5	65.0			2
2201	60	熊本県	多良木町	H16-10	350 (1m)	礫用	砂層			20	5.0	29.0		JR軌道横断	
2202	60	熊本県	多良木町	H16-10	300ﾚｼﾞﾝ (1m)	礫用	砂層			10	4.0	27.0		JR軌道横断	
2203	60	熊本県	多良木町	H16-10	350SP (1m)	礫用	粘土・シルト層			10	4.0	29.0	20	JR軌道横断	
2204	60	熊本県	菊水町	H17-03	290ﾚｼﾞﾝ (1m)	礫用	砂層			50	9.0	53.0	40	河川横断	
2205	60	熊本県	熊本市	H17-03	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			50	6.5	56.0		国道道路横断	
2206	60	熊本県	人吉市	H17-03	250 (1m)	礫用	粘土・シルト層			10	4.0	64.0			
2207	60	熊本県	宇城市	H17-	250 (1m)	礫用	粘土・シルト層			20	3.5	21.0			
2208	60	熊本県	宇城市	H17-	250SP (1m)	礫用	粘土・シルト層			20	2.5	60.0			2
2209	60	熊本県	嘉島町	H17-	300ﾚｼﾞﾝ (1m)	礫用	礫・玉石層			20	3.5	80.0			2
2210	60	熊本県	球磨郡	H17-	290ﾚｼﾞﾝ (1m)	礫用	粘土・シルト層				5.0	60.0			2
2211	60	熊本県	熊本市	H17-	250 (1m)	礫用	砂層			20	4.5	80.0			2
2212	60	熊本県	合志町	H17-	300 (2m)	礫用	砂層			20	3.0	15.0		私鉄軌道横断	
2213	60	熊本県	嘉島町	H18-04	450VM (1m)	粘土･砂用	砂礫層	30		15	2.8	71.4	10		
2214	60	熊本県	上天草市	H18-08	250 (1m)	粘土･砂用	粘土・シルト層			20	4.0	40.0	30	河川横断	2
2215	60	熊本県	嘉島町	H18-09	350 (1m)	粘土･砂用	砂層				3.0	42.0	10		
2216	60	熊本県	合志町	H18-09	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			30	4.5	20.0			
2217	60	熊本県	松橋町	H18-11	250 (1m)	粘土･砂用	粘土・シルト層			50	5.0	180.0	50		3
2218	60	熊本県	松橋町	H18-12	350SP (1m)	礫用	粘土・シルト層			30	4.5	20.0		国道道路横断	
2219	60	熊本県	嘉島町	H19-02	250 (1m)	礫用	礫層	100	80	30	3.0	156.0	20		4
2220	60	熊本県	菊陽町	H19-03	250 (2m)	礫用	粘土・シルト層			30	4.0	44.0			
2221	60	熊本県	錦町	H20-03	250 (1m)	礫用	礫・玉石層					18.2			
2222	60	熊本県	大津町	H20-08	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	100		10	3.7	13.0	30		
2223	60	熊本県	宇城市	H20-10	250 (1m)	礫用	砂層					113.0			2
2224	60	熊本県	熊本市	H21-04	300SP (1m)	礫用	砂層 粘土・ｼﾙﾄ層					15.2			
2225	60	熊本県	熊本市	H21-08	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	1000		50	2.0	50.0			2
2226	60	熊本県	熊本市	H21-10	250 (1m)	礫用	粘土・ｼﾙﾄ層					35.0			
2227	60	熊本県	熊本市	H22-03	250 (1m)	礫用	粘土・ｼﾙﾄ層			10	3.0	60.0			2
2228	60	熊本県	熊本市	H22-06	250	礫用	礫・玉石層	150		40	4.5	230.0			4
2229	60	熊本県	熊本市	H22-07	250	礫用	礫・玉石層	200		30	5.0	70.0			2
2230	60	熊本県	南関町	H22-08	250	礫用	礫・玉石層	150		40	4.0	75.0		国道横断、	2
2231	60	熊本県	熊本市	H22-08	250	礫用	礫・玉石層	100		40	3.5	270.0			4
2232	60	熊本県	氷川町	H22-08	200VP	粘土･砂用	粘土・シルト層			3	4.0	110.0			2
2233	60	熊本県	山鹿市	H24-10	350SP (2m)	粘土･砂用	粘土・シルト層			3	1.8	20.5	140	国道道路横断	
2234	60	熊本県	熊本市	H28-01	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			30	4.2	79.0			
2235	60	熊本県	益城町	H29-10	300 [1.2]	礫用	礫・玉石層			14	3.2	51.1			
2236	60	熊本県	阿蘇市	H29-11	300 [1]	粘土･砂用	砂層			8	3.5	157.9	27		

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径（mm）	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り（m）	推進距離（m）	被水圧(kPa)	備　考	スパン数
2237	60	熊本県	熊本市	H30-04	300塩ビ	粘土・砂用	砂層 粘土・シルト層			0～5	3.5	38.5			
2238	60	大分県	大分市	H12-02	250 (1m)	礫用	無水礫層	60	10	30	5.5	37.0	10		
2239	60	大分県	山香町	H13-03	250	礫用	中硬岩			50	4.8	46.3			
2240	60	大分県	大分市	H13-08	250	礫用	砂・礫混り粘土			5～25	3.8	178.0			4
2241	60	大分県	大分市	H13-09	250 (2m)	礫用	無水礫・玉石層			10≦N≦ 20	4.0	50.3			
2242	60	大分県	大分市	H13-09	250 (2m)	礫用	無水礫・玉石層			10≦N≦ 20	4.0	55.6			
2243	60	大分県	中津市	H13-10	300	粘土・砂用	砂層			10～20	2.7～2.9	59.5			
2244	60	大分県	中津市	H13-10	300	粘土・砂用	砂層			10未満	2.9～3.2	44.6			
2245	60	大分県	大分市	H14-03	250 (1m)	粘土・砂用	滞水砂層			10	5.6	41.5		KM-5	
2246	60	大分県	大分市	H14-07	250	粘土・砂用	砂礫層	40		4	3.5	50.0		軌道横断	2
2247	60	大分県	大分市	H15-02	300 (1m)	礫用	礫層	250	100	50	4.0	46.0			2
2248	60	大分県	大分市	H15-02	250 (1m)	粘土・砂用	無水粘土・シルト層			1	5.0	52.0			
2249	60	大分県	大分市	H15-04	250 (1m)	礫用	礫層	200		20	3.5	63.0	10		2
2250	60	大分県	大分市	H15-11	250 (1m)	礫用	砂層			50	4.0	100.0	無水		2
2251	60	大分県	大分市	H16-01	250 (1m)	礫用	砂層			20	3.0	67.0	20		2
2252	60	大分県	大分市	H16-03	350VP (1m)	礫用	礫層	100		30	3.5	32.0	20		
2253	60	大分県	大分市	H17-01	250 (1m)	礫用	砂層			20	5.0	26.0	40	国道道路横断	
2254	60	大分県	大分市	H17-01	300 (1m)	礫用	粘土・シルト層			10	7.0	29.0	60	国道道路横断	
2255	60	大分県	中津市	H17-01	400-200 (1m)	礫用	礫・玉石層			20	6.0	104.0			2
2256	60	大分県	大分市	H17-05	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			40	7.6	67.9	40		2
2257	60	大分県	大分市	H17-12	300 (1m)	礫用	礫・玉石層					55.2			
2258	60	大分県	大分市	H19-11	250 (1m)	礫用	砂層			30	5.0	46.4	20		
2259	60	大分県	大分市	H19-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			8	3.5	163.5	20		3
2260	60	大分県	大分市	H20-02	250 (1m)	礫用	砂層			15	4.0	113.1			2
2261	60	大分県	大分市	H20-04	250 (1m)	礫用	礫・玉石層					155.0			5
2262	60	大分県	佐伯市	H20-05	350 (1m)	礫用	礫・玉石層	200		10	3.0	41.2	10	国道道路横断	
2263	60	大分県	大分市	H20-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			26	4.5	176.5	20		3
2264	60	大分県	別府市	H21-02	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	150		20	3.5	16.8	30		
2265	60	大分県	大分市	H21-09	250 (1m)	礫用	粘土・シルト層					23.0			
2266	60	大分県	大分市	H21-11	250 (1m)	礫用	砂層					135.0			2
2267	60	大分県	別府市	H21-11	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	80		10	3.2	120.0	20		2
2268	60	宮崎県	宮崎市	H10-10	250 (2m)	礫用	泥岩			50	4.0	100.0			2
2269	60	宮崎県	宮崎市	H11-03	250 (2m)	礫用	泥岩			50	4.0	100.0			2
2270	60	宮崎県	宮崎市	H16-02	250 (1m)	礫用	粘土・シルト層			30	3.0	36.0	無水		
2271	60	宮崎県	清武町	H19-03	300VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層 砂岩泥岩互層		40	1～5	2.4	26.5	10	国道道路横断	
2272	60	宮崎県	都城市	H19-07	250 (1m)	礫用	砂層			30	4.0	37.5			
2273	60	宮崎県	宮崎市	H19-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層				4.0	28.0			
2274	60	宮崎県	日南市	H20-01	250 (1m)	礫用	礫・玉石層					40.2			
2275	60	宮崎県	日南市	H21-10	250 (1m)	礫用	粘土・シルト層	200		10	5.0	45.0	30		
2276	60	宮崎県	日南市	H22-12	250	礫用	礫・玉石層	100		30	3.5	122.0		河川横断、	3
2277	60	宮崎県	日南市	H23-02	250	礫用	礫・玉石層	100		15	3.5	70.0		国道横断、	2
2278	60	宮崎県	日南市	H23-03	300	礫用	礫・玉石層	100		25	3.0	23.0		軌道横断、	
2279	60	宮崎県	宮崎市	H24-04	250	礫用	礫・玉石層					27.0		国道道路横断	
2280	60	宮崎県	延岡市	H27-04	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層					23.1			
2281	60	宮崎県	清武町	H28-01	300 (1m)	礫用	粘土・シルト層					86.3			2
2282	60	宮崎県	宮崎市	H28-01	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			10	3.4	23.4	10		
2283	60	宮崎県	小林市	H28-02	250 (1m)	粘土・砂用				20	2.5	133.1			2
2284	60	宮崎県	吉野町	H29-10	350 [1]	粘土・砂用	礫・玉石層 砂層			15以上	1.5	16.0			
2285	60	宮崎県	都城市	H30-02	250 [1]	粘土・砂用	その他(シラス　)			27以上	6.2	52.7		国道横断	
2286	60	鹿児島県	指宿市	H14-11	350 (1m)	礫用	砂層			20	3.5	21.0		JR軌道横断	
2287	60	鹿児島県	枕崎市	H15-12	300SP (1m)	礫用	礫・玉石層			30	4.2	72.0	20		2
2288	60	鹿児島県	知覧町	H16-08	300VM (1m)	礫用	砂層			10	4.3	112.0			2

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径(mm)	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り(m)	推進距離(m)	被水圧(kPa)	備 考	スパン数
2289	60	鹿児島県	鹿屋市	H18-11	400SP (1m)	粘土･砂用	礫層 砂層	50		0～5		13.0		私鉄軌道横断	
2290	60	沖縄県	那覇市	H11-05	250 (2m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			50	8.0	200.0			4
2291	60	沖縄県	北中城村	H11-12	350VM (2m)	礫用	砂層			0～5	5.0	45.0		ﾏﾘﾝﾀｳﾝ幹線4工区	
2292	60	沖縄県	具志川市	H13-01	350VM (2m)	礫用	砂礫層			10～30	3.5	64.1		KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
2293	60	沖縄県	具志川市	H13-01	350VM (2m)	礫用	砂礫層			10～30	3.5	64.9		KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
2294	60	沖縄県	具志川市	H13-01	350VM (2m)	礫用	砂礫層			10～30	3.5	55.1		KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
2295	60	沖縄県	具志川市	H13-01	250VP (2m)	礫用	砂礫層				6.5	38.1		KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
2296	60	沖縄県	具志川市	H13-02	250VP (2m)	礫用	砂礫層				4.5	32.1		KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
2297	60	沖縄県	具志川市	H13-02	250VP (2m)	礫用	砂礫層				3.5	45.4		KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
2298	60	沖縄県	具志川市	H13-02	250VP (2m)	礫用	砂礫層				5.5	32.1		KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
2299	60	沖縄県	具志川市	H13-02	350VM (2m)	礫用	砂礫層			10～30	3.5	41.1		KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
2300	60	沖縄県	具志川市	H13-02	350VM (2m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			5～10		52.0		KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
2301	60	沖縄県	具志川市	H13-02	350VM (2m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			5～10		49.0		KM-5･ﾊﾟｲﾌﾟｺｰﾄ	
2302	60	沖縄県	島尻郡	H13-03	250 (2m)	礫用	砂礫層			0～5	4.5	46.4		KM-5	
2303	60	沖縄県	島尻郡	H13-03	250 (2m)	礫用	砂礫層			0～5	4.5	46.5		KM-5	
2304	60	沖縄県	那覇市	H13-07	200VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			10	4.0	25.3	20	KD-2	
2305	60	沖縄県	那覇市	H13-07	200VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			10	4.0	21.8	20	KD-2	
2306	60	沖縄県	北中城村	H13-08	300VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			20	4.7	20.4	20	KD-2 ﾏﾘﾝﾀｳﾝ幹線5工区	
2307	60	沖縄県	北中城村	H13-08	300VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			20	4.7	5.2	20	KD-2 ﾏﾘﾝﾀｳﾝ幹線5工区	
2308	60	沖縄県	与那原町	H13-08	200VP (2m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			5	4.8	6.0	10	KD-2	
2309	60	沖縄県	与那原町	H13-08	200VP (2m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			5	4.8	5.8	10	KD-2	
2310	60	沖縄県	大里村	H13-10	200VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			10	4.9	57.0	20	KD-2	
2311	60	沖縄県	大里村	H13-10	200VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			10	4.9	23.0	20	KD-2	
2312	60	沖縄県	豊見城市	H13-11	400VM (2m)	土丹用	土丹層			50	7.5	52.5	20	KD-2 ﾏﾘﾝﾀｳﾝ幹線1工区	
2313	60	沖縄県		H13-11	350VM (2m)		泥岩			50以上	3.7～5.6	59.5		ﾏﾘﾝﾀｳﾝ幹線7工区	
2314	60	沖縄県		H13-11	350VM (2m)		泥岩			50以上	5.4～6.1	58.8		ﾏﾘﾝﾀｳﾝ幹線8工区	
2315	60	沖縄県		H13-11	350VM (2m)		泥岩			50以上	4.3～5.4	30.5		ﾏﾘﾝﾀｳﾝ幹線8工区	
2316	60	沖縄県		H13-11	350VM (2m)		泥岩			50以上	3.7～5.6	61.0		ﾏﾘﾝﾀｳﾝ幹線9工区	
2317	60	沖縄県		H13-11	350VM (2m)		泥岩			50以上	4.3～4.9	36.5		ﾏﾘﾝﾀｳﾝ幹線9工区	
2318	60	沖縄県	南風原町	H14-01	200VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			50	3.5	80.0			3
2319	60	沖縄県	具志川市	H14-02	250 (2m)	土丹用 (ｵｰﾌﾟﾝ)	土丹層			30	4.0	121.2		･道路横断	3
2320	60	沖縄県	沖縄市	H14-02	200VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			50	3.0	90.0			3
2321	60	沖縄県	具志川市	H14-02	250 (1m)	土丹用 (ｵｰﾌﾟﾝ)	土丹層			30	3.5～4.0	31.2			2
2322	60	沖縄県	那覇市	H14-02	250VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			5	4.1	32.5	10	KD-2	
2323	60	沖縄県	那覇市	H14-02	250VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			5	4.1	28.7	10	KM-5	
2324	60	沖縄県	那覇市	H14-02	350VM (2m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			40～50	5.0～7.3	18.0			
2325	60	沖縄県	那覇市	H14-02	350VM (2m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			30～40	3.8～7.3	32.8			
2326	60	沖縄県	那覇市	H14-02	350VM (2m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			10未満	2.5～5.8	41.3			
2327	60	沖縄県	豊見城市	H14-03	400VM	粘土･砂用				50	6.0	220.0			4
2328	60	沖縄県	豊見城市	H14-03	450VM	粘土･砂用				50	5.0	220.0			4
2329	60	沖縄県	那覇市	H14-03	200VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			50	3.0	54.0			2
2330	60	沖縄県	那覇市	H14-03	250VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			50	4.0	67.0			2
2331	60	沖縄県	那覇市	H14-04	350VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			15		234.0			6
2332	60	沖縄県	中城村	H14-07	200VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			20	3.0	32.0			
2333	60	沖縄県	那覇市	H14-08	200VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			30	3.5	120.0			3
2334	60	沖縄県	那覇市	H14-12	200VP (1m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			50	3.0	64.0			2
2335	60	沖縄県	南風原町	H14-12	350VP (1m)	ｵｰﾌﾟﾝ	泥岩			50以上		28.2			
2336	60	沖縄県	佐敷町	H15-08	400VM (2m)	礫用	礫･玉石層	500		20	6.0	92.0	20	国道道路横断	2
2337	60	沖縄県	那覇市	H15-09	300VP (2m)	粘土･砂用	粘土･シルト層			30	5.0	80.0	20		2
2338	60	沖縄県	西原町	H15-10	250 (2m)	礫用	礫･玉石層	500		20	7.0	82.0	30		2
2339	60	沖縄県	名護市	H15-11	350ﾚｼﾞﾝ (1m)	礫用	礫･玉石層	500		20	5.0	82.0	20		2
2340	60	沖縄県	名護市	H15-12	350ﾚｼﾞﾝ (1m)	礫用	礫･玉石層	500		20	5.0	75.0	20		2

TP60S 施工実績

注）本表はアイアンモール工法の全施工実績を網羅したものではありません。

No.	機種	都道府県	工事場所	工事時期	管径（mm）	使用ヘッド	土質・岩質	礫・玉石最大粒径(mm)	一軸圧縮強度(MN/m^2)	N値	土被り（m）	推進距離（m）	被水圧(kPa)	備　考	スパン数
2341	60	沖縄県	佐敷町	H16-01	400VM (2m)	礫用	礫・玉石層	500		20	7.0	9.0	30	国道道路横断	2
2342	60	沖縄県	名護市	H16-04	350 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層					135.3			3
2343	60	沖縄県	宜野湾市	H16-05	250VP (2m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			50	5.5	149.0			4
2344	60	沖縄県	宜野湾市	H16-07	350VM (1m)	粘土・砂用	泥岩			30	6.0	36.0			
2345	60	沖縄県	中城村	H16-09	200 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			5	5.0	59.0	20		2
2346	60	沖縄県	中城村	H16-10	200VP (1m)	礫用	礫・玉石層	300		5	5.0	35.0	20		
2347	60	沖縄県	南風原町	H16-11	300VP (1m)	粘土・砂用	泥岩			40～50	4.8	176.1	40		3
2348	60	沖縄県	与那原町	H16-12	200VP (1m)	礫用	礫・玉石層	300		5	5.5	83.0	20	国道道路横断	2
2349	60	沖縄県	佐敷町	H17-01	200VP (1m)	礫用	礫・玉石層	500		5	5.5	144.0	20		3
2350	60	沖縄県	南風原町	H17-02	350SP (1m)	粘土・砂用	泥岩			50	12.0	39.6	90		
2351	60	沖縄県	那覇市	H17-08	250 (1m)	粘土・砂用	礫・玉石層 粘土・シルト層			40～50	4.7	40.0	30		
2352	60	沖縄県	佐敷町	H17-09	200VP (1m)	粘土・砂用	砂層			20	5.0	109.0	30		3
2353	60	沖縄県	那覇市	H17-10	200VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			50	5.5	90.2	10		4
2354	60	沖縄県	中城市	H18-01	200VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			50	5.5	84.1	10		2
2355	60	沖縄県	与那原町	H18-01	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			10	2.5	47.6	20		2
2356	60	沖縄県	うるま市	H18-03	200VP (1m)	礫用	礫・玉石層	500		10	5.0	162.3	30		4
2357	60	沖縄県	北谷町	H18-04	400SP (2m)	礫用	礫・玉石層			5～40	3.5	28.0			
2358	60	沖縄県	名護市	H18-08	250 (1m)	礫用	砂層			10～30	4.0	32.0	30		
2359	60	沖縄県	名護市	H18-09	250 (2m)	礫用	砂層			10～30	4.0	246.6	30		4
2360	60	沖縄県	那覇市	H18-09	200VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			20	5.5	138.0	10		6
2361	60	沖縄県	中城村	H18-10	200VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			30	5.0	114.9	10		2
2362	60	沖縄県	南風原町	H18-10	400SP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			4～5	6.5	47.3			
2363	60	沖縄県	宜野湾市	H18-11	200VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			20	5.0	82.5	10		3
2364	60	沖縄県	うるま市	H18-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			40～50	4.0	16.8	20		
2365	60	沖縄県	与那原町	H19-01	250 (1m)	礫用	礫層	200		10	3.5	63.4	10		
2366	60	沖縄県	名護市	H19-02	250 (1m)	粘土・砂用	礫・玉石層			10	5.0	30.5	20		2
2367	60	沖縄県	名護市	H19-02	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			10	4.5	160.2	10		4
2368	60	沖縄県	与那原町	H19-02	300VP (1m)	礫用	砂層			10	6.0	68.7	20		2
2369	60	沖縄県	うるま市	H19-12	250 (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			50		72.0			3
2370	60	沖縄県	うるま市	H20-01	350VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			10		18.0			
2371	60	沖縄県	うるま市	H20-04	250 (1m)	礫用	礫・玉石層 粘土・シルト層	500		50 3～5	4.7	117.0	40		2
2372	60	沖縄県	名護市	H20-12	300 (1m)	粘土・砂用	砂層				2.4	171.8			5
2373	60	沖縄県	南風原町	H20-12	300VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			4～5	4.0	213.0	30		5
2374	60	沖縄県	宜野湾市	H21-01	250 (2m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			10	5.5	32.5			
2375	60	沖縄県	中城村	H21-01	450VM (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			50	8.0	317.0			6
2376	60	沖縄県	西原町	H21-01	200VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			12	5.8	63.5	10		2
2377	60	沖縄県	名護市	H21-02	250 (1m)	礫用	礫・玉石層	300		50	5.5	32.6	10		
2378	60	沖縄県	金武町	H21-03	200VP (1m)	礫用	礫・玉石層	50		12	5.7	65.7	40	国道道路横断	3
2379	60	沖縄県	金武町	H21-03	200VP (1m)	礫用	礫・玉石層	50		12	5.5	12.0	40		
2380	60	沖縄県	中城村	H21-03	450VM (1m)	粘土・砂用	砂層 粘土・シルト層			4～40	6.0	518.0	50		8
2381	60	沖縄県	南城市	H21-03	200VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			8	6.0	152.5	20		3
2382	60	沖縄県	西原町	H21-04	300VP (1m)	粘土・砂用	砂層 粘土・シルト層			3～9	2.7	27.8	無水	国道道路横断	
2383	60	沖縄県	南城市	H21-10	300VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			2～3	5.5	103.7	50		3
2384	60	沖縄県	西原町	H21-12	400VP (1m)	粘土・砂用	粘土・シルト層			40	6.0	239.0			4
2385	60	沖縄県	うるま市	H27-12	250 (1m)	礫用	礫・玉石層			40	8.0	25.0			2